

١٩٠٤ الحريات
١٥
١٤
٢٠٢٤

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠



مذكرة للعرض

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبرى
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٦

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشان : مد مدة مشروع أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطات الاتوبيس الترددي السريع (BR)
على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (السلام - ابراهيم العرابي -
مؤسسة الزكاه)

أولاً : الموضوع :

طلب شركة سامكرت مهندسون و مقاولون (الشركة المنفذة) مدة إضافية (٦) أشهر
لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع

ثانياً : الإجراءات :


صدر انعقد المبرم مع شركة سامكرت مهندسون و مقاولون رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥١٧)
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١ حيث أن مدة التعاقد ٦ شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٣ / ٣ / ١
وتنتهي في ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١ و قد تم الموافقة علي مد مدة العقد ٦ اشهر ليصبح تاريخ نهو
المشروع في ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٩ و قد تم الموافقة علي مد مدة العقد ٦ اشهر ليصبح تاريخ نهو
المشروع في ٢٠٢٤ / ٨ / ٣٠ و قد تم الموافقة علي مد مدة العقد ٥ اشهر ليصبح تاريخ نهو
المشروع في ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠.

نظراً للأسباب التالية :-

- التنسيق مع جهات المرافق بالدولة لتغذية المحطات (مياه ، صرف كهرباء) و المستمرة حتي تاريخه .
- طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ١٧

ثالثاً : المطالب :-

منح شركة سامكرت مهندسون و مقاولون مدة إضافية قدرها (ثلاثة أشهر) لاستكمال الاعمال
المتبقية من المشروع لتنتهي مدة المشروع ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨



التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية للطريق الدانري

- منها جواز المرافقة على ما استقر إليه الجائز الفقه -
 - المختص في هذا الشأن وفقاً لطبيعته - مستندة إلى -
 - نوازلهما بالمقررة من باب الفهم في مرجع -
 - المشرع، وما استلزمه ذلك من منح الصلة لعمدة -
 - المطالبين - مع عدم فصل مقابلتها في رسمها -
 - لعدم نوازلهما ذلك إقراراً بنبذ الوزارات المختصة - والأيام

التوقيع (١٥ أيار ١٩٥٠)
 الاستاذ تاجر بدرت محمود
 مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع (ع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

لواء مهندس/ طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

