

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية ازدواج طريق دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم في المسافة

من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أولا : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية ازدواج طريق دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢١/٩٧٩) على أن تبدأ الاعمال فى ٢٦/٤/٢٠٢٢ وتنتهى فى ٢٥/٤/٢٠٢٣ طبقا للتعاقد .

ثانيا الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية {٢١٩ يوم} ليصبح تاريخ النهو فى ٢٠٢٣/١١/٣٠ (مرفق) نظرا لأن المشروع يقوم على تنفيذ أعمال الازدواج للطريق عاليه بتغطية الجنايبية ويرتبط التنفيذ بمناوبات الرى حيث يتم تنفيذ القطاع على مرحلتين من الغلق والفتح حيث تتم أعمال الحفر والعاديات اثناء الغلق ثم اعمال التجفيف وانزال المواسير فى الغلق التالى ومرفق كتاب الرى موضحا مناوبات الرى خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالثا المطالب :

التكرم باتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية المشار اليها عاليه نتيجة للمعوقات الموضحة بكتابها بـ {٧ أشهر + ٥ يوم} ليصبح النهو ٢٠٢٣/١١/٣٠ .
- والامر مفوض لسيادتكم .

عز الدين

التوقيع ()
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

رأى الإدارة القانونية (١) نرى جواز الموافقة على ما لا يستلزم إليه
الاجازة القانونية - المختصين في هذا
بشأنه وفقا لما تم - المستند الى تقرير المهندس
الاستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

برجاء التفهم من سيادتكم
بالموافقة تحت مسؤولية المنطقة
وتشجيعا مع دار الهندسة
علاوة
رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حكام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأنه وفقا لما تم - المستند الى تقرير المهندس
الاستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى