

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٩ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

لديه طريقه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلنيس }
وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٠,٧٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ بطول ١ كم أنجاة الروبيكى .
تنفيذ شركة الأعمال للمقاولات .

بإجراء اللفضل بالإحاطة واللتبيه باللائم خو الادراجة والصرف وهما فالتا برقم والاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكه بقبول طائق الاحترام ...

هذا ختم

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧
مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠٤ ج
عدد { ١ } حصر للأعمال المنقذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٠,٧٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى عقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة الأمال للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ العقد { (١) كرفان - معمل الموقع } ولا توجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا مبادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



[illegible]

کتب امروہیہ
انسن تحفہ

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 _____ الإشارات _____

الختم ذو التاريخ () فيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

— روجع فی — سنة ۲۰۲

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد رقم سجل الشكايات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ السجلات _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____
شعبه _____
إذن صرف _____
المحالات _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢



اسم المشروع : مشروع إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس من ك ٠,٧٠٠ : ك ١,٧٠٠
تنفيذ شركته : الامال للمقاولات

تقرير معمل رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : م / نهال عبد الوهاب & ا / هشام منصور بتاريخ : ٢٠٢٤/٣/١٩
بيان العينات :- عدد (١) عينة فرمة رمال نهائي من ك ١,٥٥٠ لعمل صلاحية .
عدد (١) عينة دمك فرمه رمال نهائي من ك ١,٥٥٠ .
الاختبارات التي اجريت عليها :-
التحليل المنخلي و ثوابت التبرج والدمك المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا والانتفاخ .
النتائج :-

المواصفات	ك ١,٥٥٠	التجارب
	٩٣	مهزه سعة ٢/١
	٨٧	مهزه سعة ٨/٣
	٦٦	مهزه رقم ٤
	٤٣	مهزه رقم ٨
	٣٨	١٠
	٢١	٤٠
لا يزيد عن ١٢ %	١٠	٢٠٠
لا يزيد عن ٦ %	عديمة	مجال الدونة %
	A-1-B	التصنيف
	٢,١٤	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	٧,٩	الدمك المعدل
لا يقل عن ٢٥ %	٢٩	نسبة المياه الملائمة %
		نسبه تحمل كاليفورنيا %
		الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات .

ثابتا : الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٥ %	٩٩	٤,٧	٢,١٢	طبقة فرمة رمال نهائي
				ك ١,٥٥٠

الدمك مقبول بالموقع .

والبروكتور المستخدم لفرمة الرمال هو ٢,١٤ طن/م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٩ % .

ملحوظة / العينات مسؤولية من احضرها .

د. م. محمد محمد

من ٢/١

٢٢ ٢٢ ٢٢

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
دمك	١	٥٠٥	٥٠٥
صلاحية الرمال	١	١٢٩٠	١٢٩٠
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			١٩٤٥
م. ١٥ %			٢٩١,٧٥
ض.ق. م. ١٤ %			٣١٣,١
الاجمالي			٢٥٤٩,٩

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

مهندس المعمل / د. مانع محمد منار

مدير المعمل

مهندس /
نهال عبد الوهاب فؤاد

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
سلوي سامي صالح

العقود

١٦٠٥
٢٠٢٤/٠٣/٢٦

٣٢