

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عدد ١ مقياسه معدله لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع

٦ أكتوبر / أبو سميل (القطاع الخامس) قوص /ارمنت (أعمال طبقات التأسيس وطبقات الأساس)

من الكم ١٦٠ + ٦٨٢ الكم ٦٨٦ + ٠٦٠ بطول ٣,٩٢٠ كم .

اعداد المكتب الاستشاري سبكرتم للاستشارات الهندسية وعلي مسؤوليته .

تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق .

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

١٢

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/١٢

المرفقات / عدد () مقياسه

١٢



الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل

مقايضة معدلة لمشروع اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى
(الفيوم-بنى سويف-الاقصر-أسوان-أبوسمبل) القطاع الخامس (قوص/أرمنت)
فى المسافة من الكم ٦٨٢,١٦٠ إلى الكم ٦٨٦,٠٨٠ بطول ٣,٩٢٠ كم
(طبقة التأسيس و طبقة الأساس)

القطاع الخامس من الكم ٦٢٩+١١٠,١٣ إلى الكم ٧١٥+٦٢٤,٦٣ بطول ٨٦,٥٢ كم

من إحداثى E ٤٨٩٩٢٩,٦٦٧١ و N ٢٨٧٤٢١٥,٥٦٧١

الى إحداثى E ٤٤٠١٦٨,٦٥٢٢ و N ٢٨١٧٧٧٨,٣١٧٥

إستشارى القطاع سبكتروم للإستشارات الهندسية د. م. / عماد الدين نبيل

تنفيذ الشركة: / الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق فئة: الأولى بقيمة: مليون

من الكم ٦٨٢+١٦٠ إلى الكم ٦٨٦+٠٨٠ بطول ٣,٩٢٠ كم


قيمة المقايضة ١٩٩١٨٦٠٠,٠٠ جنيهاً

شركة الاتحاد
للمقاولات العمومية
وإنشاء ورصف الطرق
س.ت. ٧٧٤٥٠ ب.ض. ٥٥٥ ٥٩٩ ٣١٠

المقاول /

سبكتروم للإستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
مشروع القطار الكهربائى السريع
الإستشارى

المنطقة الثامنة بقنا /



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

من محطة ١٣، ١١٠ + ٦٢٩ حتى محطة ٦٢٩، ٦٣ + ٧١٥ بطول ٨٦،٥١٤٥ كم

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العمومية من محطة ٦٨٢ + ١٦٠ إلى ٦٨٦ + ٠٨٠ بطول ٣٩٢٠ م

مقاييس جزئية تقديرية لأعمال (طبقات التأسيس - Prepared Subgrade - طبقات الأساس Subballast)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
١	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
١-١	بالمكب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١،٣ جنيه لكل ١ كم بلزادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	م ^٣			
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمفاضلة		١٠٨٧٠،٥٦	١٥١،٠٠	١٦٤١٤٥٤،٥٦
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ طبقاً للمفاضلة		١٩٨٢٩،٩٠	١٥٣،٥٠	٣٠٤٣٨٨٩،٦٥
٢-١	كارتة توريد الأساس		١٠٦٦٦،٣٢	٢٥،٠٠	٢٦٦٦٥٨،٠٠
٣-١	قيمة المواد المحجيرة لطبقة Subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات		٣٠٧٠٠،٤٦	٢١٦،٩٤	٦٦٦٠١٥٧،٧٩
٢	طبقات الأساس Subballast				
١-٢	بالمكب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١،٥ مم إلى ٤٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١،٣ جنيه لكل ١ كم بلزادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	م ^٣			
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ طبقاً للمفاضلة		٢١،٠٠٠،٠٠	١٥٦،٥٠	٣،٢٨٦،٥٠٠،٠٠
	كارتة توريد الأساس		١٠،٠٠٠،٠٠	٢٥،٠٠	٢٥٠،٠٠٠،٠٠
٣-٢	قيمة المواد المحجيرة لطبقة Subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات		٢١،٠٠٠،٠٠	٢٢٧،١٤	٤،٧٦٩،٩٤٠،٠٠
	الأجمالي				
					١٩٩١٨٦٠٠،٠٠

يعتمد؟؟؟
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
السيد المهندس / عماد حسين

مهندس هيئة الطرق والكباري
(المنطقة الثامنة - قنا)
المهندس /
التوقيع /

مدير المشروع والاستشاري
المهندس /
التوقيع /

مهندس الشركة المتفردة
المهندس /
التوقيع /





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمروور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
رأى من	م/ عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا - الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
تاريخ	٢٠٢٤/٦/٥
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرباء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري البيئة	سبكتروم للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة	شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء ورصف الطرق
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ السيد عبد الحميد (مندوب عن الكسارة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/٦/٥ تاريخ سداد الرسوم ٢٠٢٤/٦/٥
بيان العينات	• عينة مواد طبقة Sub Ballast ، من كسارة شركة الإتحاد
الاختبارات المطلوبة	
- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (١٠٢ط) - إيجاد كمية المواد الرفيعة الحارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (١٠٣ط) - تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (٤ط) - دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (٦-١ط) - نسبة تحمل كاليفورنيا (٩ط)	- الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة (١٠٨ط) - تحديد كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت في الركام (١١٣ط) - الفاقد للمواد الصلبة الغليظة بجهاز لوس أنجلوس (ASTM 535) - تعيين نسب المواد الكيميائية (ASTM C1580, D1411, D4972) - نسبة المواد العضوية (ASTM D2974)

رقم مرجعي	٢٠٢٤/٢٧٤	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٦/١٠	عدد الصفحات	٧
العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه اى مسؤولية عن نتائج العينات المختبرة. تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسؤولية الجهة المسؤولة عن المشروع. يشرفنا في حال وجود أى ملاحظات أو استفسارات حول المحتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.galal@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/١٠

1/7

٢٠٢٤/٢٧٤





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة

مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرباء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري الهيئة	سبكترم للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة	شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء ورصف الطرق

النتائج	الاختبار
	التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (نسبة المار %):
١٠٠	"٢
٩٧	"١,٥
٧٩	"١
٦٦	"٤/٣
٥٥	"٢/١
٤٥	"٨/٣
٣٧	رقم ٤
٣٠	رقم ١٠
١٨	رقم ٤٠
٥,٨	رقم ٢٠٠
حد اللدونة ومجال اللدونة: - مجال اللدونة (%)	عديمة اللدونة



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/١٠

2/7

٢٠٢٤/٢٧





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرو
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جامعة
كلية
مركز

جدول (٢): بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرياء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري الهيئة	سبكترو للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة / شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء ورصف الطرق	

الاختبار	النتائج
إختبار بروكتور المعدل:	
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,١٦٨
- نسبة الرطوبة المظلي (%)	٥,٣
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):	
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٨١
- الانضغاط (%)	-

* يرجى تصحيح الكثافة وفق الاختبار القياسي (ط ٨-٢) وفقاً لنسبة الحبيبات الغليظة وحسب تعليمات الجهة مسؤولة عن المشروع.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/١٠
3/7

٢٠٢٤/١٧



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel.: 35678423 - Fax: 35723486 Zip Code: 12316



القاهرة - كلية الهندسة
لرطق والمطارات والمرو - الجيزة - الرقم البريدي ١٢٣١٦
فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦

معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab

جدول (٣): الوزن النوعي ونسبة الحبيبات سهلة التفتت

مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرباء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة العامة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري الهيئة	سيكترم للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة	شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء وصيانة الطرق

النتائج	الاختبار
	الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة:
٢.٥٣٦	- الوزن النوعي الكلي الجاف
٢.٥٦٨	- الوزن النوعي الكلي المشبع الجاف السطح
٢.٦١٩	- الوزن النوعي الظاهري
١.٣	- نسبة الامتصاص (%)
	تحديد نسبة الحبيبات سهلة التفتت:
٠.١	- نسبة كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت (%)



مراجعة

إشراف





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٤): الفاقد بجهاز لوس أنجلوس

مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرباء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري الهيئة	سبكتروم للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة	شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء ورصف الطرق

النتائج	الاختبار
٥	الفاقد بجهاز لوس أنجلوس:
٢٦	- نسبة التآكل بعد ٢٠٠ لفة (%)
	- نسبة التآكل بعد ١٠٠٠ لفة (%)



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/١٠

5/7

٢٠٢٤/٦/٢٤





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والممرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول ٥: تعيين نسب المواد المستخدمة

مشروع	خط سبي مختبر ميكرو، الصوب، الكوم، صوب، أو صوب
مات	زراعة نفس - هيئة العامة للطرق والممرور (الطريق العامة)
استشاري عام	ميسر SYSTRAS
استشاري الهيئة	ميكرو للاستشارات الهندسية (عام / عام الفهم)
استشاري التربة	ميكرو كون جروب (Cavecon Group)
كسارة	شركة الاتحاد للدرقوات الصناعية المتكاملة (عام / عام الفهم)

Chemical Analysis Results

Measure	Results
Sulfate content (SO_3) %	0.10
Chloride content (NaCl) %	0.15
Total mineral soluble salts (%)	0.27
pH of Existing Material	7.40



مراجعة

إشراف





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والممرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٦): نسبة المواد العضوية

مشروع	الخط الثاني لقطار الكهرباء السريع (٦ أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)
المالك	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا)
إستشاري عام	سيسترا (SYSTRA)
إستشاري الهيئة	سبكتروم للإستشارات الهندسية (د.م / عماد الدين نبيل)
إستشاري التربة	سيفيكون جروب (Civecon Group)
كسارة	شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء ورصف الطرق

الاختبار	النتائج
نسبة المواد العضوية (%)	٢,٧١



مراجعة

إشراف





محضر اعتماد كميات

التاريخ 19 - 9 - 2024

اسم المشروع :

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني (6 أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت)

قامت شركة بريليانت للاستشارات المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الاتحاد للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق

(مصر ج ١) (٢١) للفق (١٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

م	من المحطة رقم	الي المحطة رقم	التصنيق	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	682+780	683+780	SUB GRADE	8032.00	
2	684+340	684+860		4176.64	
3	685+060	685+960		7150.36	
			الاجمالي		
			19359.00		

المرفقات

- 1 - استلام ميزاني شبكية
- 2 - قطاعات عرضية
- 3 - شيت اكسيل لتوضيح أعمال الحصر

استشاري الهيئة

شركتكم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting

بر ليلانت سك نيلان الى المساحية
استشاري الاعمال المساحية
HSR-Brilliant-Inc-sec 05
استشاري الاعمال المساحية بالقطاع الخامس

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة
شركة رصف الطرق
٢١٠/٥٩٩/٥٥٥



محضر اعتماد كميات

التاريخ 19 - 9 - 2024

اسم المشروع :

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني (6 أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت)

قامت شركة بريليانت للاستشارات المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الاتحاد للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق

حضر جاري ٢ للفقـ (١٥٥٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

م	من المحطة رقم	الي المحطة رقم	التصنيق	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	682+800	683+640	SUBBALAST	4747.08	
2	684+740	684+840		299.00	
3	685+060	685+900		4747.08	
الاجمالي				9793.16	

المرفقات

- 1 - استلام ميزاني شبكية
- 2 - قطاعات عرضية
- 3 - شيت اكسيل لتوضيح أعمال الحصر

مهندس الشركة المنفذة



Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : Spectrum Engineering Consultants (مكتب د. عماد نبيل)
Company Name : شركة الاتحاد
Testing Date : 10/08/2024
Soil type : Sub ballast 2
Location : ST From 685+500 To 685+720 (220m)
Report No. : 218

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm3	Bulk Density gm/ cm3	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm3)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	685+510	1301	2.32	5.3	2.200	100.0%	Comply
2	685+520	1312	2.36	6.4	2.221	101.0%	Comply
3	685+530	1312	2.36	6.4	2.218	100.8%	Comply
4	685+540	1279	2.35	6.2	2.210	100.4%	Comply
5	685+550	1280	2.33	5.8	2.205	100.2%	Comply
6	685+560	1556	2.33	5.3	2.211	100.5%	Comply
7	685+570	1373	2.34	5.3	2.221	100.9%	Comply
8	685+580	1385	2.35	6.4	2.212	100.6%	Comply
9	685+590	1395	2.35	6.4	2.213	100.6%	Comply
10	685+600	1488	2.33	5.3	2.217	100.8%	Comply
11	685+610	1397	2.34	6.2	2.207	100.3%	Comply
12	685+620	1408	2.35	6.2	2.215	100.7%	Comply
13	685+630	1335	2.33	5.8	2.204	100.2%	Comply
14	685+640	1342	2.35	6.4	2.209	100.4%	Comply
15	685+650	1422	2.34	5.6	2.220	100.9%	Comply
16	685+660	1372	2.33	5.3	2.216	100.7%	Comply
17	685+670	1529	2.35	6.0	2.213	100.6%	Comply
18	685+680	1500	2.36	6.4	2.214	100.6%	Comply
19	685+690	1333	2.33	5.5	2.204	100.2%	Comply
20	685+700	1597	2.32	5.4	2.202	100.1%	Comply
21	685+710	1614	2.35	6.2	2.209	100.4%	Comply
22	685+715	1682	2.35	6.2	2.216	100.7%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated At

Max. dry density = 2.20 gm/cm3

At optimum moisture content = 6.2 %

Consultant Eng./

Name

.....

Sign.

.....

Laboratories Eng. /

Name

.....

Sign.

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo

Tel& Fax: 27367231 - 27363093



.....

CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية


Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Testing Date : 14/02/2024
Soil type : Sub-grade 1
Location : ST From 684+600 To 684+860
Level : + 0.25 M
Report No. : 168

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm ³	Bulk Density gm/ cm ³	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm ³)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	684+605	1583	2.18	5.3	2.071	99.1%	Comply
2	684+615	1577	2.21	5.8	2.089	99.9%	Comply
3	684+625	1557	2.19	5.3	2.083	99.7%	Comply
4	684+635	1597	2.19	5.8	2.069	99.0%	Comply
5	684+645	1554	2.19	5.8	2.073	99.2%	Comply
6	684+655	1590	2.18	5.3	2.070	99.0%	Comply
7	684+665	1593	2.18	5.8	2.063	98.7%	Comply
8	684+675	1605	2.19	5.3	2.084	99.7%	Comply
9	684+685	1578	2.19	5.3	2.080	99.5%	Comply
10	684+695	1608	2.20	5.3	2.085	99.8%	Comply
11	684+705	1568	2.18	5.3	2.069	99.0%	Comply
12	684+715	1569	2.20	5.8	2.075	99.3%	Comply
13	684+725	1614	2.17	5.3	2.062	98.7%	Comply
14	684+735	1607	2.17	5.3	2.060	98.6%	Comply
15	684+745	1569	2.18	5.3	2.074	99.2%	Comply
16	684+755	1556	2.19	5.8	2.071	99.1%	Comply
17	684+765	1592	2.18	5.3	2.068	99.0%	Comply
18	684+775	1554	2.19	5.3	2.075	99.3%	Comply
19	684+785	1581	2.19	5.3	2.083	99.7%	Comply
20	684+795	1560	2.19	5.3	2.079	99.5%	Comply
21	684+805	1584	2.20	5.8	2.083	99.7%	Comply
22	684+815	1555	2.19	5.3	2.076	99.3%	Comply
23	684+825	1581	2.20	5.3	2.085	99.8%	Comply
24	684+835	1552	2.16	5.3	2.056	98.4%	Comply
25	684+845	1560	2.20	5.8	2.080	99.5%	Comply
26	684+855	1595	2.18	5.3	2.073	99.2%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated

- At Max. dry density = 2.09 gm/cm³
- At optimum moisture content = 6.4 %

Signature / 

Consultant Eng : Hamdy Shoaib

Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Zamelok Gadi
رقم التسجيل المهنى: 537 - 01
مركز الرئيسى ٣ شارع الملك الأفضل



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاستشارات الهندسية


Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Testing Date : 29/02/2024
Soil type : Subgrade 1
Location : ST From 683+680 To 683+780
Level : + 0.25 M
Report No. : 179-1

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm ³	Bulk Density gm/ cm ³	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm ³)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	683+690	1517	2.19	6.4	2.1	98.4%	comply
2	683+700	1529	2.21	6.4	2.1	99.2%	comply
3	683+710	1413	2.18	5.8	2.1	98.6%	comply
4	683+720	1439	2.18	5.8	2.1	98.4%	comply
5	683+730	1609	2.18	6.4	2.1	98.1%	comply
6	683+740	1605	2.17	5.8	2.1	98.3%	comply
7	683+750	1599	2.19	6.4	2.1	98.3%	comply
8	683+760	1639	2.18	5.3	2.1	98.9%	comply
9	683+770	1486	2.19	6.4	2.1	98.7%	comply
10	683+775	1449	2.19	6.4	2.1	98.7%	comply

Degree of compaction based on proctor test dated

- At Max. dry density = 2.09 gm/cm³
- At optimum moisture content = 6.4 %

Signature / 
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
رقم الترخيص رقم 537 - 991 - 219
المركز الرئيسي ٢ شارع الملك لاهوتيل - الزمالك - القاهرة

Consultant Eng : Hamdy Shoaib

No. 2 El Mark El Madinet
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27369093



إشهاد المالك الاختصاص
للزمالك القاهرة
تليفون : فاكس ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٩٠٩٣

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
 Consultant : Spectrum Engineering Consultants (مكتب د. عماد نبيل)
 Company Name : شركة الاتحاد
 Testing Date : 30/06/2024
 Soil type : Sub ballast 1
 Location : ST From 683+300to 683+640 (340m)
 Report No. : 206*2

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm3	Bulk Density gm/ cm3	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm3)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
18	683+480	1452	2.34	5.5	2.218	100.4%	Comply
19	683+490	1320	2.35	5.5	2.227	100.8%	Comply
20	683+500	1409	2.36	5.5	2.237	101.2%	Comply
21	683+510	1363	2.35	5.5	2.226	100.7%	Comply
22	683+520	1527	2.35	5.5	2.232	101.0%	Comply
23	683+530	1471	2.35	5.5	2.225	100.7%	Comply
24	683+540	1494	2.34	5.5	2.219	100.4%	Comply
25	683+550	1510	2.35	5.5	2.226	100.7%	Comply
26	683+560	1467	2.35	5.5	2.230	100.9%	Comply
27	683+570	1493	2.34	5.5	2.220	100.4%	Comply
28	683+580	1478	2.35	5.5	2.229	100.8%	Comply
29	683+590	1465	2.33	5.6	2.208	100.0%	Comply
30	683+600	1514	2.33	5.5	2.210	100.0%	Comply
31	683+610	1486	2.35	5.5	2.227	100.8%	Comply
32	683+620	1521	2.34	5.5	2.218	100.4%	Comply
33	683+630	1537	2.34	5.5	2.221	100.5%	Comply
34	683+635	1439	2.34	5.5	2.215	100.2%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated At
 Max. dry density =2.21 gm/cm3
 At optimum moisture content = 5.4 %

Consultant Eng. /

Name

.....

Sign.

.....

Laboratories Eng. /

Name

.....

Sign.

.....

3 El Malek El Afdal Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel& Fax : 27367231 - 27363093





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات محافظات الوجه القبلي

Company : شركة الاتحاد للمقاولات

Project : Electric Express Train - Sector (5) - Qous to Arment.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 683+200 to 683+225
Station : 683+210
Level : + 0.50 M
Test Date : 14/03/2024
Report Date : 20/04/2024
Type of soil : Sub-grade (2)
Report No. : 01

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure:

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Consultant Eng. : Hamdy shoab



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Report

1. Evaluation and representation of results.
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate.
 - Measuring device used - Type of soil.
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition.
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test .
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
 - Description of the soil condition below the plate after testing.

Report

- Type of soil : Sub-grade (2)
- Job requirem : $E_{v2} > 80 \text{ MPa}$

Item	Descriptions
Type of bedding material below the plate	Natural Soil
Plate Diameter (mm)	300
date of measurement	: 14/03/2024
Unusual observation made during test	NO
Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		Location	Level (m)	First Cycle	Second Cycle	E_{v2} / E_{v1} Ratio
	From	To			$E_{v1} \text{ (MPa)}$	$E_{v2} \text{ (Mpa)}$	
1	683+200	683+225	: 683+210	: + 0.50 M	119.8	207.6	1.73

Note : Location and Level determined by : شركة الاتحاد للمقاولات

Signature / م. / م. / م.



Company : شركة الاتحاد للحقايلات

Project : Electric Express Train - Sector (5) - Qous to Arment.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 685+550 to 685+575
Station : 685+560
Level : + 0.90 M
Test Date : 15/08/2024
Repot Date : 15/08/2024
Type of soil : Sub-ballast (2)
Report No. : 03

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure:

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Consultant Eng. /

Signature

/ 

CEL Mark E. Al-Dabbas
Formal, Civil
Eng. Lic. 2009/02 - 01/09/2024

Lab Eng. /

Signature

