



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المحاسب / مدير إدارة الشئون المالية

تحية طيبة وبعد

ايضاء الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الشريف للمقاولات العمومية
رقم (2025/2024/275) بشأن قيام الشركة بتنفيذ أعمال نفق سيارات الماطة عند كم
(543+262) أسفل معمار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السمخنة - القاهرة - الإسكندرية
- العلمين - مطروح)

نحيط سيادتكم علماً بأن التعاقد عالية تابع لمكتب تأميمات مرسى مطروح.
برجاء من سيادتكم اتخاذ اللازم حيال ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

مرفق صورة من أمر الإسماع

مقدمه / شركة الشريف للمقاولات العمومية

محمد نادر صالح عبد الجيد

محمد نادر صالح





كونكريت تيم
للخرسانة الجاهزة

Reference: POR 001/2016

Project : Express Electric Train

Client : الشريف للمقاولات العمومية

Location: matrouh

File No. : 0116

Date : 06/09/2023

Sample: Cube(15x15x15 cm)

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 ,1983

Mix Description : C20 - 200 kg/cm²

Casting by : Concrete Team

Date of Casting : 30-Aug-2023

Element : PC Footing for almaza tunnel (543 +262)

Area Loaded : 225 Cm²

Curing by: Concrete Team

Type of Curing : Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	7860	6-Sep-2023	7	610	276.452	268.9
2	8000	6-Sep-2023	7	590	267.388	
3	7990	6-Sep-2023	7	640	290.048	
1	8040	6-Sep-2023	7	540	244.728	
2	8080	6-Sep-2023	7	600	271.92	
3	8000	6-Sep-2023	7	580	262.856	

Note:

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		Name: EN Mohamed Salah
			Signature: m-Salah





كونكريت تيم
للخرسانة الجاهزة

Reference: POR.001/2016

Project : Express Electric Train

Client : الشريف للمقاولات العمومية

Location: matrouh

File No. : 0116

Date : 27/09/2023

Sample: Cube(15x15x15 cm)

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 ,1983

Mix Description : C20 - 200 kg/cm²

Casting by : Concrete Team

Date of Casting : 30-Aug-2023

Element : PC Footing for almaza tunnel (543 +262)

Area Loaded : 225 Cm²

Curing by: Concrete Team

Type of Curing : Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	7890	27-Sep-2023	28	670	303.644	294.6
2	8010	27-Sep-2023	28	640	290.048	
3	7015	27-Sep-2023	28	700	317.24	
1	7990	27-Sep-2023	28	660	299.112	
2	8005	27-Sep-2023	28	600	271.92	
3	8005	27-Sep-2023	28	630	285.516	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		Name: EN: Mohamed Salah
			Signature: m-Salah

د
643



كولكريت تيم
للرسالة الجاهزة

Reference: POR 001/2010	File No : 0110
Project : Express Electric Train	Date : 08/04/2024
Client : الشريك للمقاولات العمومية	Sample Cube(15x15x15 cm)
Location : matrouh	

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 ,1983

Mix Description : C40 - 400 kg/cm² Area Loaded : 225 Cm²
Casting by : Concrete Team Curing by : Concrete Team
Date of Casting : 1-Apr-2024 Type of Curing : Sub in Water
Element : RC Footing for almaza tunnel (543 +262)

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm2)	Comb Strength (kg/cm2)	Average Stress (kg/cm2)
1	8100	8-Apr-2024	7	930	421.476	410.9
2	8090	8-Apr-2024	7	880	398.816	
3	8130	8-Apr-2024	7	910	412.412	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by:
Tested by:	Assem		Name EN. Mohamed Salah
			Signature m-salah





كونكريت تيم
للخرسانة الجاهزة

Reference: POR.001/2016	File No. : 0116
Project : Express Electric Train	Date : 29/04/2024
Client : الشريف للمقاولات العمومية	Sample: Cube(15x15x15 cm)
Location: matrouh	

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 ,1983

Mix Description : C40 - 400 kg/cm ²	Area Loaded : 225 Cm ²
Casting by : Concrete Team	Curing by: Concrete Team
Date of Casting : 1-Apr-2024	Type of Curing : Sub in Water .
Element : RC Footing for almaza tunnel (543 +252)	

Cubic Ident No	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8115	29-Apr-2024	28	1100	498.52	474.3
2	8130	29-Apr-2024	28	980	444.136	
3	8120	29-Apr-2024	28	1080	480.392	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by:
Tested by:	Assem		Name: EN. Mohamed Salah
			Signature: m-Salah





كولكريت تيم
للجسقة الجاهزة

Reference: POR 001/2018	File No. : 0116
Project : Express Electric Train	Date : 08/04/2024
Client : الشريف للمقاولات العمومية	Sample: Cube(15x15x15 cm)
Location: matrouh	

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 , 1983

Mix Description : C40 - 400 kg/cm² Area Loaded : 225 Cm²
Casting by : Concrete Team Curing by : Concrete Team
Date of Casting : 1-Apr-2024 Type of Curing : Sub in Water
Element : RC Footing for almaza tunnel (543 +282)

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8050	8-Apr-2024	7	900	407.88	413.2
2	8120	8-Apr-2024	7	890	403.348	
3	8070	8-Apr-2024	7	940	426.008	
4	8100	8-Apr-2024	7	880	388.816	
5	8090	8-Apr-2024	7	960	435.072	
6	8060	8-Apr-2024	7	900	407.88	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by:
Tested by:	Assem		Name: EN: Mohamed Salah
			Signature: m-salah





كونكريت تيم
للرسقة الجاهزة

Reference: POR 001/2016

Project: Express Electric Train

Client: الشريف للمقاولات العمومية

Location: matrouh

File No. : 0116

Date : 29/04/2024

Sample: Cube(15x15x15 cm)

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 ,1983**

Mix Description : C40 - 400 kg/cm²

Casting by : Concrete Team

Date of Casting : 1-Apr-2024

Element : RC Footing for almaza tunnel (543 +262)

Area Loaded : 225 Cm²

Curing by: Concrete Team

Type of Curing : Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8160	29-Apr-2024	28	990	448.668	436.2
2	8110	29-Apr-2024	28	1010	457.732	
3	8090	29-Apr-2024	28	980	444.136	
4	8130	29-Apr-2024	28	1120	507.584	
5	8150	29-Apr-2024	28	1000	453.2	
6	8080	29-Apr-2024	28	940	426.008	

Note:

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		Name
			Signature
			EN Mohamed Salah
			m-salah





كونكريت تيم
للجسور والطرق

Reference	POR 001/2016	File No	0116
Project	Express Electric Train	Date	07/07/2024
Client	الشريك للطارات العمومية	Sample	Cube (15x15x15 cm)
Location	matrouh		

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881, Part 4, 1983

Mix Description: C40 - 400 kg/cm² Area Loaded: 225 cm²
Casting by: Concrete Team Curing by: Concrete Team
Date of Casting: 30-Jun-2024 Type of Curing: Sub in Water
Element: RC Walls for almaza tunnel (543 +262)

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8110	7-Jul-2024	7	899	407.4268	415.4
2	8100	7-Jul-2024	7	910	412.412	
3	8080	7-Jul-2024	7	900	407.88	
4	8090	7-Jul-2024	7	970	439.604	
5	8070	7-Jul-2024	7	920	416.944	
6	8105	7-Jul-2024	7	900	407.88	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		Name: EN. Mohamed Salah
			Signature: m-salah





كونكريت تيم
للجسقة الجاهزة

Reference: POR.001/2016

Project : Express Electric Train

Client : الشريف للمقاولات العمومية

Location: matrouh

File No. : 0116

Date : 28/07/2024

Sample: Cube(15x15x15 cm)

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 , Part 4 , 1983**

Mix Description : C40 - 400 kg/cm²

Casting by : Concrete Team

Date of Casting : 30-Jun-2024

Element : RC Walls for almaza tunnel (543 +262)

Area Loaded : 225 Cm²

Curing by: Concrete Team

Type of Curing : Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8090	28-Jul-2024	28	1060	480.392	475.1
2	8080	28-Jul-2024	28	1000	453.2	
3	8120	28-Jul-2024	28	1120	507.584	
4	8105	28-Jul-2024	28	990	448.668	
5	8100	28-Jul-2024	28	1070	484.924	
6	8125	28-Jul-2024	28	1050	475.88	

Note

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Departmen	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		EN: Mohamed Salah
			m-salah



كونكريت تيم
للمرسنة الجاهزة

Reference: POR 001/2016	File No.: 0116
Project: Express Electric Train	Date: 17/07/2024
Client: الشريف للمقاولات العمومية	Sample: Cube (15x15x15 cm)
Location: matrouh	

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881, Part 4, 1983**

Mix Description: C40 - 400 kg/cm² Area Loaded: 225 cm²
Casting by: Concrete Team Curing by: Concrete Team
Date of Casting: 10-Jul-2024 Type of Curing: Sub in Water
Element: RC Walls for almaza tunnel (543 + 262)

Cubic Ident No	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8100	17-Jul-2024	7	890	403.348	424.5
2	8070	17-Jul-2024	7	900	407.88	
3	8105	17-Jul-2024	7	910	412.412	
4	8100	17-Jul-2024	7	960	435.072	
5	8080	17-Jul-2024	7	1020	462.264	
6	8110	17-Jul-2024	7	940	426.008	

Note
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by	Assem		Name: EN Mohamed Salah
			Signature: m-salah





801-54 811 81
1-2121-2121-2121

Reference: POR 001/2018	
Project: Express Electric Train	File No: 0115
Client: الشريف للمقاولات العمومية	Date: 01/08/2024
Location: matrouh	Sample: 150x150x150 mm

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
BS 1881, Part 4, 1983

Mix Description: C40 - 400 kg/m³
Casting by: Concrete Team
Date of Casting: 10-Jul-2024
Element: RC Walls for almaza tunnel (54.3 x 26.2)

Area Loaded: 225 cm²
Curing by: Concrete Team
Type of Curing: Sub in Water

Cubic Ident No	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8110	7-Aug-2024	28	1080	489.456	463.0
2	8000	7-Aug-2024	28	1010	457.732	
3	8090	7-Aug-2024	28	990	448.668	
4	8210	7-Aug-2024	28	1110	503.052	
5	8200	7-Aug-2024	28	950	430.54	
6	8100	7-Aug-2024	28	990	448.668	

Note
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QCQA Department Name	Signature	Witness By
Tested by: Assem		By: Mohamed Salah
		19-5-2024



كوكريت تيم
المرسنة الجاهزة

Reference: POR 001/2016
Project : Express Electric Train
Client : الشريف للمقاولات العمومية
Location: matrouh
File No. : 0116
Date : 20/07/2024
Sample: Cube(15x15x15 cm)

Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881 . Part 4 , 1983

Mix Description : C40 - 400 kg/cm²
Casting by : Concrete Team
Date of Casting : 13-Jul-2024
Element : RC Walls for almaza tunnel (543 + 262)
Area Loaded : 225 Cm²
Curing by: Concrete Team
Type of Curing : Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8130	20-Jul-2024	7	900	407.88	428.3
2	8090	20-Jul-2024	7	890	403.348	
3	8100	20-Jul-2024	7	1000	453.2	
4	8080	20-Jul-2024	7	920	418.944	
5	8000	20-Jul-2024	7	1020	462.264	
6	8110	20-Jul-2024	7	940	426.008	

Note:

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by:	Assem		Name: EN: Mohamed Salah
			Signature: m-salah





Reference: POR 001/2016
Project: Express Electric Train
Client: الشركة للمقاولات العمومية
Location: matrouh

كويتكوت كيم
للخرسانة الجاهزة

File No: 0116
Date: 10/08/2024
Sample: Cubes 15x15x15 cm

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881, Part 4, 1983**

Mix Description: C40 - 400 kg/cm²
Casting by: Concrete Team
Date of Casting: 13-Jul-2024
Element: RC Walls for almaza tunnel (543 + 262)

Area Loaded: 225 cm²
Curing by: Concrete Team
Type of Curing: Sub in Water

Cubic Ident No	Weight Of Sample	Date of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	7990	10-Aug-2024	28	1100	498.52	475.9
2	8100	10-Aug-2024	28	1070	484.924	
3	8070	10-Aug-2024	28	1110	503.052	
4	8090	10-Aug-2024	28	990	448.668	
5	8000	10-Aug-2024	28	1030	466.796	
6	8115	10-Aug-2024	28	1000	453.2	

Note

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by	Assem		Name
			Signature
			EN: Mohamed Salah
			m-salah





أو نكر من أجم
أو نكر من أجم

Reference: PCR-001/2018	File No: C116
Project: Express Electric Train	Date: 09/05/2024
Client: شركة القطار الكهربائي	Sample: Cubes (15x15x15) cm
Location: madiyah	

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881, Part 4, 1983**

Mix Description: C40 - 400 kg/m³
Casting by: Concrete Team
Date of Casting: 2 May 2024
Element: RC Walls for phaza tunnel (543 + 267)
Area Loaded: 225 cm²
Curing by: Concrete Team
Type of Curing: Sub in Water

Cubic Ident No	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8210	9-May-2024	7	890	403 348	408 6
2	8140	9-May-2024	7	880	398 816	
3	8090	9-May-2024	7	940	426 008	
4	8100	9-May-2024	7	910	412 412	
5	8140	9-May-2024	7	900	407 88	
6	8170	9-May-2024	7	890	403 348	

Note:
The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by
Tested by	Assem		EN Mohamed Salah
			m-salah



REQU
P
CO

Gree



كونكريت تيم
للرسالة الجاهزة

Reference: POR 001/2016
Project: Express Electric Train
Client: الشريف للمقاولات المعمية
Location: matrouh
File No.: 0116
Date: 30/05/2024
Sample: Cube (15x15x15 cm)

**Compressive Strength
of Cubical Concrete Specimens
Bs 1881, Part 4, 1983**

Mix Description: C40 - 400 kg/cm²
Casting by: Concrete Team
Date of Casting: 2-May-2024
Element: RC Walls for almaza tunnel (543 +262)
Area Loaded: 225 cm²
Curing by: Concrete Team
Type of Curing: Sub in Water

Cubic Ident No.	Weight Of Sample	Date Of Testing	Age of Cubic (Days)	Comb Strength (kN/cm ²)	Comb Strength (kg/cm ²)	Average Stress (kg/cm ²)
1	8080	30-May-2024	28	900	407.88	442.6
2	8115	30-May-2024	28	940	426.006	
3	8130	30-May-2024	28	890	403.348	
4	8090	30-May-2024	28	1050	475.86	
5	8115	30-May-2024	28	1100	498.52	
6	8090	30-May-2024	28	980	444.136	

Note:

The concrete specimens have been cured according to (ASTM C31)

QC/QA Department	Name	Signature	Witness by:
Tested by:	Assem		Name: EN Mohamed Salah
			Signature: m-salah



محضر اجتماع لجنة مفاوضات

عملية عدد تنفيذ نفق سيارات المازة عند الكم (٥٤٣+٢٦٢) مشروع
القطار الكهربى السريع من العين السخنة الى القطر العلمين فائق السرعة
تنفيذ " شركة الشريف للمقاولات العمومية

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي
 سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة على " تنفيذ نفق سيارات المازة عند الكم (٥٤٣+٢٦٢) مشروع
 القطار الكهربى السريع من العين السخنة الى قطر العلمين فائق السرعة " علي الأسعار النهائية للمشروع
 والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة لتنفيذ المشروع
 عاليه

المهندس / أيمن محمد متولى	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
المهندس / محمد محمود أبازة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
المهندس / محمد كمال حسن	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس /	المنطقة الخامسة (شروق الدلتا)	عضوا
المحاسب /	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ /	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ /	عضو إدارة العقود	عضوا

وبحضور مفوض عن الشركة السيد/ محمد محمد محمد علي

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/ ٢٠
 بمقر الهيئة بمدينة نصر وتمت مراجعته ملف العملية والخطاب المقدم من الشركة لطلب التفاوض وبحضور مندوب
 الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية " تنفيذ نفق
 سيارات المازة عند الكم (٥٤٣+٢٦٢) مشروع القطار الكهربى السريع من العين السخنة الى قطر العلمين فائق
 السرعة " بمبلغ إجمالي (٢,٨٧٣,٣٨٥,٧٤١ جنية) (مائه وأثنان مليون وثمانى مائة وثلاثة وسبعون ألف
 وثلاثمائة وخمسة ثمانون جنيهاً وأربعة وسبعون قرشاً فقط لاغير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها
 ضريبة القيمة المضافة وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

الشريف للمقاولات العمومية
 رقم: ٤٢٢٥ ب.ن: ٤٥٦-٢١٧-٣٤٧
 ب.ن: ٥/٠٠٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٣

محرر محمد علي

((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي

تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لعملية * تنفيذ نفق سيارات الماطة

عند الكم (٥٤٣+٢٦٢) مشروع القطر الكهربى السريع من العين السخنة الى قطر العلمين فائق السرعة *

بمبلغ (٩٣,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية) (ثلاثة وتسعون ومليون ومائتان وخمسة وثلاثون فقط لاغير) طبقاً للبنود المرفقة .

- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقاً لأسعار السوق أمر

الأسناد ويقع علي عاتق اللجنة المشكلة مسئولية الرأي المبدي منهم محمولاً علي أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة .

- ويحق للشركة صرف فروق الاسعار للبنود المنوه عنها بالعقد (الزيادة أو النقصان) من تاريخ أمر الأسناد عدا

بند حديد التسليح رقم (٧) فلا يحق للشركة صرف فروق أسعار لهذا البند .

- وعليه افقر المحضر بما هو مسطر بعالية وطبقاً للمقاييس المرفقة وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض

الأمر علي السلطة المختصة للاعتماد

• ممثل شركة الشريف للمقاولات العمومية

السيد / محمد محمد محمد علي

اللجنة

• الأستاذ / محمد حسن الدين

• الأستاذ / محمد سعيد

• المحاسب / محمد عبد الله

• المهندس /

• المهندس / محمد كمال حسن

• المهندس / محمد محمود أباطة

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانه الكباري

مهندس / أيمن محمد متولى

أوافق ويصدق

التوقيع

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد


مهندس / محسن محمد زهران

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس قطاع التنفيذ والمناط

١٤١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - سب ١١١١١ رقم البريد ١١٧٦٥ - ت ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact_us@garb.gov.eg



مشروع تشييد أعمال تفتيش مياه الصرف الصحي في منطقة (المنطقة الصناعية - الميناء - مرسى)
تاريخ: 2024-09-25 (2024/09/25) الموافق 25-9-2024

الشركة المستفيدة / المصلحة العامة

رقم	البيان	الوحدة	كمية	مبلغ قبل الخصومات	مبلغ بعد الخصومات	الإجمالي بعد الخصومات
100 : أعمال المزل						
8	بالتشجير المسطح - توريد وحمل طبقة عازلة أسفل الإسفلت والخرقوت تكون من طبقة من الخفاف الموزن 400 ميكرون والسعر يشمل التركيب 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	1,000.00	130.00	130.00	130,000.00
9	بالتشجير المسطح - توريد وحمل طبقة عازلة الخرطوب من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	11,804.00	150.00	150.00	1,779,600.00
10	بالتشجير العلوي - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	320.00	800.00	570.00	193,000.00
11	بالتشجير المسطح - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	1,500.00	85.00	85.00	127,500.00
12	بالتشجير المسطح - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	1,500.00	175.00	168.00	262,500.00
13	بالتشجير المسطح - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	1,100.00	250.00	125.00	1,275,000.00
14	بالتشجير العلوي - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	150.00	1,500.00	1,397.00	225,000.00
15	بالتشجير العلوي - توريد وتركيب طبقة من الخرطوبات المسطح سمك 15 سم وركاب يشمل كل ما ذكره من قبل المصنف طبقة الأساس والخرقوت القوية وتأمينات المهندس المشرف (ألف متر مربع)	م ²	800.00	450.00	336.00	360,000.00
إجمالي قيمة المقايمة						
						93,235,000.00

2-1

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

صورة طبق الأصل

وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

رقم الوثيقة 1939 هـ / 2

اسم المؤمن له منشأة الشريف للمقاولات العمومية

العنوان البرميل - مركز اطفاح - الجيزة

نصف الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقولة	عدد رقم (275 / 2024 / 2025) تنفيذ اعمال نفق سيارات المائلة عند الكم (262+543) أسفل معبر الخط الاول للطريق الكهربائي السريع (السفينة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر
موقع العمل	

وصف المشروع

مدة القامرين

١ - بالنسبة للأعمال بينا القامعين في ٢٠٢٢/٠٩/١٦ الساعة الثانية عشر ظهرًا

ويتمهي لى ١٠/١١/١٩٦١ الساعة الثانية عشره ظهرا

ب - بالنسبة لأصل الصيغة **وتبدأ في** الساعة الثانية عشرة ظهرا

وَقُلْ لِي

القسم الاول	الاضوار المعديه	٩٣٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري
-------------	-----------------	--------------	-----------

التقسيم الثاني	المسئولية المدنية قبل الغير	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	جنيه مصرى
----------------	-----------------------------	------------	-----------

القسم الاول : الاضرار المادية

البنود المضمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله الاعمال الدائمة والمؤقتة متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد	93235000 جم	ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بعد ائني 10000 جم
1/1- فيه العقد		
2/1- الاثياه والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع	لا يوجد	
2- ادوات ومهمات التشييد	لا يوجد	
3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق	لا يوجد	
4- ازاله الانتقاض	لا يوجد	
5- المنشآت المؤقتة	لا يوجد	



MIC
MOHANDER INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

OMIC
MOHANDAS INSURANCE CO.
شركة المومنداس للتأمين

٢/٢٤٢ ف ٦ عماد الدين

محمد رفیع احمد علی

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mof.gov.sa

Head office: 13 El-Azizyeh, Suwayda - Syria

P.O. BOX 162 CORVALLIS - OREGON

Tel: 800-451-1011-2

www.michigan.gov

1921

info@machines.com

[Return to Table of Contents](#)

PRIMARY/SECONDARY

زیر: ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم

[illegible]

المادة ١٠٠: لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بغير التماس من المدعى عليه.

للتوجه الشكر إلى محاسبينا ومصلحي الضرائب على المراجعة الدقيقة والتجربة



صورة طبق الأصل

التحملات	حدود التعويض	الاضطرار الطبيعى
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الأعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانهدام التربة

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد
القسم الثاني
المسئولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البند المؤمن عليها
	1000000 ج.م (مئة ألف جنيه لا غير)	1 - الإصابات الجسمية
	1000000 ج.م (مئة ألف جنيه لا غير)	1/1 للشخص الواحد
	250000 ج.م (مائتان وخمسون ألف جنيه لا غير)	1/2 مهما كان عدد الأشخاص
ال 10% الأولى من قيمة كل حادث بعد ادنى 25000 ج.م	250000 ج.م (مائتان وخمسون ألف جنيه لا غير)	2 - الأضرار المادية للممتلكات
(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعه واحد 1000000.00		

يعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التالية والمرققة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

فرع عماد الدين
محمّد ذكى أحمد على

من المعلوم والمتفق عليه مايلي :-

- ان الوثيقة لا تغطي أى خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب أو التخريب
- أنه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه وأن شركة المهندسين للتأمين غير مسئولة عن أية حوادث تكون قد وقعت خلال الفترة السابقة
- الحد الأقصى للتعويض الواحد مليون جنيه مصرى
- من المعلوم والمتفق عليه أيضاً

- أنه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التي تستحق بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
- لا يجوز إجراء أى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى

للحصول والمطالع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرعاية المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.micins.com

Head Office: 3 El-Masara Sq Dokki - Giza

PO BOX: 61 ORMAN - EGYPT

Tel: 33368101 - 7

Fax: 33362007 - 33361341

www.micins.com

09318

info@micins.com

الهيئة العامة للرعاية المالية - الجيزة

الهيئة العامة للرعاية المالية - الجيزة

الهيئة العامة للرعاية المالية - الجيزة

الهيئة العامة للرعاية المالية - الجيزة

هذه الوثيقة بصفة مستمرة

للحصول والمطالع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرعاية المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.micins.com



صورة طبق الأصل

11 189.00	القسط الصافي
616.00	نصف الدفعة التأسيسية
68.00	رسم الاشراف والرقابة
5.00	نصف الدفعة التوعيه
53.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنمية موارد
34.00	مصاريف الهينه
11 970.00	القسط الاجمالي

فقط أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون جنية مصرى لاغير

تحريرا فى 2025/02/24

صفحة 3 من 3

2022/11/28

32581

اسم المنتج شروق فريد فايز حافظ

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة امهانس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية

فرع عماد الدين ٢/٢٢

محمدا زكى أحمد على

المدير

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office: 3 El-Meraha Sq, Dokki - Giza

PO BOX: 62 ORMAN - EGYPT

Tel: 3336101 - 7

Fax: 33352697 - 33361341

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسي: ٣ وسط المرص - الدقي - الجيزة

تلفون: ٣٣٣٦١٠١ - ٧

بريد: ٦٢ - اorman - مصر

فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٤١

هذه الوثيقة مؤجلة ومحتفظة

تقوم الشركة بمصادقة ومصادقة الجوازات على طريقة الدفعة التأسيسية والتوعية

صورة طبق الأصل

**شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق
والامان من الحريق في مواقع التشييد**

نوع التأمين : ج. أ. مقاولين

وثيقة رقم : ١٩٣٩ / ٢/٨

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك.
فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-
١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة
٢- يتم فحص الصنابير المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الانشاء .

ان يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .

٤- ان يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل :-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .

- استعمال التوأمين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفائية حريق ومدرب

على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .
٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات

تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابلة

للحريق.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
أحمد على
الترخيص

للحصول والاطلاع على دليل حماية المستثمرين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office : El Mesaha Sq,Dokki - Giza

P.O.Box 62 ORMAN - GIZA

Tel : 3358101 - 7

Fax : 3352487 - 3351983

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

الطريق الرئيسي : ٣ موزان الهندسية - الجيزة

الهاتف : ٣٣٥٨١٠١ - ٧

بريد : ٦٢ أورمان - الجيزة

فاكس : ٣٣٥٢٤٨٧ - ٣٣٥١٩٨٣

هذه الوثيقة جاهزة ومختومة

تقوم الشركة بمعاملة المطالبات على اسرعة المصلحة التأمينية والقانونية

صورة طبق الأصل

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حراري.

٧- تعيين منسق أمان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك.

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بالنظام.

- ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا.

- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات.

٨- ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المحندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية

قرع عماد الدين ٢/٢٤٢

مجلد ذكي أحمد علي

(Signature)

للحصول وللاطلاع على دليل حماية المقاولين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: 13 El Mesaha Sq, Dokki - Giza

PO BOX 42080 - GIZA - EGYPT

Tel: 23368101 - 7

Fax: 23352897 - 23361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحمولة

تقوم الشركة بحماية مصلحة المراقب على صورة الجهة المستفيدة والموثوقة

صورة طبق الأصل

شروط سقوط الحق

• تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين ، أو إذا أخفى عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
- مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية

فرع عماد الدين ٢/٢٤٢

محمد ذكي أحمد علي

[Signature]

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الشركة العاجية للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: TET Masaka SubDokki - Giza

P.O BOX: 62 ORMAN - (EGYPT)

Tel: 33588101 - 7

Fax: 33152667 - 3334385

www.mohins.com

19318

Info@moins.com

المركز الرئيسي: ٢٤٢٢ فرع عماد الدين - الجيزة

تلفون: ٣٣٥٨٨١٠١ - ٧

بريد: ٦٢ أorman - (مصر)

فاكس: ٣٣١٥٢٦٦٧ - ٣٣٣٤٣٨٥

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحماية مصلحة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة والضريبة

ملحق متمم وجزء لا يتجزأ من الوثيقة رقم ١٩٣٩ ٢/أ

ولتسرى المدة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة في الاحوال الاتية :-

(ب) في حالة وقوع الحادث المزمع ضده الا من اليوم الذي علم فيه ذور الشأن بوقوعه .

Handwritten signature: *[Signature]*

١٠- يقوم المبرور بمحاكمة مصلحة الضرائب، دراسة الدفعة النسبية والنوعية



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقطة سيارات (الماطلة) عند الكم (٢١٦٢+٥٤٣)

ملاحظات	المساحات و المحتويات والاوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند	
	اجمالي	قسم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول					
بالمتر المكعب خرسانة عالية للاسلاك ويستخدم الاسمنت البورتلاندي العالي طبقا لنسب الخلط التصنيعية المعتمدة من المهندس المشرف علي الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢											4
									القواعد العادية	1	
	95.00	0.00	95.00	95.00			1	م ^٢	PC		
	0.00	0.00	0.00					م ^٢			
	95.00	0.00	95.00	اجمالي الصفحة							

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

م/محمود ابو السعود

التوقيع /

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/احمد عبد العزيز

التوقيع /



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority (SFDA)



الهيئة العامة
لغاز و الكهرباء و الماء البارد
(GASBLT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقطة سيارات (المأطاة) عند الكم (٢١٢+٥٤٣)

ملاحظات	المساحات و المعطيات والأوزان			مقاساتك			عدد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	إجمالي	قسم	المساحة	ارتفاع	عرض	طول				
بالمتر المكعب لتوريد وصب خرسانة مسلحة Fira face لزوم البنية والحوائط والأسقف للتفق مع تصميم الخطة القرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المعززة للمكعب القلبي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم^٣ وقلقه تشمل عمل الشدات و القرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لانشاء حديد التسليح اضافية سادة (CORROSION INHIBITOR) لم^٣ لزيادة ال (DUARABILITY) الى ١٢٠ سنة.										5
									للبنية والحوائط والأسقف	1
									RC	
	3220.00	0.00	3220.00				1	م ^٣		
	0.00	0.00	0.00							
	3220.00	0.00	3220.00						إجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

الاستشاري العام سيدستر

م/ محمود ابو السعود

التوقيع

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/ احمد عبد العزيز

التوقيع



الهيئة العامة للإستثمار



الهيئة العامة
لنقل و الكباري و النقل البري

(GARBLT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقطة سيرلات (المظنه) عند الكم (٢٦٢+٥٤٣)

ملاحظات	المستندات و الكميات والاوزان			مقاييس			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	اجمالي	خصم	المضافة	ارتفاع	عرض	طول				
بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ رمل المثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على ان لا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم / م ^٣ لكل م ^٣										
									رمل مثبت	1
	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	1	م ^٣		
	0.00	0.00	0.00							
	50.00	0.00	50.00						اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد حاتم

التوقيع /

الاستشاري العام سينيترا


م/ محمود ابو السعود

التوقيع / ١٧٥٢١١٤

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/ احمد عبد العزيز

التوقيع /



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقن سيارات (الماطله) عند الكم (٥٤٣+٢٦٢)

ملاحظات	المساحات و الكميات والأوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان الاصل	رقم البند
	إجمالي	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول				
بالمطن توزيد وتربيط ورس حديد التسليح B500 DWR بزيادة المرونة في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للتوريد أطوال حتى ١٢ م بهلر والسعر يشمل التقطيع طبقا لوحات والرسومات التنفيذية والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم تنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.										7
									الحديد	
	650.00	0.00	650.00		650.00		1	بالمطن		
	0.00	0.00	0.00							
	650.00		650.00						إجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

الاستشاري العام سيسترا

م/محمود ابو السعود

التوقيع/ ١١/٥٣٤١٤

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/احمد عبد العزيز

التوقيع/



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقطة سيارات (المأظنة) عند الكم (٢٦٢ + ٥٤٣)

ملاحظات	المساحات و الكميات والأوزان			مقاييس			عدد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	إجمالي	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول				
بالمتر المسطح تزويد وعمل طبقة عازلة للطبقة الفقية أسفل الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من طائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسور يشمل الركوب ١٠ سم والبند يشمل كل مايلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.										8
									القواعد العادية	1
	1000.00	0.00	1000.00		1000.00		1	م ^٢	PC 1	
	0.00	0.00	0.00							
	1000.00		1000.00						إجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/ ح

الاستشاري العام سينسترا

م/محمود أبو السعود

التوقيع/ ١١/٥/٢٠١١

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/احمد عبد العزيز

التوقيع/ ح



الهيئة العامة
لنقل و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نقح سيارات (المظله) عند الكم (٥٤٢+٢٦٢)

ملاحظات	المساحات و الكميات والأوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	اجمالي	قسم	الصفحة	ارتفاع	عرض	طول				
	بالمتر المسطح توريد و عمل عزل للخطية من الاسوسيات المسلح سمك ٤ سم و القفه تشمل الدهان بالبيكرومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم									9
									العزل	
	2900.00		2900.00		2900.00		1	٢ م		
	2900.00		2900.00						اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام سينسرا

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/محمد حاتم

م/محمود ابو السعود

م/احمد عبد العزيز


التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



(GARBIT)

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

نتي سيلات (الماطه) عند الكم (٢٦٦٢ + ٥٤٣)

ملاحظات	المساحات و المعينات والارتفاعات			مقدمات			عدد	الوحدة	بيان الاصل	رقم البند
	اجمالي	قسم	فضلة	ارتفاع	عرض	طول				
بالمنظر الطولي توريد وتركيب قوائم منع تسرب المياه (Water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوايط التفتق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتفتق المعتمدة من المهندسين الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة.										10
										1
	239.00	0.00	239.00		239.00		2	م.ط	مع الحوايط (W3, W4)	
	0.00	0.00	0.00							
	239.00	0.00	239.00						اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد حاتم

التوقيع/

الاستشاري العام سينسيرا

م/ محمود ابو السعود

التوقيع/ ١١/٥/٢٠١٤

شركة/ الشريف للمقاولات العمومية

م/ احمد عبد العزيز

التوقيع/



محضر استلام موقع

تنفيذ اعمال نفق سيارات المازة عند الكم (543+262) اسفل مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع

(السفنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

رقم العقد : 2025/2024/275

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/15 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم بعد وهم :-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير المشروعات - (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

2- السيد المهندس / محمد حاتم مهندس المشروع - (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

3- السيد المهندس / احمد عبد العزيز مدير المشروع - شركة الشريف (طرف ثاني)

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لموقع العملية عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع للبدء في تنفيذ الاعمال بالعقد ويعتبر تاريخ 2025/1/15 هو تاريخ استلام الموقع .
وقد تحرر هذا المحضر منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع

اللجنة :-

3- م/ احمد عبد العزيز (احمد عبد العزيز)

2- م/ محمد حاتم (محمد حاتم)

1- م/ محمد حسني فياض (محمد حسني فياض)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الإسكندرية - مرسى مطروح)

عبدالله محمد طه
3/9
"هاني محمد طه"