

شركة النوبى للمقاولات

تقرير رقم 1457 بتاريخ 1/2/2024

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير
طريق بلانة / كلابشة بطول 14 كم - حياة
كريمة



م	عدد العينات	الطبقة	التجارب	الفئة	القيمة	الإجمالي
1	0	تجهيز العينة	تجهيز العينة	80	725	0
		تحديد نسبة المار من مهزة 200		220		
		إختبار حد السيولة		250		
		إختبار حد اللدونة		175		
2	0	دمك أساس بالموقع	تجهيز العينة	80	800	0
			تصحيح الحبيبات الغليظة فى إختبار الدمك	120		
			إختبار الدمك بالموقع	600		
3	0	معالجة أسفلت	تجهيز العينة	80	1365	0
			تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	225		
			تحديد نسبة المار من مهزة 200	220		
			إختبار التآكل بجهاز لوس انجلوس	315		
			إختبار حد السيولة	250		
			إختبار نسبة الطيعى	100		
			إختبار حد اللدونة	175		
4	0	C.B.R	تجهيز العينة	80	755	0
			C.B.R	675		
5	0	بروكتور أساس	تجهيز العينة	80	695	0
			إختبار الدمك المعدل	615		
6	0	رابطة + سطحية	تجهيز العينة	100	400	0
			تحديد الوزن النوعى للخلطات المدموكة بالغيط	115		
			كسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقالب	150		
			قياس سمك الأكوار	35		
7	0	رابطة	تجهيز العينة	100	750	0
			تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	550		
			إختبار نسبة الطيعى	100		
8	0	سطحية	تجهيز العينة	100	750	0
			تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	550		
			إختبار نسبة الطيعى	100		
9	2	دبش تكاسى	تجهيز العينة	80	435	870
			تحديد نسبة الامتصاص	220		
			تحديد نسبة التفتت	135		
10	0		خروج فنى المعمل ليوم واحد	1500	1500	0
11	1		إعداد تقرير شامل	250	250	250
		الجملة				1120.00
		14% الضريبة المضافة				156.80
		الإجمالي				1277.00

فقط لاغير الف ومائتان وسبعة وسبعون جنيهه

تحريرا فى 11/2/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس /
حسام محمود

محاسب المعمل

الاستاذ /
أحمد الأمير محمد

تقرير رقم 1458 بتاريخ 4/2/2024

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة
بطول 14 كم

شركة النوبى للمقاولات

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

السيد المهندس / مدير شركة النوبى للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 1277 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 11/2/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

شركة النوبي
للمقاولات

تقرير رقم 1457 بتاريخ 1/2/2024

عملية : رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة بطول 14 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الذى احضر العينات المهندس / حسام محمود

إختبار صلاحية ديش تكاسى العينات مسئولية من احضرها

معمل المنطقة

المواصفات	10152	10151	رقم العينة
	حجر رقم 2	حجر رقم 1	
	تشوينات		الموقع
	1/2/2024		التاريخ
	حجر رملى		نوع الديش
10 % ≥	8.59	7.66	نسبة الأمتصاص
5 % ≥	0.11	0.54	نسبة التفتت

تحريرا فى 11/2/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عيد يحى كرومر

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود