

رفع كفاءة طريق راس خارب/الفردة بطول ٣٧ كم من الكم صفر حتى الكم ٣٧  
باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم و باستخدام اسلوب CIR بطول ٢ كم

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	جنيه	قرش
			جنيه	قرش	جنيه	قرش
١	٢٣٦٨٠٠ م	بالметр المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفتنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة. (فقط ثلاثة ثمانية وستون الف متر مسطح لا غير)	٢١٧١٤...,-	٥٩,-	٢١٧١٤...,-	٢١٧١٤...,-
٢	١١١٠ طن	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط احد عشر الف ومائة طن لا غير)	١٨,٨٧...,-	١٧٠,-	١٨,٨٧...,-	١٨,٨٧...,-
٣	٣٠٠ قدم	بالметр المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلตية على البارد معاد تدويرها على البارد باستخدام ناتج الكشط للطبقة الاسفلتية القائمة وكل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة عشر الف ومائتان متر مسطح لا غير)	٢٠٤...,-	٢٠,-	٢٠٤...,-	٢٠٤...,-
٤	٦٠ طن	بالطن توريد واضافة بمستحلب بيتميني مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط ستون طن لا غير)	٦٠...,-	٦٠,-	٦٠...,-	٦٠...,-
٥	٣,٥ طن	بالطن توريد مواد ملي شروخ Crack seal والفتنة شاملة تفتيح وتنظيف و ملي الشروخ بمواد Crack seal عمق لا يقل عن ٦ سم وسمك متوسط ١,٥ وبمعدل لا يقل عن ٤,٠٠ كجم / المتر الطولى وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للفحص البصري والاماكن التي يحددها المهندس المشرف . (فقط ثلاثة ونصف طن لا غير)	١٢٢٥...,-	٣٥...,-	١٢٢٥...,-	١٢٢٥...,-
٦	٢٣٦٨٠٠ م	بالметр المسطح متوسط التطوير MC ٣٠ بمعدل (٠,٧٥ - ١,٠٠) كجم / م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات ملائمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية . (فقط ثلاثة ثمانية وستون الف متر مسطح لا غير)	٨,٩٧...,-	٢٢,-	٨,٩٧...,-	٨,٩٧...,-

شركة السادس انتراشيبينال للمقاولات والتجارة  
ش.م.م  
٢٠٠/١٢١/٧٠٧  
٢٠٠٠/١٠٠/٠٠  
٠٠٠٦٥/١١٠/٠٠  
٠٠٠٦٥/١١٠/٠٠  
٢٠٠٧٢٠/٠٠٠٠  
٠٠٠٦٥/١١٠/٠٠  
٠٠٠٦٥/١١٠/٠٠

ربيع كفاءة طريق رأس غارب/الغردقه بطول ٣٧ كم من الكم صفر حتى الكم ٣٧

با استخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ کم و با استخدام اسلوب CIR بطول ٢ کم

الجملة	الفئة	بيان الأعمال				الكمية	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش				
٩٢٠٠,-	٤,-			بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطوير RC ٣٠٠٠ كجم/م ٢٠٤ ب معدل ٣٠٠٠ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتتظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٣٠٠	٧	
١,٨٤٠٠,-	٨٠,-			(فقط ثلاثة وعشرون الف متر مسطح لا غير)	٢٤٣٠٠	٨	
٥٤,٨٢٠٠,-	١٤٩,-			بالметр المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن (درج ٤ ج) بسمك ٥ سم بعد الدmk بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠٪٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخليط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٣٦٨٠٠	٩	
				(فقط ثلاثة وعشرون الف متر مسطح لا غير)			



## دسته‌السامع انترناشیونال لامتناولات و انتجارت

۲۷

س م م

بازار تجارتی ۲۹۸۷۲۰ بابلند شرکت  
۱۰/۰۶/۲۰۱۴

لائحة نتائج

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
١٠	٣٥٠٠٠	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المونوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل.</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم</p> <p>(فقط خمسون ألف متر مكعب لا غير)</p>		
١١	٣٩٠٠٠	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بكراسته الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ وفردها وتشغيلها على طبقات بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٠.٢٠م ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لانقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المونوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .</p> <p>- مسافة النقل لا تقل ٦٠ كم .</p> <p>(فقط تسعة الاف متر مكعب لا غير)</p>		

شركة السلام انترناشيدنال للمقاولات والتجارة

ش.م.م ٢٠٠/١٢١/٧٠٧

سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة تجريبية ٥/٠٠١٦٥

ملف تجاري ٠٠٠/٤١٠/٠٠٠

رفع كفاءة طريق راس غارب/الفردقة بطول ٣٧ كم من الكم صفر حتى الكم ٣٧  
باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم و باستخدام اسلوب CIR بطول ٢ كم

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة		
			جنيه	قرش	جنيه	قرش
١٢	٣٢٠٠٠	<p>بالمتر المكعب اعمال انشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للاكتاف والميول الجانبية على ان لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوما عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وذلك في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال الحفر واستكمال وارتكة الميول الازمة وشد الجوانب وزرخ المياه ان وجد وجميع ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل فواصل طولية وعرضية كل ٢ م مع ملي الفواصل بمادة قابلة للانضغاط وحسب القطاع النموذجي والرسومات المرفقة والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط الفان متر مكعب لا غير)</p>				
١٣	٢١٥٢٠٠	<p>اعمال تامين سلامة المرور باستخدام وسائل التحكم المروري المناسب بما فيها الطواحين الليلية والحواجز البلاستيكية والاقماع والعواكس لقطاعات الطبقة الاسفلتية المعاد تدويرها على ان يتم غلق المسافة المعاد تدويرها بالكامل بالمدة المحددة في المواصفات الفنية ويسمح بفتح الطريق وذلك بعد اجتياز الاختبارات الازمة وتعليمات الاستشاري والمهندس المشرف مع التزام تواجد طاقم السلامة الخاص بالشركة المنفذة طوال مدة الغلق والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات التفصيلية المرفقة .</p> <p>(فقط خمسة عشر الف ومائتان متر مسطح لا غير)</p>				
١٤	٩٠ م.ط	<p>بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م ٣ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥٠ ١٠ م للметр الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ ٦٠ م للметр الطولي في الإتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط تسعون متر طولي لا غير)</p>				



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة  
ش.م.م  
٢٠٠ / ١٢١ / ٧٠٧  
٢٩٨٧٢٠ - بطاقة تربطة  
٠٠١٦٥ / ٢١٠ / ٠٠٠  
محل تجاري - ملت تربص

رفع كفاءة طريق راس غارب/الفردقة بطول ٣٧ كم من الكم صفر حتى الكم ٣٧  
باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم و باستخدام اسلوب CIR بطول ٢ كم

114, 1811-        -         1841

لـ١٠ دلار تـ٢٠ عـ٣٠ مـ٤٠ لـ٥٠ مـ٦٠

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Doe".



شركة السلام انترناشونال للمقاولات و

البيئة العامة للطرق والجسور



ادارة المركبة للمنطقة النasse - العبر الاحمر

### Unconfined Compressive Strength

#### Pre-Cracking

عملية رفع كفاعة طريق غرب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بـ

المشروع

18/09/2023

تاريخ تنفيذ القطاع

25/09/2023

تاريخ أخذ العينة


Lane1-4	18+000	الى كم	17+500	من كم	المحطة
m		500			طول القطاع
m		11.5			عرض القطاع
m2		5750			مسطح القطاع
em		25			سمك القطاع
m		2.4			عرض سماكة التشغيل
5.5%					النسبة التصميمية للأسمنت

Lane 4	17+800	موقع العينة
Kg	32	وزن الأسمنت / م²
%	5.5	المحتوى المائي %
Kg/m³	2.162	الكثافة
cm	10	قطر العينة
cm	20	ارتفاع العينة
cm²	78.5	مساحة المقطع للعينة
Kg	1801	قراءة عداد التحميل
KN	17.66	قراءة عداد التحميل
mm²	7850	مساحة المقطع للعينة
KN/mm²	2249.9	UCS
psi	326	UCS

Lane 1	17+600	موقع العينة
Kg	32	وزن الأسمنت / م²
%	5.5	المحتوى المائي %
Kg/m³	2.162	الكثافة
cm	10	قطر العينة
cm	20	ارتفاع العينة
cm²	78.5	مساحة المقطع للعينة
Kg	1795	قراءة عداد التحميل
KN	17.60	قراءة عداد التحميل
mm²	7850	مساحة المقطع للعينة
KN/mm²	2242.4	UCS
psi	325	UCS

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



الادارة المركزية للمنطقة الناسدة - البحر الاحمر



شركة السلام انترناشونال للمقاولات، و التجارية

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

تنفيذ: شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارية

تقرير معدل رش طبقة التشريب m c o

29

رقم التقرير :-

18/08/2023

تاريخ الرش :

From Station(14+500 to 15+000)

مكان الرش :

Station(14+800)

مكانأخذ العينة :

0.25	$m^2$
5400	gm
5610	gm
210	gm
840	$g/m^2$

مساحة سطح البلاطة :

النسبة التصميمية		
g/m <sup>2</sup>	1000	750

وزن البلاطة قبل الرش :

وزن البلاطة بعد الرش :

وزن البيتمين في البلاطة :

معدل الرش على  $m^2$  :

ملاحظات :-

مهندس المشروع (البيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



البيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية للمنطقة التاسعة - البحر الاحمر

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تقرير معدل رش طبقة التشريب m c o

رقم التقرير :- 30

20/08/2023

تاريخ الرش :

From Station(15+000 to 15+500)

Station(15+250)

مكان الرش :

مكانأخذ العينة :

مساحة سطح البالنته :

وزن البالنته قبل الرش :

وزن البالنته بعد الرش :

وزن البيتمين في البالنته :

معدل الرش على  $m^2$  :


0.25	$m^2$
5400	gm
5617	gm
217	gm
868	$g/m^2$

النسبة التصميمية		
g/m <sup>2</sup>	1000	750

ملاحظات :-

مهندس المشروع (البيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

تنفيذ: شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تقرير معدل رش طبقة التشريب m c o

31

رقم التقرير :-

22/08/2023

تاريخ الرش :

From Station(15+500 to 16+000)

Station(15+700)

مكان الرش :

مكان أخذ العينة

مساحة سطح البالاتة :

وزن البالاتة قبل الرش :

وزن البالاتة بعد الرش :

وزن البيتمين في البالاتة

معدل الرش على  $m^2$  :


0.25	$m^2$
5400	gm
5621	gm
221	gm
884	$g/m^2$

النسبة التصميمية		
g/m <sup>2</sup>	1000	750

ملاحظات :-

مهندس المشروع (الجهة)

مهندس المعلم (الشركة)



شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

البيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

**m c o** تقرير معدل رش طبقة التشريب

32

رقم التقرير :-

24/08/2023

تاريخ الرش :

From Station(16+000 to 16+500)

Station(16+300)

مكان الرش :

مكان أخذ العينة

مساحة سطح البالنته :

وزن البالنته قبل الرش :

وزن البالنته بعد الرش :

وزن البيتمونت في البالنته

معدل الرش على  $m^2$  :


النسبة التصميمية	g/m <sup>2</sup>	1000	750
		5400	5630

0.25	$m^2$
5400	gm
5630	gm
230	gm
920	$g/m^2$

ملاحظات :-

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعلم (الشركة)



الإدارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الأحمر

شركة السلام إنترناشونال للمقاولات، و التجارة

المشروع/عملية رفع كفاعة طريق غارب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

تنفيذ : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات و التجارة

تقرير معدل رش طبقة التشريب m c o

رقم التقرير : 33

26/08/2023

تاريخ الرش :

From Station(16+500 to 17+000)
Station(16+650)

مكان الرش :

مكانأخذ العينة :

مساحة سطح البالنة :

وزن البالنة قبل الرش :

وزن البالنة بعد الرش :

وزن البيتمين في البالنة :

معدل الرش على  $m^2$  :

0.25	$m^2$
5400	gm
5625	gm
225	gm
900	$g/m^2$

النسبة التصميمية		
g/ $m^2$	1000	750

ملاحظات :

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعدل (الشركة)



شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

البيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية لمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٢٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٥٣ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )**

Request No. :	28	Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
Date :	30/08/2023	From/To	14+000 14+500	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION		gm	1411.0	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION		gm	1340.0	
Wt OF ASH		gm	3.0	
Wt OF TOTAL AGG.		gm	1343.0	
Wt OF BITUMEN		gm	68.0	
BITUMEN %			5.06	
PG Binder JMF:			4.9	4.65
				5.15


**Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T-30)**

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	46.0	3.4	96.6	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	331.0	24.6	75.4	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	597.0	44.5	55.5	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	731.0	54.4	45.6	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	1008.0	75.1	24.9	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1129.0	84.1	15.9	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1223.0	91.1	8.9	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1258.0	93.7	6.3	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (البيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام الترنساشيونال للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والجسور

ادارة المركبة للمنطقة الناسعة - البحرين

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غرب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )**

Request No. :	29
Date :	01/09/2023

Specimen type :	طبقه سطحية (4 ج)	
From/To	14+500	15+000

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	1499.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1423.0
Wt OF ASH	gm	5.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1428.0
Wt OF BITUMEN	gm	71.0
BITUMEN %		4.97
PG Binder JMF:	4.9	4.65
		5.15


**Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)**

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	71.0	5.0	95.0	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	401.0	28.1	71.9	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	672.0	47.1	52.9	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	786.0	55.0	45.0	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	1063.0	74.4	25.6	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1204.0	84.3	15.7	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1286.0	90.1	9.9	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1362.0	95.4	4.6	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية للمنطقة الناسدة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٥كم واستخدام CIR بطول ٢كم

### Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )

Request No. :	30
Date :	03/09/2023

Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
From/To	15+000	15+500

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	1469.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1394.0
Wt OF ASH	gm	4.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1398.0
Wt OF BITUMEN	gm	71.0
BITUMEN %		5.08
PG Binder JMF:	4.9	4.65
		5.15


### Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	66.0	4.7	95.3	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	396.0	28.3	71.7	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	642.0	45.9	54.1	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	754.0	53.9	46.1	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	1038.0	74.2	25.8	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1169.0	83.6	16.4	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1253.0	89.6	10.4	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1317.0	94.2	5.8	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٢٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٢٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

### Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )

Request No. :	31
Date :	05/09/2023

Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
From/To	15+500	16+000

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	1474.0	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1402.0	
Wt OF ASH	gm	3.0	
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1405.0	
Wt OF BITUMEN	gm	69.0	
BITUMEN %		4.91	
PG Binder JMF:	4.9	4.65	5.15


### Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	47.0	3.3	96.7	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	376.0	26.8	73.2	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	673.0	47.9	52.1	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	764.0	54.4	45.6	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	1037.0	73.8	26.2	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1194.0	85.0	15.0	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1272.0	90.5	9.5	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1338.0	95.2	4.8	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والجسور



ادارة المركبة للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

### Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )

Request No. :	32
Date :	08/09/2023

Specimen type :	طبقه سطحية (4 ج)	
From/To	16+000	16+500

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	1391.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1321.0
Wt OF ASH	gm	3.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1324.0
Wt OF BITUMEN	gm	67.0
BITUMEN %		5.06
PG Binder JMF:	4.9	4.65
		5.15

### Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	44.0	3.3	96.7	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	325.0	24.5	75.5	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	612.0	46.2	53.8	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	723.0	54.6	45.4	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	978.0	73.9	26.1	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1091.0	82.4	17.6	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1194.0	90.2	9.8	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1243.0	93.9	6.1	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

المشروع/عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Asphalt Content of HMA by Extraction Method ( T 164 )**

Request No. :	33
Date :	11/09/2023

Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
From/To	16+500	17+000

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	1435.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1365.0
Wt OF ASH	gm	3.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1368.0
Wt OF BITUMEN	gm	67.0
BITUMEN %		4.90
PG Binder JMF:	4.9	4.65
		5.15


**Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)**

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
				LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0
3/4	57.0	4.2	95.8	92.0	100.0	80.0	100.0
3/8	367.0	26.8	73.2	70.0	80.0	60.0	80.0
NO-4	641.0	46.9	53.1	49.1	57.1	48.0	65.0
NO-8	732.0	53.5	46.5	43.6	49.6	35.0	50.0
NO-30	1003.0	73.3	26.7	23.2	29.2	19.0	30.0
NO-50	1143.0	83.6	16.4	13.1	19.1	13.0	23.0
NO-100	1238.0	90.5	9.5	8.0	11.0	7.0	15.0
NO-200	1291.0	94.4	5.6	4.1	7.1	3.0	8.0

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

البِلَادُ الْعَامَّةُ لِلْطَّرَقِ وَالْكَبَارِي



الادارة المركزية للمنطقة الناسفة - البصرى الاخر

المشروع / عملية رفع كفاءة طريق غرب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Marshal Test ASTM D1559**

Request No. :	28
Sampling Date :	30/08/2023
Testing Date :	31/08/2023

Specimen type :	طبقه سطحية (4 ج)	
From / To :	14+000	14+500

Testing Results & Calculations:		Stability			specifications
No.		1	2	3	
Bitumen(%)			5.06		4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)		1240	1243	1238	
Wt. of saturated surface dry(gm)		1243	1248	1242	
Wt. In water (gm)		708	709	705	
Volume (cm <sup>3</sup> )		535	539	537	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )		2.318	2.306	2.305	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )			2.310		
Max. Sp. Gr. ( gmm)			2.410		
% Voids			4.2		3 - 5 %
% Voids in Agg. Total			16.7		Min. 13 %
Load (kg)		1447	1442	1439	
Correction factor		0.93	0.93	0.93	
Corrected stability @ 60.0°C		1346	1341	1338	
Average stability @ 60.0°C			1342		≥1270


**FLOW**

Flow(mm)	3.6	3.7	3.5	
Average of Flow(mm)		3.6		2-4
Stiffness (kg/mm)		373		200-500

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



الهيئة العامة للطرق والجسور



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع / عملية رفع كفاعة طريق غرب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Marshal Test ASTM D1559**

Request No. :	29
Sampling Date :	01/09/2023
Testing Date :	02/09/2023

Specimen type :	طبقه سطحية (4 ج)	
From / To :	14+500	15+000

<u>Testing Results &amp; Calculations:</u>		Stability			specifications
No.		1	2	3	
Bitumen(%)			4.97		4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)		1243	1239	1237	
Wt. of saturated surface dry(gm)		1248	1244	1240	
Wt. In water (gm)		709	710	707	
Volume (cm <sup>3</sup> )		539	534	533	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )		2.306	2.320	2.321	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )			2.316		
Max. Sp. Gr. ( gmm)			2.410		
% Voids			3.9		3 - 5 %
% Voids in Agg. Total			16.4		Min. 13 %
Load (kg)		1440	1435	1443	
Correction factor		0.96	0.96	0.96	
Corrected stability @ 60.0°C		1382	1378	1385	
Average stability @ 60.0°C			1382		≥1270
<b>FLOW</b>					
Flow(mm)		3.5	3.9	3.8	
Average of Flow(mm)			3.7		2-4
Stiffness (kg/mm)			370		200-500

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)

الهيئة العامة للطرق والكباري



الادارة المركزية للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع / عملية رفع كفاءة طريق غارب-الغردقه بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٢٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

Marshal Test ASTM D1559


Request No. :	30
Sampling Date :	03/09/2023
Testing Date :	04/09/2023

Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
From / To :	15+000	15+500

Testing Results & Calculations:		Stability			specifications
No.		1	2	3	
Bitumen(%)			5.08		4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)		1243	1238	1241	
Wt. of saturated surface dry(gm)		1248	1242	1245	
Wt. In water (gm)		708	711	705	
Volume (cm <sup>3</sup> )		540	531	540	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )		2.302	2.331	2.298	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )			2.310		
Max. Sp. Gr. ( gmm)			2.410		
% Voids			4.1		3 - 5 %
% Voids in Agg. Total			16.7		Min. 13 %
Load (kg)		1442	1443	1440	
Correction factor		0.93	0.93	0.93	
Corrected stability @ 60.0°C		1341	1342	1339	
Average stability @ 60.0°C			1341		≥1270
FLOW					
Flow(mm)		3.6	3.7	3.8	
Average of Flow(mm)			3.7		2-4
Stiffness (kg/mm)			362		200-500
<u>ملاحظات:</u>					

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



الهيئة العامة للطرق والجسور



ادارة المركزة للمنطقة النasse - البحرين

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع / عملية رفع كفاءة طريق غرب-الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Marshal Test ASTM D1559**

Request No. :	31
Sampling Date :	05/09/2023
Testing Date :	06/09/2023

Specimen type :	طبلة سطحية (4 ج)	
From / To :	15+500	16+000

Testing Results & Calculations:		Stability		specifications
No.		1	2	3
Bitumen(%)			4.91	4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)	1239	1238	1241	
Wt. of saturated surface dry(gm)	1244	1243	1245	
Wt. In water (gm)	709	710	710	
Volume (cm <sup>3</sup> )	535	533	535	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.316	2.323	2.320	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )		2.319		
Max. Sp. Gr. ( gmm)		2.410		
% Voids		3.8		3 - 5 %
% Voids in Agg. Total		16.2		Min. 13 %
Load (kg)	1445	1448	1442	
Correction factor	0.96	0.96	0.96	
Corrected stability @ 60.0°C	1387	1390	1384	
Average stability @ 60.0°C		1387		≥1270

**FLOW**

Flow(mm)	3.4	3.7	3.5	
Average of Flow(mm)		3.5		2-4
Stiffness (kg/mm)		393		200-500

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)



الهيئة العامة للطرق والجسور

ادارة المركبة للمنطقة الناسعة - البحر الاحمر

شركة العلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

المشروع / عملية رفع كفاعة طريق غرب الغردة بطول ٣٧ كم باستخدام اسلوب FDR بطول ٣٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

**Marshal Test ASTM D1559**

Request No. :	32
Sampling Date :	08/09/2023
Testing Date :	09/09/2023

Specimen type :	طية سطحية (4 ج)	
From / To :	16+000	16+500

Testing Results & Calculations:		Stability			specifications
No.		1	2	3	
Bitumen(%)			5.06		4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)	1241	1245	1246		
Wt. of saturated surface dry(gm)	1246	1248	1249		
Wt. In water (gm)	708	709	710		
Volume (cm <sup>3</sup> )	538	539	539		
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.307	2.310	2.312		
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )		2.309			
Max. Sp. Gr. ( gmm)		2.410			
% Voids		4.2			3 - 5 %
% Voids in Agg. Total		16.7			Min. 13 %
Load (kg)	1442	1446	1448		
Correction factor	0.93	0.93	0.93		
Corrected stability @ 60.0C	1341	1345	1347		
Average stability @ 60.0C		1344			≥1270


**FLOW**

Flow(mm)	3.7	3.8	3.6	
Average of Flow(mm)		3.7		2-4
Stiffness (kg/mm)		363		200-500

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)





شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتغذية

المشروع / عملية رفع كفاءة طريق غرب-الغردقة بطول ٧ كم باستخدام أسلوب FDR بطول ٥ كم واستخدام CIR بطول ٢ كم

Marshal Test ASTM D1559

Request No.:	33
Sampling Date :	11/09/2023
Testing Date :	12/09/2023

Specimen type :	طبقة سطحية (4 ج)	
From / To :	16+500	17+000

Testing Results & Calculations:	Stability			specifications
No.	1	2	3	
Bitumen(%)	4.90			4.65 - 5.15
Wt. In air (gm)	1239	1245	1241	
Wt. of saturated surface dry(gm)	1244	1248	1246	
Wt. In water (gm)	707	710	709	
Volume (cm <sup>3</sup> )	537	538	537	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.307	2.314	2.311	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.311			
Max. Sp. Gr. ( gmm)	2.410			
% Voids	4.1			3 - 5 %
% Voids in Agg. Total	16.5			Min. 13 %
Load (kg)	1441	1449	1444	
Correction factor	0.93	0.93	0.93	
Corrected stability @ 60.0°C	1340	1348	1343	
Average stability @ 60.0°C	1344			≥1270

FLOW

Flow(mm)	3.5	3.4	3.8	
Average of Flow(mm)	3.6			2.4
Stiffness (kg/mm)	377			200-500

ملاحظات:

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المعمل (الشركة)