

**محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة البروج للمقاولات**

**علي تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع الاول) بطول ٦ كم بمحافظة بني سويف
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "**

أشراف المنطقة السادسة بني سويف

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ على
امسناد أعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع الاول) بطول ٦ كم بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية
" حياة كريمة " لشركة البروج للمقاولات .
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٤ على تشكيل
لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

الرئيس / محمد علمر	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / أحمد عراقي	رئيس ادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف	عضوا
المهندس / محمد علي خلف الله	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / د. /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد / محمد /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد / السيد /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة لمشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ
وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البيان	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مع الدمك علي طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول يوردها المقاول بمعرفته وعلي حسابه من أى جهة لا اها وتحت مسئولية الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لها عن ١٠ %) مع الدمك علي طبقات والفئة شاملة اعمال التطهير وازالة الحشائش او اي عذافات موجودة علي الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء في العمل وتليم الموقع خالياً ونظيفاً طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات . - يتم احتساب حلاوة ١,٧٥ جنيه لكل ١ كم زيادة حتي ١٠٠ كم ١,٥٥ جنيه لكل كم زيادة عن ١٠٠ كم . - احتساب لا يتم العمل بالمادة المدعومة	٣م ٨٠٠٠	١٧٨,٢٥	١٤٢٦٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة السطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يوجد بها المهندس الدشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١ كم ودل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١,٧ جنيه للكيلو متر بالزيادة او النقصان .	٣م ١٠٠٠	١٤٣	١٤٣٠٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . - في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ١ جنيه لكل ١ كم	٣م ٦٠٠٠	١٠٨	٦٤٨٠٠٠

م. الشحلى

م. الشحلى

م. الشحلى

م. الشحلى

**محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة البروج للمقاولات**

**علي تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق بها / بني صالح / الفشن (القطاع الاول) بطول ٦ كم بمحافظة بني سويف
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
اشراف المنطقة السادسة بني سويف**

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليية. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٦ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات	٣م ٢٠٠٠٠	٤٦٢,٦	٩٢٥٢٠٠٠
	مسافة نقل ١٦٠ كم			
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO بمعدل (١,٢) كجم/م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل .	٢م ٤٤٠٠٠	٦٠	٢٦٤٠٠٠٠
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي السلاخ تدرج (٤ج) بسك ٦م بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليية وعلى المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٦٥٠٠	٣١٩	٢٠٧٣٥٠٠
	الاجمالي (فقط وقدره سبعة عشر مليون واربع مائة وتسعة وستون الف وخمسمائة جنيها لاغير)			١٧٤٦٩٥٠٠

٢٣ المحرم على

حاصل

٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة

لتوقيع /

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة البروج للمقاولات

علي تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق بها / بني صالح / الفشن (القطاع الاول) بطول ٦ كم بمحافظة بني سويف

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

اشراف المنطقة السادسة بني سويف

- الاسعار المتفق عليها طبقا لاسعار السوق وقت التنفيذ طبقا لافادة المنطقة المشرفة حيث بالنسبة لبنود التكسير ونقل المخلفات وتوريد وتحميل وتشغيل اترية وتوريد وتشغيل طبقة اساس تم التفاوض طبقا لسعر السوق في اغسطس ٢٠٢٤ ام بنود طبقات الاسفلت تم التفاوض طبقا لسعر السوق في نوفمبر ٢٠٢٤ وذلك طبقا لافادة المنطقة ومحضر تنسيق دار الهندسة (مرفق خطاب المنطقة والمحضر) ولا يحق للشركة صرف فروق اسعار لهذه البنود عليها والالتزام بمدة تنفيذ العملية .
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لا قرب محجر معتمد وفقا للمعايير واقرّب مقلب عمومي مسافة نقل المخلفات (٥٠ كم) ومسافة توريد الاتربة (٧٥ كم) ومسافة نقل السنة (١٦٠ كم) (مرفق محضر معاينة مسافات النقل) .
- مدة التنفيذ (٤ أشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

وعليه أقتل المحضر بما تم الاتفاق عليه بالالتزام بالالتزامات العامة
بني سويف ٢٨ ٤٦٩ ٧٢٢٠

ممثل الشركة	التوقيع	ممثل الشركة	التوقيع
السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع	السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
السيد المحاسب / محمد السيد	التوقيع	السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
السيد المحاسب / هاني محمد	التوقيع	السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
السيد الأستاذ /		السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
		السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
		السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع
		السيد المهندس / محمد الحسين	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

محمّد بنى

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب

اصال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / القشن (القطاع الأول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبارة الرئيسية حياة كريمة

اسم العميل :

شركة مكتب البروج للمقاولات

اسم المقاول :

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومطد التصميم :

مستخلص رقم (١) جاري

بند المودالية :

١٧,٤٦٩,٥٠٠,٠٠٠

اسم الإصل :

جملية الاستقطاعات

قرض	جنيته	جملية الاستقطاعات
بيان الاصل الذى تمت الاصل	١٨٢,٩٩٩,٨٠٠	%٥ تأمين اعمل
خصم فروق الاموال الليووين والتخريب MCO	٨٤,٠٥٣,٨٥٠	رسم اللعقه
خصم محضر التقيم اسكالم ايتالى	٣٤,٨٥٧,٠١٠	ارباحات ص للقطاع الخاص ة
سلحق صصرفه	٠,٠٠٠	صالة غير منتظمة ص ق,م %٤٥
مستحق صصرفه	٣,٦٥٩,٩٩٦,٠٠٠	تجارب العمل منقطة بنى سويف
جملية الاستقطاعات	٣٠٦,٨٥٨,٣٦٠	%١٤ ضريبه قيمة مضاقه
صافى المبالغ المستحق	٣,٣٥٣,١٣٧,٦٤٠	٠,٠٠٠
أوامر الدفع الشيكات	١٧٤,٧٨٥,٥٠٢	٠,٠٠٠
حساب مصالحة الضرائب	٩٤,١١٤,١٨٠	٠,٠٠٠
التأمينات ق.خ فقط %٢.٧ طر ق ٣.٦ كبري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
صافى جوار مشروع لخدمة لوسيلوارمقلاالمساح والمعدات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
شيك الشركة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

تاريخ انتهاء الصلية / ٢٠٢٤/١٢/٠٥ وقسم جميع المقامات والتقايت المنصوص عليها بال عقد تاريخ نهائية بوليصة التأمين الشخصية ٢٠٢٥/١٠/٠٨

مدير علم الشئون المالية والإدارية

رؤجج حسابيا،

رقم الترتيب	نوع الاصناف	كميات تلك	ثمنه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل السابق تحت أي غطاء هذه الخدمة	جدة مقدار العمل التي تمت إلى الآن	جودة / لواحق	قيمة الأعمال التي سبق سرافها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع في حيز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اصال ازالة المخلفات الموجودة على العلبان ونقل نتاج المخلفات خارج الموقع للمقلب المومية	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	م	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي مسافة النقل ١٠ كم	٥,٣٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	م	٥,٣٠٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- مهنتي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اصال المكعب اصال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة مك لا يزيد عن ٢٥ مسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٢٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهنتي للمعمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠	م	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البينامين السائل متوسط التطاير M C O بمعدل ١,٢ كجم ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكا طبقا للشروط والمواصفات	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- للكرقان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال توريد وفرش طبقة مطبحة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بمسك ٦ سم بعد الدمك	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تسليح و سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التخويرية متواجدة
٧	البرنامج الزمني وبرنامج التسفلات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير الميدانية و اللاسوعه و الشهرية متواجدة												٧- البرنامج الزمني وبرنامج التسفلات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير الميدانية و اللاسوعه و الشهرية متواجدة
٨	توجد اوقات كتابية بالمقد تراجم بمعرفة الإدارة												٨- توجد اوقات كتابية بالمقد تراجم بمعرفة الإدارة
	الاسملى اشرافية بناء على العقد												الاسملى اشرافية بناء على العقد

الفر بصحة نك ..

مهنته /

مدير عام المشروعات

مہینہ ۱

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بمقتضى الشروط اعتمدت من

• • •

المحاسب /

• • •


نتیجہ

من ۱

۲۰



مستخلص رقم (٢) جاري
أعمال رفع كفاءة طريق ببا / بنى صالح / الفشن (القطاع الأول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة
الرائسية حياة كريمة
شركة مكتب البروج للمقاولات



"أداة المشروعات"

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
من ٢٠٢٤/١١/٢٨ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٠

رقم البيانات	نوع الأعمال	كميات العقد / محضر المناقشة	الفترة جنيه	مقدار العمل السابق إجرائه كمية	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة التي تمت إلى الآن كمية	جنيه / العمل جاري	قيمة الأصل التي سحق صرفها جنيه	قيمة الأصل التي تمت في الآن جنيه	استقطاع أو حيز جنيه	بالى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال إزالة المخلفات الموجودة على الطيان ونقل نتج المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٣م	٥,٩٧٩,٠٠٠	٥,٩٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٣م	٨,٦٠٨,٠٠٠	٨,٦٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	أعمال المكب اصلا تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة سك لا يزيد عن ٢٥ سمسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٧٨,٢٥٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	أعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٦٠	٣م	٦,٧٠٠,٠٠٠	٦,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٤- لوحلت للمشروع متواجدة
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ فرش فوق طبقة الاسس بعد تمام دمكها طبقا للشروط والمواصفات	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بمسك ٦ مم بعد الدمك	٦,٥٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	البرنامج الزمني وبرنامج التفككات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية والشهرية متواجدة										٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفككات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية والشهرية متواجدة
٨	توجد ادوات كتابية بالمعقد تراجع بمعرفة الادارة										٨- توجد ادوات كتابية بالمعقد تراجع بمعرفة الادارة
	فقط أربعة ملايين و تسعمائة وستة وسبعون ألفا و ستة وتسعون جنيه مصري لاغير							٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	الاسعار بناءا على محضر المفوضة

تحريرا في: ٠١/١١/٢٠٢٥

استشاري المشروع: لا يوجد

مكتب البروج للمقاولات العامة
المقر: بنى صالح
الهاتف: ٧٢٣٠
البريد الإلكتروني: info@broj.com

رؤس على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها

سحق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يبلغ للمقاول مبلغ ٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠ على الحساب نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير المشروع:

مهندسة /

منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان البديري



REDMI NOTE 9 PRO
ENG.MO

مصلحة: الحياة العامة للمرقى والكبار
 قسم: المالية
 المبلغ المستحق إلى: مركبة مكتب البريد للمقاولات
 بموجب: الطلبات طيه، أو: الكشوف المرفقة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو: مركبة مكتب البريد للمقاولات
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٦٥٩٩٩٦	
الجملة			

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس إدارة المركزية

١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

٣٠٨٦

رؤج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				إجمالي الأصل	
	بيانات		بند	فصل	قسم	جنيته	قرش	جنيته
	المبلغ الميسر منه مملوك ٩ جاري أعمال وضع كفارة مديون بين / بن صالح / الفقيه (القصاص الذوق) بطوارة ٥ كم مركز نهر محاضنة بن سويد من المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية بجاء كوكب مقرر ١٩٢٣ ١٩٢٣ / ٢٠٢٢							
	بيانات الاستقطاعات							
	عادي	إضافي	دمغة توقيع					
	قرش	قرش	قرش					
	رسم الدمغة							
	صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
 جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رؤج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»): _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاء موظفي الشطب: _____

(د)

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع
بخصوص :- (الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) عن العملية عاليه من اصلين
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف.ب. ٢٠٢٥/٠١/٠١

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور التجارب المعملية

صورة محضر المفاوضة

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عرافي حنين

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بنى صالح / الفشن (القطاع
الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

المنطقة السادسة - بنى سويف

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية
- ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.هـ.هـ. ٢٠٢٥/٠١/٠١
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /



٥١٧

تقرير رقم (٥١٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بنى صالح والفشن ضمن
حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

البروج للمقاولات العموميه والتوريدات


تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة س٦ بالعملية عاليه من الطبقة
الاولى وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه لتحديد نسبة الدمك

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير افى ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات
عدد
(٢)



رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين


٥١٧
تقرير رقم (٥١٤)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بني صالح الفشن ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات
نوع العينه :- عدد ٢ عينه س ٦ تكسير كسارات
نوع الاختبار: اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه/الكثافة الجافة بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقه)
تنبيه هام (العينات مسئولية من اخضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١١٣٣ ك. ٠.٨٠٠	عينه رقم ١١٣٤ ك. ١.٣٠٠	المواصفات
سعة المنخل			
اقصى كثافته جافه طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه %	%٧.١٣	%٧.١٣	
الكثافة الجافة بالموقع طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	٢.١٤ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبه %	%٤.٦	%٣.٩٢	
نسبة الدمك %	%١٠٠	%٩٩.٥	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للدمك



سيف

معمل المواد


بتاريخ 29/10/2024

رقم التقرير 518

اسم العملية
أشرف تنفيذ
رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة
المنطقة السادسة بنى سويف
البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
٢	550	1100	دمك فى الموقع
		250	اعداد التقرير
		1350	اجمالى التكاليف
		189	ضريبه القيمة المضافه ١٤%
		5	طابع شهيد
		1544	الاجمالى

موقع





تقرير رقم (٥١٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بنى صالح والفشن ضمن
حياء كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ بالعملية عاليه وقد أحضرت
العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات) لتحديد مدى صلاحيتها

ونفضلوا بقبول واقر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١١/٦


مرفقات

عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقي حسين



مهندس

تقرير رقم (٥١٤)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا / الفشن/ بنى صالح ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

نوع العينة :- عند ١ عينه س ٦ تكسير كسارات عبارة عن احجار سليسيه جيرييه بها نسبة من الاحجار الطبيعيه
نوع الاختبار: التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص/التفتت /اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه
نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقه)

تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٢٧	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٧	١٠٠-٧٠
"١	٦٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٤٥	٨٠-٥٠
"٨/٣	٣٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٥	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٩	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٤	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٧.٢١	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٨%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٢٩.٥%	لا يقل عن ٥٠%
الامتصاص%	٢.٩%	لا يقل عن ١٠%
التفتت%	١.١٢%	لا يقل عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م ٣	٢.١٥ طن/م ٣	
نسبة المياه الملائمه%	٧.١٣%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٨٤%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ	صفر%	
نسبة الطبيعي	٦%	

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمحتوى التدرج (ب) والصلاحية

مستحق



معمل المواد


بتاريخ 29/10/2024


رقم التقرير 514

اسم العملية
أشرف تنفيذ
رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة
المنطقة السادسة بنى سويف
البرج للمقاولات العمومية

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
تدرج وصلاحيه		2740	
اعداد التقرير		250	
اجمالى التكاليف		2990	
ضريبه القيمه المضافه ١٤%		418.6	
طابع شهيد		5	
الاجمالى		3413.6	

سهر





بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٢) جاري

من ٢٠٢٤/١٠/١٠ الى ٢٠٢٤/١١/٢٨

[illegible]

g.

شروع