

محضر إستلام موقع

العملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مطار العلمين ٣ أعلى الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة- القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) ٤٤٦,٦٦٠ كم بالأمر المباشر

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الاسكندرية للإنشاءات.

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠ وبناءً على عقد العملية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٢)

أجتمع كلاً من :-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- المهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢- المهندس / محمد حاتم عبدالعليم

مدير المشروع - شركة الاسكندرية للإنشاءات

٣- المهندس / محمد السبع

وقد قام الطرف الاول والثاني بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خالياً من أى عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهوا الأعمال خلال مدة التعاقد .


وعلى اعتبار أن تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/١١/٣٠

وقد تحرر هذا محضراً منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

١- 

٢- 

٣- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا الاسكندرية -

مرسى مطروح

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طه

المهبة العامة
لطرز و الكبارى و النمل البرى
(GARBLT)



المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

بيان بالكميات المنفذه خلال مستخلص جاري رقم (1)



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق و المعترضات.	م.ط	620

مهندس المالك

م. ط. م

مهندس الاستشاري

El Atamin Bridge and
Supervision
SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر والردم والإحلال والتكسير والجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
2	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة الصخرية إجهاد أعلى من 250 كجم / سم ² .	م.ط	147

مهندس المالك

(Handwritten signature)

مهندس الاستشاري
El Alamin Bridge and
Supervision

(Handwritten signature)
SETS
شمال أفريقيا
North Africa





المقاول / الاسكندرية للإشاعات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	114.48

مهندس المالك

مهندس الاستشاري
Supervision
El Alamin Bridge 3 and 4





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
4	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأي نوع ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	848

مهندس المالك

مهندس الاستشاري
Supervision
El Alamin Bridge 3 and 4





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
5	بالمتر المكعب تكسير وأزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل 10 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان .	3م	250

مهندس المالک

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الإشراف

مهندس المكتب الفنى

Supervision
SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإتشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنه - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الإحلال و التكسير و الجسات :

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
12	طن	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل علي (مظلات - حوامل - أعمدة انارة - . . . الخ) و ذلك طبقاً لأحتياجات المالك و الشركة مسنولة عن كل يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	6

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision

SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر والردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
7	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية أو معدات فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	3م	1071.267

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الاستشاري

Supervision
SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
8	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مائة الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	3509.877

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الاستشاري

Supervision
ستس
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
9	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبرى و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 25 سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة	3م	1141.897

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري

Supervision
SETS
شمال أفريقيا
northafrica





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
10	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير و تمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة نقل لا تتعدى 2 كم و في حالة زيادة مسافة النقل عن 2 كم يتم احتساب 0.8 جنيهه للكيلومتر	3م	0

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الإشراف
Supervision

مهندس المكتب الفنى

SETS
شمال أفريقيا
North Africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
11	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة .	2م	0

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision

مهندس المكتب الفني

SETS



مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العن السخنه - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
12	بالمتر المكعب توريد و تشغيل سن دلوميقي مقاس (2- 1) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمتار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك 30 سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستائل علي ان يتم تثبيت (stone bag) مع (stone bag) الذي قبله عن طريق أشاير تيم تحديدها من قبل جهاز الإشراف و السعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل أشاير الحديد علي ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة و البند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع تشغيل الموقع سواء باستخدام خفيفة (دكالك يدوي) او اي معدات ثقيلة و استخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكارتات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	0


 مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision


 مهندس الاستشاري
شمال أفريقيا
SETS

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

أولاً- أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
13	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced panels) او (Reinforced earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية و البند يشمل تكلفة كافة الأختبارات بالمصنع و المواقع و اعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد 200 كجم / سم 2 بسمك 20 سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة و يشمل توريد النسيج الصناعي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	0
13 - أ	أ- حائط ساند بارتفاع حتى 6 متر	3م	0
13 - ب	ب- حائط ساند بارتفاع 6.10 متر الى 9 متر	3م	0

ع ٢
مهندس المالك

El Alamein Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervisor
ستس
شمال أفريقيا
north africa SETS

مهندس المكتب الفني
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.
كوبرى 3 مطار العلمين



Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(660+446)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثانيا- أعمال الخوازيق وتجارب التحميل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
14	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل و البند يشمل المعدات و الأوناش اللازمة لذلك و التركيب و علي الشركة المنفذة اتجاز كافة إجراءات و استخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة و إعادة تجميعها بالموقع في حالة الأماكن الضيقة او استخدام أوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة و ملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة و مستلزماتها لموقع العمل المطلوب و دفع جميع الكاراتات اللازمة	عدد	0

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري

Supervision

ستس
شمال أفريقيا
SETS
NORTH AFRICA





المقاول / الاسكندرية للإبشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنه - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثانيا- أعمال الخوازيق وتجارب التحميل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
15	أعمال نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	عدد	1

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision

مهندس المكتب الفني

SETS
شمال أفريقيا
north Africa



مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العنبر السخنه - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثانيا- أعمال الخوازيق وتجارب التحميل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
16	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر 120 سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوي الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² علي ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الي المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية علي كامل طول الخازوق .	م.ط	1956.6


 مهندس المالك

 El Alamin Bridge 3 and 4
 مهندس الاستشاري
 Supervision


 SETS CONSULT
 شمال أفريقيا
 north africa


 مهندس المكتب الفني
 كوبرى 3



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العن السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثانيا- أعمال الخوازيق وتجارب التحميل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
17	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق عامل قطر 120 سم بالبر بحمل 150% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	1


مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الإشراف
Supervision

مهندس المكتب الفنى


SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
18	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً لأعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² .	م ³	137.174

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision
مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفنى

SETS
شمال أفريقيا
north africa



مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
19	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات طبقاً لأعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح.	3م	3218.714
	في حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (محتوى الاسمنت 450)	3م	3218.714


 مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision
مهندس الاستشاري

 SETS CONSULT
شمال أفريقيا
north africa



 مهندس المكتب الفني
كوبرى 3 مطار العلمين

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً-أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
194.43	3م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم ² علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح.	20
	3م	في حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125جنيه / 50كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	
930.92	4م	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن 6 متر. يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر	


 مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision

مهندس الاستشاري


 SETS CONSULT
شمال أفريقيا
north africa


 مهندس المكتب الفني
Khaled
كوبرى 3 مطار العلمين



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST (446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
21	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن 450 كجم / سم ³ وإجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم ² علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و السعر لا يشمل حديد التسليح حتي ارتفاع 6 متر .	3م	224.661
	في حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	3م	
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن 6 متر . يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر	3م	449.321

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإتشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً-أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
22	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لايزيد عن 500 كجم/م ³ وإجهاد لايقبل عن 450 كجم/سم ² علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ و محمل علي البند الاوناش بالحمولات المناسبة اللازمة للتركيب والسعر لايشمل حديد التسليح	3م	3159
	في حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيته / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	3م	

212

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الإستهشاري

مهندس المكتب الفني





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
23	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وكوبستاتها للكوبرى بإجهاد 450 كجم/سم ² ومحتوي أسمنت لايزيد عن 450 كجم/م ³ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . والبند لايشمل حديد التسليح .	3م	0
	في حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيهه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	3م	

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الإشراف

مهندس المكتب الفني

SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثاً- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
7.5	طن	بالطن توريد وتشغيل و تركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب و الاجهاد و الكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقا لمواصفات المشروع و الفئة تشمل توريد (الكابلات - الأكسسوارات - الأجرية - الأنكورز - الوينجز) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	24

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

مهندس
SETS
شمال أفريقيا
north africa

مهندس المكتب الفني
كوبرى 3 مطار العلمين



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

ثالثا- أعمال الخرسانات وحديد التسليح :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
25	بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	2414

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision

SETS
شمال أفريقيا
north africa





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

رابعاً : أعمال العزل والدهانات والفواصل :

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
3368	2م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	26

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

رابعاً : أعمال العزل والدهانات والفواصل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
27	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس الكبريك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبري ونتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .	م ²	6080

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الاستشاري
Supervision



مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

رابعاً : أعمال العزل والدهانات والفواصل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
28	بالمتر الطولى توريد و تركيب فاصل تمدد (Therma Joint) علي ان يسمح الفاصل بحركة طبقا للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم عمق * 40 سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طرق التوسعة وعلي ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك ذات تمدد مسموح ± 2.5 سم حتي ± 2.5 سم .	م.ط	0


 مهندس المالك

 El Alamin Bridge 3 and 4
 El Alamin Bridge 3 and 4
 مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني


 SETS
 شمال افريقيا
 north africa


 مهندس المكتب الفني
 كوبرى 3 مطار العلمين

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

رابعاً : أعمال العزل والدهانات والفواصل :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
29	العدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة فى الجدول والرسومات والحمولة التصميمية والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من الرقائق البوليميرات والصلب العادي المقاوم لجميع الاحمال وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتطابق الركائز طبقاً للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 133-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى للمقاوم والنيوبيرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات المعرضة لها الركائز ويجب ان تترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحاً خصائص المواد المكونة لها بمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن واستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة ويجب ان تورد الركائز مسحوبة بشهادات موضحه مطابقتها للمواصفات العالمية ويجب ان تكون هذه الشهادات موثقه بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ والبند شامل كل مايلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	0
29 - أ	ا - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة 180 طن	عدد	0
29 - ب	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 181 طن إلى 250 طن بدون جوايط	عدد	0

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4

مهندس الإشراف


 SETS
شمال أفريقيا
north africa




المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

خامساً : تجربة التحميل :

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
0	عدد	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	30

مهندس المالك

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري

Supervision

مهندس المشرف

SETS
شمال أفريقيا
north africa

مهندس المكتب الفني





المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / SETS CONSULT

مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنه - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

سادساً : الأعمال المرورية

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
1	عدد	بالمقطوعية عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة الامطبات الصناعية و لافتات ارشادية و تحذيرية و كشافات اشارة علي طول التحويلة و اشارات مضبنة و حواجز خرسانية مؤقتة طبقاً لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	31

مهندس المالک

El Alamin Bridge 3 and 4
مهندس الاستشاري
Supervision

SETS
شمال أفريقيا
north africa



مشروع / إنشاء كوبرى 3 مطار العلمين أعلى مسار القطار السريع (العين السخنة - العلمين) ST(446+660)

كميات بنود المستخلص رقم (1) جارى

مقايسة الطرق

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم طابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو المرور على مديات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. - مسافة نقل 40 كم يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كيلومتر زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنيه لكل 1 كيلومتر زياده نقل 100 كم السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفه من المحاجر	3م	15000

مهندس المالك

مهندس الاستشاري
El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



SETS
شمال أفريقيا
north africa

مهندس المكتب الفني


 شركة الاستشارات
SETS CONSULT
كوبرى مطار العلمين

الشركة المنفذة
شركة الإسكندرية للإبشاءات


الاستشارى العام
ستس للاستشارات الهندسية


الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري


مشروع إنشاء كوبري (3) مطار العلمين

طلب إعتماذ تكسير (7 إيام) (الكمر) لمحور (P1-P2)

رقم طلب الاستلام :
2

تاريخ تقديم طلب الاستلام :
10/07/2023

مدير المشروع



مدير الجودة

م. محمد العربي
أ. م. محمد العربي

رأى استشارى المالك:-

مرفوض

مقبول بملاحظة

مقبول

مدير الجودة الاستشاري مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

الاسم : م/

التوقيع :



Concrete Compressive Strength " cubes 15 cm "

E.C 203 - 2021

E.S 1658

B.S 1881 - 115



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	10/6/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days		Curshing Date	17/6/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 1 (1/2)	225	8330	2.47	1285	582	C 45
A2			8291	2.46	1311	594	
A3			8365	2.48	1272	576	
Target Strength (Kg/cm ²)	360		Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	584			
Curshing Test after(28) days		Curshing Date	8/7/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 1 (1/2)	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450		Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0			

NOTES :

Edit BY :

lab.engineer

lab. Manager

consultant



Concrete Compressive Strength " cubes 15 cm "

E.C 203 - 2021

E.S 1658

B.S 1881 - 115



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	14/6/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days		Curshing Date	21//6/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمره 2 (1/2)	225	8296	2.46	1103	500	C 45
A2			8385	2.48	1069	484	
A3			8373	2.48	1167	529	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	504				
Curshing Test after(28) days		Curshing Date	12/7/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمره 2 (1/2)	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES :

Edit BY :

E. Saleh

lab. engineer

A. A. T. E. P.

lab. Manager

Sayed

consultant

[Signature]

Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m3)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	7/6/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days			Curshing Date	14/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	3 كمرّة (1/2)	225	8246	2.44	1168	529	C 45
A2			8320	2.47	1274	577	
A3			8423	2.50	1320	598	
Target Strength (Kg/cm2)		360		Average Crushing Strength (Kg/cm2)		568	
Curshing Test after(28) days			Curshing Date	5/7/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	3 كمرّة (1/2)	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm2)		450		Average Crushing Strength (Kg/cm2)		0	

NOTES:

Edit BY:
Eslah


lab.engineer
A.A.Tef

lab. Manager
Sayed

consultant
[Signature]



C1



C2



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m3)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	4/6/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days				Curshing Date	11/6/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 4 (2/1)	225	8321	2.47	1103	500	C 45
A2			8364	2.48	1226	556	
A3			8295	2.46	1151	522	
Target Strength (Kg/cm2)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	526				
Curshing Test after(28) days				Curshing Date	2/7/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 4 (2/1)	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm2)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	0				

NOTES:

Edit BY:
Eslam

lab.engineer
A.A.Tef

lab. Manager
Sayed

consultant
Youssef



Com

cm¹¹

Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	1/6/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days			Curshing Date	8/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرية 5 محور 2/1	225	8254	2.45	1268	570	C 45
A2			8301	2.46	1247	565	
A3			8217	2.43	1290	584	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	573				
Curshing Test after(28) days			Curshing Date	29/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرية 5 محور 2/1	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES:

Edit BY:
lab.engineer
A.A.Teflab. Manager
consultant



Cont



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	29/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days				Curshing Date	5/6/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 6 محور P1-P2	225	8400	2.49	1192	540	C 45
A2			8390	2.49	1080	489	
A3			8350	2.47	1030	467	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	499				
Curshing Test after(28) days				Curshing Date	26/6/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 6 محور P1-P2	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES:

Edit BY :
M. Mokbel

lab. engineer
A. Atef

lab. Manager
A. Atef

consultant
H. H. H.



Concrete Compressive Strength " cubes 15 cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	S.R.C		
Pouring Date	17/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days			Curshing Date	24/5/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 7 P1-P2	225	8360	2.48	1209	547	C45
A2			8380	2.48	1213	549	
A3			8390	2.49	1224	554	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	550				
Curshing Test after(28) days			Curshing Date	13/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 7 P1-P2	225		0.00		0	C45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES :

EDIT BY :
M.M. Khaled

LAB. ENGINEER
A. Atef

LAB. MANAGER
A. Atef

QA/QC. MANAGER
S. S. S.





Cont



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m3)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	28/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days			Curshing Date	4/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 8 محور P1-P2	225	8400	2.49	1235	559	C 45
A2			8410	2.49	1077	488	
A3			8430	2.50	1090	494	
Target Strength (Kg/cm2)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	514				
Curshing Test after(28) days			Curshing Date	25/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 8 محور P1-P2	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm2)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	0				

NOTES:

Edit BY:
M. M. K. b. a.

lab. engineer
A. A. F. e. z.

lab. Manager
A. A. F. e. z.

consultant
A. A. F. e. z.





Conc



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	24/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days		Curshing Date	31/5/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 9 B1/B2	225	8230	2.44	1459	661	C 45
A2			8270	2.45	1280	580	
A3			8285	2.45	1266	573	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	605				
Curshing Test after(28) days		Curshing Date	21/6/2023				
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرّة 9 B1/B2	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES :

.....

.....

Edit BY :
M.Mokhba

lab.engineer
A.Atef

lab. Manager
A.Atef

consultant





Cont



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	28/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days				Curshing Date	4/6/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرية 10 محور P1-P2	225	8430	2.50	1255	569	C 45
A2			8370	2.48	1089	493	
A3			8440	2.50	1130	511	
Target Strength (Kg/cm ²)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	524				
Curshing Test after(28) days				Curshing Date	25/6/2023		
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمرية 10 محور P1-P2	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0				

NOTES:

Edit BY :
M.Mohablab.engineer
A.Ateflab. Manager
A.Atefconsultant
K. El-Sayed



Coni



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m3)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	24/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days		Curshing Date		31/5/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 11 B1/B2	225	8340	2.47	1182	535	C 45
A2			8460	2.51	1254	568	
A3			8440	2.50	1190	539	
Target Strength (Kg/cm2)	360	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	547				
Curshing Test after(28) days		Curshing Date		21/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm2)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm3)	Machine Reading (K.n)	CompressiveS trength (Kg/cm2)	Concrete Class
A1	كمرّة 11 B1/B2	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm2)	450	Average Crushing Strength (Kg/cm2)	0				

NOTES :

Edit BY :

M.Mokbel

lab.engineer

A.Atef

lab. Manager

A.Atef

consultant





Cont



cm "



Batching Plant	الإسكندرية	Cement Content (Kg/m ³)	500	Cement Type	O.P.C		
Pouring Date	31/5/2023	Location Of Pouring	كوبري مطار العلمين				
Curshing Test after (7) days			Curshing Date	7/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمره 12 محور 2/1	225	8243	2.44	1047	474	C 45
A2			8405	2.49	1313	595	
A3			8301	2.46	1216	550	
Target Strength (Kg/cm ²)	360		Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	540			
Curshing Test after(28) days			Curshing Date	28/6/2023			
Cube NO.	The Element	Area (cm ²)	Weight(K.g)	Density (kgm/cm ³)	Machine Reading (K.n)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Concrete Class
A1	كمره 12 محور 2/1	225		0.00		0	C 45
A2				0.00		0	
A3				0.00		0	
Target Strength (Kg/cm ²)	450		Average Crushing Strength (Kg/cm ²)	0			

NOTES:

Edit BY:
lab. engineer
lab. Manager
consultant

الشركة المنفذة
شركة الإسكندرية للإنشاءات



الاستشاري العام
ستس للاستشارات الهندسية


الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري


مشروع إنشاء كوبري (3) مطار العلمين

طلب اعتماد تجربة ULTRA SONIC

رقم طلب الاستلام :	2
تاريخ تقديم طلب الاستلام :	10-04-2023
العنصر	PILE INTEGRITY TEST REPORT NO"1"
الأعمال	محور 2L/2R / 4R / 6R عدد (20 خازوق)

مدير الجودة
م. محمد العربي 


ملاحظات الإستشاري

مقبول	a
مقبول بملاحظة	B
مرفوض	C

El Alamin Bridge 3 and 4
م / استشاري المالك
مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)
Supervision

الاسم : م / محمد العربي
التوقيع : 


مدير الجودة الاستشاري
مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

الاسم : م / علاء متوك احميد
التوقيع : 
10-4-2023

المالك

وزارة النقل والمواصلات
(الهيئة العامة للطرق والكباري)

الاستشاري

مكتب سنسر الهندسة الاستشاري

المقاول

شركة الإسكندرية للإنشاءات طلعت مصطفى

PILE INTEGRITY TEST REPORT No."1"
ON

الأساسات الخازوقية لمشروع

إنشاء كوبري ٣ مطار العلمين

محافظة مطروح - العلمين

(March 2023)



المكتب الاستشاري للمهندسة المدنية

د/إبراهيم عبيدو د/طارق عبيدو

١٣ ش جابر الغزالي (خليج ستانلي) - إسكندرية
المقر الرئيسي: الدور الرابع - المعامل: دور الميزانين

ت / فاكس: ٥٤٥٧٠٠١ - ٥٤٥٤٦٦٦ / ٢٠٣

TABLE OF CONTENTS

Scope.....	1
Testing Equipment	1
Testing Method	1
Tested Piles	2
Piles Description.....	2
Results.....	3
Pile Classification.....	3
Summary and conclusions.....	4
Table 1. : Pile Classification System.....	5
Table 2. : Pile Classification.....	6
Appendix A: Individual Pile Signals for All Tested Piles.....	



Scope

Sonic integrity tests were requested by the "شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق" at the site of:

" مشروع إنشاء كوبري ٣ مطار العلين - محافظة مطروح - العلمين "

Tests were performed on 20 piles. The main purpose of the test is to ensure piles are continuous without cracks, damages, or reductions in the cross section occurred during construction.

Testing Equipment:

The equipment used for tests is the Profound SIT-Heavy Duty System and the analysis was performed using Profound software.

Testing Method:

The pile head is struck with a hand-held hammer, which sends a compressions wave down the shaft of the pile. Pile discontinuities and the pile end reflect this stress wave. The movement of the pile head, caused by the hammer impact stress wave and its reflections, is sensed by an accelerometer. The signal is converted into a velocity measurement, presented on a computer screen as a function of time and stored.

The velocity graph of a continuous pile shows on the computer screen as a relatively straight line with two dents. The first dent is caused by the impact, while the second dent is caused by the reflection of the pile toe. The reliability of test results presented herein totally depends on the accuracy of the pile length given to us by the Site Engineer.



Tested Piles:

The following piles were tested :

- P2 Piles Number: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20.
- P4 Piles Number: 36, 37, 38, 39, 40.
- P6 Piles Number: 56, 57, 58, 59, 60.

- Note:**
- Pile Numbers were given by the site engineer.
 - Pile Locations were indicated by the site engineer.

Piles Description:

Number of Piles Tested:	20.	
Piles Type:	Reinforced Concrete Piles.	
Current Pile Length:	See Table"2"	(given by the site engineer).
Pile Diameter:	1.20 meters	(given by the site engineer).



Results:

The Profound software allows establishing a site average signal. This is done by averaging all signals acquired in the site. This option is important in order to separate the effects of random noise pulses and to show the reflections due to soil profile changes. The site average signal represents the average site characteristics. The signal of each pile tested is compared to the site average signal. The individual pile signals for all tested piles are shown in appendix "A".

Pile classification:

Tested piles are classified on the basis of visual inspection of individual pile signals. Also, the characteristic pile signal is compared with the site average signal. Therefore, piles can be classified from a shaft integrity point of view. Table 1 presents the system adopted herein for classifying piles. The piles are generally classified in 4 classes, A, B, C, and D. Table 2 presents the classification for all tested piles. It should be clearly understood that the acceptance of a pile in this report refers to the integrity of the pile shaft only and not the bearing capacity. Piles which pass an integrity test still could have an insufficient bearing capacity. Therefore the final decision for the reliability of piles should be based on pile load tests. Also, the acceptance of a pile in this report does not ensure a sufficient lateral load carrying capacity for the pile which can be determined by performing a lateral pile load test. Furthermore, the integrity test does not give informations regarding the reinforcement of the pile. Also, it should be clearly understood that the determination or the check of the pile length is not among the objectives of this report. The Supervising Engineer is totally responsible for the pile length given to us which was used as an input during the test. The Supervising Engineer is totally responsible to ensure the pile length during the construction of each pile without any responsibility from our side.



SUMMARY & CONCLUSIONS:

Pile integrity tests were performed on 20 piles at the site of :

" مشروع إنشاء كوبري ٣ مطار العلين - محافظة مطروح - العلمين "

A site average signal was first established by averaging all signals acquired in the site. A minimum of 3 tests were performed for each pile. Finally the signal of each pile is visually inspected and compared to the site average signal. Based on the pile length given to us and the results obtained from visual inspection of pile signals, some piles exhibit minor irregularities. Such irregularities are typical for cast in situ piles. Pile toe is not apparent in some of the piles. This is because piles are long and therefore the wave reflections have less fidelity. Finally, it is concluded that all tested piles are wisely accepted from a shaft integrity point of view.

EBEIDO

**Consulting Civil Engineers
Dr. Tarek I. Ebeido**

Date: March 29th, 2023.



-4-

TABLE 1: PILE CLASSIFICATION SYSTEM

Pile Class.	Description
A	<ul style="list-style-type: none"> - Typical Reflection Pattern. - Distinct Toe Reflection - No Deviation from the Site Average Signal.
B	<ul style="list-style-type: none"> - Typical Reflection Pattern. - Less Distinct Toe Reflection. - Smooth Deviation from the Site Average. - Signal with No Jumps. - Indication of Pile Enlargement.
C	<ul style="list-style-type: none"> - Little or No Toe Reflections. - Significant Deviation from the Site Average Signal. - Indications of Pile Size Deviation.
D	<ul style="list-style-type: none"> - Distinct Defect Signal Indicating Pile Separation or Pile Necking.

Table 2: Pile Classification

Axe	Pile Number	Given Pile Length (m.)*	Pile Diameter (m.)	Classification	Comments
P2	11	12.60	1.20	Class B	-----
	12	12.60	1.20	Class B	-----
	13	12.60	1.20	Class B	-----
	14	12.60	1.20	Class B	-----
	15	12.60	1.20	Class B	-----
	16	12.60	1.20	Class B	-----
	17	12.60	1.20	Class B	-----
	18	12.60	1.20	Class B	-----
	19	12.60	1.20	Class B	-----
	20	12.60	1.20	Class B	-----
P4	36	14.10	1.20	Class B	-----
	37	14.10	1.20	Class B	-----
	38	14.10	1.20	Class B	-----
	39	14.10	1.20	Class B	-----
	40	14.10	1.20	Class B	-----
P6	56	8.60	1.20	Class B	-----
	57	8.60	1.20	Class B	-----
	58	8.60	1.20	Class B	-----
	59	8.60	1.20	Class B	-----
	60	8.60	1.20	Class B	-----

-6-

* Pile length was given to us without any responsibility from our side.

13 Gaber El-Gazaly St; Stanley, Alexandria, EGYPT

Main Office: 4th Floor, laboratory: Mizaneen Floor

Tel.&Fax No.: (+203) 5457001 - 5454696

Mobil No.: (+2011) 7350085

E-mail: ebeido@hotmail.com



١٢ شارع جابر القزالي - ستانلي - الاسكندرية - ج.م.ع











القرا الرئيسي: الدور الرابع - للعامل: دور الميزانين

تليفاكس: (+203) ٥٤٥٧٠٠١ - ٥٤٥٤٦٩٦






موبايل: (+2011) ٧٣٥٠٠٨٥






Appendix A

Individual Pile Signals for All Tested Piles



.. .. .





الشركة المنفذة
شركة الإسكندرية للإنشاءات


الاستشاري العام
ستس للاستشارات الهندسية


الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري


مشروع إنشاء كوبري (3) مطار العالمين

طلب تسليم مواد

رقم طلب الاستلام :	3
تاريخ تقديم طلب الاستلام :	26-3-2023
العنصر	اعتماد اختبار حديد التسليح
الأعمال	اعتماد اختبار حديد التسليح

مدير الجودة
م. محمد العربي

ملاحظات الإستشاري

معتمد	a
مع معتمد مع ملاحظات	B
يعاد تقديمه بعد إستيفاء الملاحظات	C
مرفوض ولا يعاد تقديمه	D

مع الحفاظ على جودة التنفيذ من الصدا

مدير الجودة الإستشاري
مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

الاسم : م. طارق مصطفى
El Atamin Bridge 3 and 4

التوقيع : طارق مصطفى
Supervisor

26-3-2023

ستس
شمال إفريقيا
north africa

رقم التقرير: B1014B/2022

التاريخ: 22/10/2022

تقرير عن نتائج اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح

العميل: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م
المشروع: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني
المالك: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
الاستشاري: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م بخصوص إجراء اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح.

العينات الموردة:

- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 32 مم كود EGS
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 25 مم كود EGS
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 22 مم كود EGS
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 16 مم كود EGS
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 12 مم كود EGS
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 18 مم كود HADIDNA B500DWR

تم توريد العينات إلى الوحدة بتاريخ 09/10/2022 وذلك بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته، وقد تم أخذ بيانات العينات من خطاب العميل أو من على العينات.


النتائج

1- عينة صلب تسليح قطر 32 مم كود EGS :

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.36833	0.19017	0.88091	0.01817	0.02300	0.09867	0.01865	0.14324	0.00070	0.0111
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Z
0.49962	0.00148	0.00089	0.00156	<0.005	0.00555	0.02709	0.03142	0.03141	

المكافئ الكربوني

0.58178



سرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440

رقم التقرير: B1014B/2022

التاريخ: 22/10/2022

2- عينة صلب تسليح قطر 25 مم كود EGS :


C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.32363	0.16189	0.81962	0.02303	0.02534	0.10314	0.02041	0.12920	<0.0005	0.00854
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Zn%
0.48248	0.00156	0.00072	0.00176	<0.005	0.00121	0.02381	0.04077	0.02509	0.00444
المكافئ الكربوني									0.52607

3- عينة صلب تسليح قطر 22 مم كود EGS :

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.27942	0.15708	0.79450	0.01319	0.02028	0.16335	0.01850	0.13891	0.00087	0.01069
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Zn%
0.56698	0.00191	0.00112	0.00211	<0.005	0.00130	0.02250	0.03654	0.03319	0.00614
المكافئ الكربوني									0.49569

4- عينة صلب تسليح قطر 16 مم كود EGS :

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.28405	0.16382	0.86483	0.02446	0.02699	0.12871	0.01667	0.13910	0.00083	0.00952
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Zn%
0.59962	0.00151	0.00080	0.00155	<0.005	0.00207	0.02351	0.03370	0.03322	0.00782
المكافئ الكربوني									0.50682



محمد كمال



Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. - Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

رقم التقرير: B1014B/2022

التاريخ: 22/10/2022

5- عينة صلب تسليح قطر 12 مم كود EGS :

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.31534	0.21856	0.90553	0.01459	0.02206	0.10566	0.01761	0.13866	0.00064	0.00753
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Zn%
0.49585	<0.001	0.00079	0.00145	<0.005	<0.001	0.02484	0.03219	0.03951	0.00420
المكافئ الكربوني									0.53351

6- عينة صلب تسليح قطر 18 مم كود HADIDNA B500DWR :

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.33990	0.17642	1.51342	0.01239	0.02076	0.03136	0.01367	0.07475	<0.0005	0.00312
Cu%	Nb%	Ti%	V%	W%	Pb%	Sn%	As%	Sb%	Zn%
0.24454	0.00136	0.00026	0.00182	<0.005	<0.001	0.01594	0.02593	0.03654	<0.001
المكافئ الكربوني									0.62279

مدير الوحدة
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس
إبراهيم عبد الطيف يوسف

راجع التقرير

أعد التقرير

كيميائي / أشرف رزق

Ref. No.: B1014/2022

Date: 22/10/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م

Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني

Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

Consultant: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

Number of Specimens: 18

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3	
Code	EGS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	32	32	32	
Weight of Specimen (W - g)	3727	3748	3750	
Length of Specimen (L - mm)	591	596	596	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	6.306	6.289	6.292
	Deviation from nominal (%)	-0.062	-0.342	-0.288
Gauge Length (L_0 - mm)	160	160	160	
Nominal Area (A_n - mm ²)	804.25	804.25	804.25	
Yield Load (P_y - ton)	42.40	43.20	40.80	
Maximum Load (P_{max} - ton)	54.80	55.60	56.00	
Final Length (L_f - mm)	192	191	186	
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	527.1	537.1	507.3	
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	681.3	691.3	696.3	
R_m / R_{eH}	1.29	1.29	1.37	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	20.0	19.3	16.2	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Heshmat

Revised by

محمد كمال

Head of Center
وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
Dr. Ibrahim A. L. Younis
جامعة عين شمس

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م.
Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني
Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
Consultant: مكتب النيل للامتحانات الهندسية

Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	4	5	6	
Code	EGS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	25	25	25	
Weight of Specimen (W - g)	1809	1782	1831	
Length of Specimen (L - mm)	483	477	491	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	3.745	3.736	3.729
	Deviation from nominal (%)	-2.754	-3.000	-3.175
Gauge Length (L_0 - mm)	125	125	125	
Nominal Area (A_n - mm ²)	490.87	490.87	490.87	
Yield Load (P_y - ton)	24.80	25.40	25.30	
Maximum Load (P_{max} - ton)	32.80	32.50	32.60	
Final Length (L_f - mm)	152	152	151	
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	505.2	517.4	515.4	
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	668.2	662.0	664.1	
R_m / R_{eH}	1.32	1.28	1.29	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	21.6	21.6	20.8	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)


*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Heshmat

2/6

Revised by



Ref. No.: B1014/2022

Date: 22/10/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م

Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني

Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

Consultant: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	7	8	9	
Code	EGS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	22	22	22	
Weight of Specimen (W - g)	1153	1155	1160	
Length of Specimen (L - mm)	400	402	408	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	2.883	2.873	2.843
	Deviation from nominal (%)	-3.354	-3.668	-4.674
Gauge Length (L_0 - mm)	110	110	110	
Nominal Area (A_n - mm ²)	380.13	380.13	380.13	
Yield Load (P_y - ton)	19.10	19.05	19.05	
Maximum Load (P_{max} - ton)	24.20	24.00	23.90	
Final Length (L_f - mm)	138	136	136	
Yield Stress (R_{eff} - N/mm ²)	502.4	501.1	501.1	
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	636.6	631.3	628.7	
R_m / R_{eff}	1.27	1.26	1.25	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	25.4	23.6	23.6	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)


*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Heshmat

3/6

Revised by



Ref. No.: B1014/2022

Date: 22/10/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طنعت مصطفى) ش.م.م

Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني

Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

Consultant: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	10	11	12	
Code	EGS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16	
Weight of Specimen (W - g)	555	547	555	
Length of Specimen (L - mm)	363	356	364	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.529	1.537	1.525
	Deviation from nominal (%)	-3.081	-2.600	-3.348
Gauge Length (L_0 - mm)	80	80	80	
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06	
Yield Load (P_y - ton)	10.15	10.20	10.15	
Maximum Load (P_{max} - ton)	12.55	12.65	12.55	
Final Length (L_1 - mm)	103	101	103	
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	504.8	507.3	504.8	
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	624.1	629.1	624.1	
R_m / R_{eH}	1.24	1.24	1.24	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	28.7	26.2	28.7	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)


*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Heshmat

4/6

Revised by



Ref. No.: B1014/2022

Date: 22/10/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م

Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني

Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

Consultant: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

Number of Specimens: 18

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	13	14	15	
Code	EGS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	12	12	12	
Weight of Specimen (W - g)	274	283	280	
Length of Specimen (L - mm)	322	331	328	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	0.851	0.855	0.854
	Deviation from nominal (%)	-4.106	-3.649	-3.798
Gauge Length (L_0 - mm)	60	60	60	
Nominal Area (A_n - mm ²)	113.10	113.10	113.10	
Yield Load (P_y - ton)	5.65	5.65	5.45	
Maximum Load (P_{max} - ton)	7.30	7.40	7.20	
Final Length (L_f - mm)	76	76	77	
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	499.5	499.5	481.8	
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	645.4	654.2	636.6	
R_m / R_{eH}	1.29	1.31	1.32	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	26.6	26.6	28.3	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".


*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. M. Heshmat

5/6

Revised by



Ref. No.: B1014/2022

Date: 22/10/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) ش.م.م

Project: كباري محور 26 يوليو مع الطريق الدائري - القطاع الثاني

Owner: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

Consultant: مكتب النيل للاستشارات الهندسية

Number of Specimens: 18

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 09/10/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	16	17	18	
Code	HADIDNA B500DWR			
Nominal Diameter (d_n - mm)	18	18	18	
Weight of Specimen (W - g)	762	732	750	
Length of Specimen (L - mm)	382	378	380	
Weight per Unit Length	Actual (kg/m^3)	1.995	1.937	1.974
	Deviation from nominal (%)	-0.090	-3.008	-1.146
Gauge Length (L_0 - mm)	90	90	90	
Nominal Area (A_n - mm^2)	254.47	254.47	254.47	
Yield Load (P_y - ton)	14.35	14.45	14.50	
Maximum Load (P_{max} - ton)	18.55	18.90	19.00	
Final Length (L_f - mm)	111	109	106	
Yield Stress (R_{eH} - N/mm^2)	563.9	567.8	569.8	
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	728.9	742.7	746.6	
R_m / R_{eH}	1.29	1.31	1.31	
Elongation after Breaking (A_5 - %)	23.3	21.1	17.7	

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Heshmat
6/6

Revised by

محمد كل



الشركة المنفذة
شركة الإسكندرية للإنشاءات


الاستشاري العام
ستس للاستشارات الهندسية


الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري


مشروع إنشاء كوبري (3) مطار العلمين

طلب إختبار

رقم طلب الاستلام :	10
--------------------	----

تاريخ تقديم طلب الاستلام :	17/07/2023
----------------------------	------------

الأعمال	اعتماد إختبار حديد التسليح
---------	----------------------------



مدير الجودة
م محمد العربي

ملاحظات الإستشاري 17-7

مقبول	a
مقبول بملاحظة	B
مرفوض	C

لا مانع من نتائج الإختبارات مثبتاتها داخل حدود الكور المشروع

م/ استشاري المالك
مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)
El Atarain Bridge Sand

Supervision

الاسم : م/ محمد

التوقيع :

مدير الجودة الاستشاري
مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

الاسم : م/ محمد

التوقيع :

ستس
ناتس شمال أفريقيا
north africa



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى: مكتب سئس للاستشارات الهندسية

- الشركة المنفذة: شركة الاسكندرية للانشاءات (طلعت مصطفى)

- المشروع: كوبرى 3 مطار العلمين

- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : EZ- AL

توريد العينات: 2023-6-20


• نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الشي على البارد	وزن المتر الطولي Kg	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	قطر العينة الاسمي (mm)
-----	ج.ب.ر	0.853	20.0	1.33	682	77.16	512	57.96	113.10	12
		0.851	18.3	1.32	686	77.54	520	58.85	113.10	12
		0.847	20.0	1.33	676	76.43	509	57.51	113.10	12

• تم توريد العينات بمعرقه العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار



الكلية الهندسية
جامعة الإسكندرية

د. عبد اللطيف السيد أبو الحسن

أ.د. منى عبد العزيز السلماوى

تحريرا في : 2023-7-4

رقم التقرير:

٢٦٠٢ / ٢٠٢٣



وحدة هندسة الإنتاج

تاريخ التقرير : ٢٠٢٣/٦/٢٢
 الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
 الإستشاري : مكتب سنس للإستشارات الهندسية.
 المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
 المشروع : كوبري مطار العلمين ٣.
 العينات : جزء من حديد مشرشر عز قطر ٢ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
 الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
 ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسنولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.317	0.281	1.20	<0.001	0.007	0.055	0.008	0.033	0.122	0.003	97.893

المشرف

أ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
 كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى: مكتب ستس للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة: شركة الاسكندرية للانشاءات (طلعت مصطفى)

المشروع: كوبرى 3 مطار العلمين

الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: EZ- AL

توريد العينات: 2023-6-20

• نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	التقى على البارد	وزن المتر الطولي Kg	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	قطر العينة الاسمي (mm)	الرقم
-----	بارد	1.526	17.5	1.30	686	138.00	526	105.85	201.06	16	1
	بارد	1.512	17.5	1.35	705	141.72	522	104.88	201.06	16	2
	بارد	1.517	18.8	1.30	683	137.39	527	105.89	201.06	16	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلماوى

تحريرا في : 2023-7-4

رقم التقرير:

٥٠٣/٦٦٤

تاريخ التقرير : ٢٠٢٢/٦/٢٢
الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
الإستشاري : مكتب سنس للإستشارات الهندسية.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
المشروع : كوبري مطار العلمين ٣.
العينات : جزء من حديد مشرشر عز قطر ١٦ مم والموردة بمعرفتك للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.282	0.196	0.77	<0.001	0.020	0.074	0.011	0.057	0.264	0.002	98.181

المشرف

أ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية

الوحدة الخاصة بالإنتاج

تاريخ التقرير : ٢٠٢٣/٦/٢٢
الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإسبائك (طلعت مصطفي)
المنشأري : مكتب سنن للإستشارات الهندسية.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
المشروع : كوبري مطار العظمين ٣.
العينات : جزء من حديد مشرشر عز قطر ١٨ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصة لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسئولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%											
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe	
0.279	0.177	0.92	<0.001	0.013	0.037	0.006	0.032	0.132	0.002	98.287	

المشرف

أ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
ك.إ.إ. الهندسة - جامعة الإسكندرية

وحدة هندسة الإنتاج

تاريخ التقرير : ٢٠٢٣/٦/٢٢
الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإبشاءات (طلعت مصطفى)
الإستشاري : مكتب سنن للإستشارات الهندسية.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
المشروع : كوبري مطار العلمين ٣.
العينات : جزء من حديد مشرشر عز قطر ٢٢ مم والموردة بمعرفتم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة إليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.319	0.206	0.88	<0.001	0.003	0.073	0.007	0.045	0.197	0.002	98.186

المشرف

أ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية




نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشريش)


- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الاستشارى: مكتب ستس للاستشارات الهندسية
- الشركة المنفذة: شركة الاسكندرية للانشاءات (طلعت مصطفى)
- المشروع: كوبرى 3 مطار العلمين
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : EZ- AL
- توريد العينات: 2023-6-20

• نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي Kg	الثنى على البارد	ملاحظات
1	25	490.87	263.83	537	346.83	707	1.31	15.2	3.787	مكرر	-----
2	25	490.87	261.60	533	347.48	708	1.33	16.0	3.789		
3	25	490.87	264.12	538	348.32	710	1.32	16.0	3.790		

- تم توريد العينات بمعرقه العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.


مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السماوى



تحريرا في : 2023-6-25

رقم التقريرين
٢٥٨ / ٢٥٢



تاريخ التقرير : ٢٠٢٣/٦/٢٢
الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
الإستشاري : مكتب سنس للإستشارات الهندسية.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
المشروع : كوبري مطار العلمين ٣.
العينات : جزء من حديد مشرشر عز قطر ٥ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.294	0.188	0.90	<0.001	<0.001	0.039	0.005	0.041	0.178	0.002	98.275

المشرف

أ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشترش)

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى: مكتب سنس للاستشارات الهندسية

- الشركة المنفذة: شركة الاسكندرية للانشاءات (طلعت مصطفى)

- المشروع: كوبرى 3 مطار العلمين

- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: HADIDNA

توريد العينات: 2023-6-20

• نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمى (mm)	مساحة المقطع الاسمى (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي Kg	الشى على البارد	ملاحظات
1	32	804.25	450.20	560	584.75	727	1.30	21.3	6.211		
2	32	804.25	470.78	585	611.90	761	1.30	18.1	6.331		
3	32	804.25	449.38	559	585.13	728	1.30	21.3	6.246		

• تم توريد العينات بمعرقه العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلماوى

تحريرا في : 2023-6-25

رقم التقريرين

٢٥٢٩ / ٢٥٢٨



تاريخ التقرير : ٢٠٢٣/٦/٢٢
الجهة الطالبة : شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
الاستشاري : مكتب سنن للإستشارات الهندسية.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري.
المشروع : كوبري مطار العلمين ٣.
العينات : جزء من حديد مشرشر حديدنا قطر ٣٢ مم والموردة بمعرفتمك للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسئولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.325	0.259	1.42	<0.001	<0.001	0.018	<0.002	<0.002	0.007	0.003	97.934

المشرف

إ.د/ محمد عبد المنعم ضحا

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية

الشركة المنفذة

شركة الإسكندرية للإنشاءات



الاستشاري العام

ستس للاستشارات الهندسية



الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري



مشروع إنشاء كوبري (3) مطار العلمين

طلب إختبار

11

رقم طلب الاستلام :

19/07/2023

تاريخ تقديم طلب الاستلام :

اعتماد إختبارخازوق 144 محور A2R

الأعمال

مدير الجودة

عنه / م. محمد العربي مصطفى

ملاحظات الإستشاري

مقبول

a

مقبول بملاحظة

B

مرفوض

C

يما ع ش هـ الم ص ر ح س ع

م/ الإستشاري المالك

مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

Supervision

الاسم : م/

التوقيع :

شمال أفريقيا
NORTH AFRICA

ستس
SETS

مدير الجودة الاستشاري

مكتب (ستس للاستشارات الهندسية)

الاسم : م/

التوقيع :

