



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع "أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر/ أبوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) قطاع من كم ٣٥٠+٢٣٦ إلى كم ٣٥٠+٢٤٢ بطول ٦ كم بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة :- شركة المراسى للمقاولات العمومية
- العقد رقم ١٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ .
- تاريخ النھو المقرر: ٢٠٢٤/٠٤/٢٢ .
- قيمة العقد الاصلي : ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (عشرون مليون جنية).

مبررات المنطقة بتعديل مقايسة الأعمال


- ورد إلينا خطاب إستشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقايسة المعدلة رقم "١" بنفس قيمة أمر الإسناد، وذلك لإختلاف الأسعار المدرجة بالمفاوضة المعتمدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ وبناء عليه تم تعديل الأسعار.

الرأي

ترى المنطقة الموافقة على تعديل الكميات طبقا لما ورد من استشاري المشروع.
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



سج

دع

تتبعيداً في : ٢٠٢٣/١٢/١٢
مرفقات:

- خطاب الاستشاري
- مقايسة محلة (١)
- محضر استلام موقع



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة (١)




الهيئة القومية للإسكان



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوبسميل)

القطاع الثاني (بني مزار / منقلاط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تتخذ شركة / المراسي للمقاولات العمومية من محطة ٢٣٦+٣٥٠ الي ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
أعمال الإنشاء والتطوير					
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	١٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التلئذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠
3	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الإيقط قطر الشجرة عن ٢٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	١٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥٠٠,٠٠
4	بالعدد إزالة أشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	١,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
أعمال الحفر					
5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالته (٩٥%) من الكثافة الجالته القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التلئذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٣,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠
5-1	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٩٩٩٩,٠٠	٠,٦٠	٥٩٩٩,٤٠
6	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالته (٩٥%) من الكثافة الجالته القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التلئذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٦,٠٠	٧٨٠٠٠٠,٠٠
6-1	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٠٤٩٩,٠٠	٠,٧٠	٧٣٤٩,٣٠
7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالته (٩٥%) من الكثافة الجالته القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التلئذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التلئذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٣١,٥٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠
7-1	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٨٠	٢٤٠٠٠,٠٠



عمال انشاء الحضر الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٢٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تتفقد شركة / المراسي المقاولات العمومية من محطة ٢٣٦+٣٥٠ إلى ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
8	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	٣م			
8-1	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢		١,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠
8-2	علاوة ١,٦ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/١.		١,٠٠	١,٦٠	١,٦٠
8-3	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢		١,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
8-4	علاوة ١,٩ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/١.		١,٠٠	١,٩٠	١,٩٠
8-5	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢		١,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠
8-6	علاوة ٢,٢ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/١.		١,٠٠	٢,٢٠	٢,٢٠
8-7	علاوة لكل زيادة ف الاحداث مقدارها ١٠٠ كجم / سم ^٢ وذلك للكميات المنقذة.		١,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠
8-8	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم / سم ^٢ لكل متر مكعب ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/١م		١,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠
9	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السلو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل اترية الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زياده وتصحيح ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	٣م	١,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠
9-1	علاوة زيادة سورل ١ جنيه / م ^٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/١م	٣م	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
9-2	نفس البند ٩ ولكن للكميات المنقذة بعد يناير ٢٠٢٣		١,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠
9-3	علاوة ٢ جنيه/م ^٣ في حالة توريد اترية لغرفها على طبقه السلو لاحتوائه تحرك المعدات وذلك في حاله الارض الغير ثابتة.		١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠
	اصال الردم: Embankment				
10	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه و بمسك لا يزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يصيب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او التقصان,تصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختيارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجبة.	٣م	٢٦,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠
10-1	علاوة زيادة السورل ١,٦ جنيه / م ^٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/١	٣م	٢٦,٠٠٠,٠٠	١,٦٠	٤١٦,٠٠٠,٠٠
10-2	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٣م	١,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠
10-3	كارتة توريد اترية	٣م	١,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠
10-4	قيمة المواد المحجبة للاتربة	٣م	١,٠٠	٤٤,٨٠	٤٤,٨٠
11	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسلك ٢٥ سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عسق الحفر أو الردم + ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر والبند يشمل عمل الاختيارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٤٩٦,٠٠	٦,٠٠	٥٦٩٦٦,٠٠

[illegible]



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة (١)



الهيئة العامة للإستشارات
EL-Maracy



أعمال إنشاء الحصر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمط)

القطاع الثاني (بني مزار / متفوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٢٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تتفيذ شركة / المراسي للمقاولات العمومية من محطة ٢٣٦+٣٥٠ الي ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦ كم

رقم البند	بيان الأصناف	الوحدة	كمية	سعر الفدان	الاجمالي
	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوج التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالعمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه ابتداءً من ٢,٠٢٣ / ٥ / ٤. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	م³	٤٣٨٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٥٦٩٤٠٠,٠٠
12-1	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / م³ ابتداءً من ٢,٠٢٣ / ٥ / ٤	م³	٤٣٨٠,٠٠	١,٨٠	٧٨٨٤,٠٠
12-2	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	م³	٤٣٨٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٤٥٥٥٢,٠٠
12-3	كثافة توريد أساس	م³	٤٣٨٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٠٩٥٠٠,٠٠
12-4	قيمة المواد المحجيرة لطبقة subgrade	م³	٤٣٨٠,٠٠	١١٢,٠٠	٤٩٠٥٦,٠٠
	طبقات الأساس Subballast				
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوج التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالعمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه ابتداءً من ٢,٠٢٣ / ٥ / ٤. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	م³	١,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠
13-1	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / م³ ابتداءً من ٢,٠٢٣ / ٥ / ٤	م³	١,٠٠	١,٨٠	١,٨٠
13-2	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	م³	١,٠٠	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠
13-3	كثافة توريد أساس	م³	١,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
13-4	قيمة المواد المحجيرة لطبقة subballast	م³	١,٠٠	١١٩,٠٠	١١٩,٠٠

مهندس الاستشارات الهندسية - المهندس أحمد محمد
التصديق
٢٠٢٣/٥/٤
١١٠٢٣





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة (١)



الهيئة القومية للإعطاء



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبلر)

القطاع الثاني (بني مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم
تتخذ شركة / المراسي للمقاولات العمومية من محطة ٢٣١+٣٥٠ الي محطة ٢٤٢+٣٥٠ بطول ١١ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلة	الإجمالي
	الطلاقات الخرسانية / الوصف الخرسانى				
14	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت منترج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيبر هسيكا) على أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشاري) والبند يشمل تجهيز وإستعداد ملئسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنظيبي السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف _ يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠متر رأسى على أن تضال لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).	٢م	١,٠٠	١٣٣,٠٠	١٣٣,٠٠
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانته عادية لتقليذ قنعه سفليه وعلويه للأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت منترج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيبر هسيكا) على أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد ملئسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتنظيبي السطح والتقليذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١,٠٠	٢٦٨٥,٠٠	٢٦٨٥,٠٠
- يتم احتساب سعر الاسمنت فى بنود الخرسانة طبقا لسعر القائمة المرحدة ٢٠٢٣ على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.					
عشرون مليون جنيها مصريا فقط لا غير					

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(بني سويف)
السيد المهندس / طارق الجزار
التوقيع

مدير عام المشروع
المهندس / محمد شحات
التوقيع

مهندس الهيئة
المهندس / مصطفى محمد حسن
التوقيع

مهندس الشركة المنفذ
المهندس / محمد مصطفى
التوقيع

المراسي
EL-Maracy
المراسي للمقاولات العمومية
٢٠٢٣/٠٧/٢٠
١١١٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بنى سويف



تقرير رقم (٢٦٧)
تحريرا فى ٢٠٢٢/١١/١٣

المشروع : انشاء القطار السريع (اكتوبر - اسوان)
شركة : المراسى للمقاولات

السيد المهندس / مدير شركة المراسى للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد


نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٥ عينة اترية
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة م / مصطفى عبدالحاميد
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٢/١١/١٣

مرقات

عدد

(١)



مهندس /

المسئلة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARULT)



تقرير رقم /
تحريرا فى ٢٢/١١/١٣


المشروع : انشاء القطار السريع (اكٲوبر - اسوان)
شركة : المراسى للمقاولات
نوع العينة : عدد ٥ عينة اتربة رملية حصوية
الاختبار : التدرج اللدونة / نسبة تحمل كاليفورنيا

أحضرت العينة بمعرفة م / مصطفى عبدالحميد
تنبیه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٢٤١.٣٠٠	ك ٢٣٩.٩١٠	ك ٢٣٧.٧٨٠	محجر الشرقى ك ٢٣٦.٨٠٠	المحجر الغربى ك ٢٣٦.٨٠٠
سعة المنخل					
"٢	١٠٠	٩٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٦	٨٠	٩٧	١٠٠	٩٩
"١	٩١	٦٠	٩٢	٨٦	٨٦
"٤/٣	٨٥	٤٨	٨٦	٧٥	٧٩
"٨/٣	٧١	٣٣	٨٣	٦٨	٦٨
رقم ٤	٦٤	٢٧	٦٧	٥١	٦١
رقم ١٠	٤٩	٢١	٥٢	٤٧	٥٨
رقم ٤٠	٢١	١٣	٣٣	٣٣	٣٣
رقم ٢٠٠	١٦	٧.٤٤	١٨	٢١	٢٦
حد السيولة	----	----	----	----	----
حد اللدونة	عديمه	عديمه	عديمه	عديمه	عديمه
مجال اللدونة	----	----	----	----	----
تصنيف التربة	أ-١١	أ-١١	أ-١١ ب	أ-١١	أ-١١ ب
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	١.٩٩	١.٩٩	١.٩٧	٢.٠٣	٢.٠٨
نسبة المياه الملائمة %	٧	٦	٦	٦	٧
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٣٦	٢٨	٢٥	٣٣	٣٠
نسبة الانتفاخ %	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر

١١/١٣

لجنة صنف



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطيه

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطيه للاستخدام فى طبقات الردم .

مصدر العينة : عينة المحجر الغربى عند المحطة ٢٣٦+٧٦٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر - ابوسمبل) .

المستودع : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / اسلام السيد الشبراوى عن جهاز الاشراف الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة زلطيه .

وقد تم عمل الاختبارات الاتيه : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤-

اختبار بروكتور المعدل ٥- ال C B R

مقابلة : شركة المراسى للمقاولات العمومية

الرقم المرجعى : ٩٢٠٦٦٦٦٨٠٨

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥	٢	١.٥	١.٠	٤/٣	٤ #	١٠ #	٤٠ #	٢٠٠ #
النسبة الماره %	٩٤	٨٧	٧٧	٦٢	٥٣	٣٧	٣٠	٢٠	٧.٠

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢٢ %
٢	حد اللدونة	١٦ %
٣	مجال اللدونه	٦.٠ %
٤	المواد العضويه	لا يوجد

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعويضها

٤ - اختبار الدمك (بروكتور المعدل)

لتحديد أقصى كثافة جافه ونسبة المياه الاصوليه ($\gamma_d \max$ & OMC) تم عمل تجارب الدمك على عينه من التربه باستخدام جهاز بروكتور القياسى وكانت النتائج كالتالى :

الاختبار	النتائج
أقصى كثافته جافه $\gamma_d \max$	٢,١٨ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٤.٧٥ %

٥ - اختبار ال CBR

لتعين قيم ال CBR للعينه تم عمل الاختبار فى الحاله العاديه بدون غمر وكذلك تم عمل الاختبار لعيته مغموره لمدة ٤ ايام وكانت النتائج كالتالى :

نتائج اختبار CBR المغمور

قيمة CBR المغموره	٦١ %	لا تقل عن ٢٠ %
نسبة الانتفاش	-	غير قابله للانتفاش

هـ تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

مشرف المعمل

د/ حمدي بديع


د/ حمدي بديع

فنى المعمل


أ/ محمد حمدي

أ/ محمد حمدي

يعتمد ،،،



مركز الاستشارات الهندسية



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعيرها

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل)

لتحديد أقصى كثافة جافه ونسبة المياه الاصوليه ($\gamma_d \max$ & OMC) تم عمل تجارب الدمك على عينه من التربه باستخدام جهاز بروكتور القياسى وكانت النتائج كالتالى :

النتائج	الاختبار
٢,١٨ جم / سم ^٣	أقصى كثافة جافه $\gamma_d \max$
٤.٧٥ %	نسبة المياه الاصوليه OMC

٥- اختبار ال CBR

لتعين قيم ال CBR للعينه تم عمل الاختبار فى الحاله العاديه بدون غمر وكذلك تم عمل الاختبار لعينه مغمره لمدة ٤ ايام وكانت النتائج كالتالى :

نتائج اختبار CBR المغمر

قيمة CBR المغمره	٦٦ %	لا تقل عن ٢٠ %
نسبة الانتفاش	-	غير قابله للانتفاش

تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

مشرقا المعمل

فنى المعمل

د/ حمدى بدويح

د/ محمد حمدى

مركز الاستشارات الهندسية

يحتسب



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطيه

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطيه للاستخدام فى طبقات الردم .

مصدر العينة : عينة المحجر الغربى عند المحطة ٢٣٦+٧٦٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر - ابوسمبل) .

المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / اسلام السيد الشبراوى عن جهاز الاشراف الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة زلطيه .

وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل ٥- ال C B R

مقابلة : شركة المراسى للمقاولات العمومية

الرقم المرجعى : ٩٢٠٦٦٦٦٨٠٨

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥	٢	١.٥	١.٠	٤/٣	٤ #	١٠ #	٤٠ #	٢٠٠ #
النسبة الماره %	٩٤	٨٧	٧٧	٦٢	٥٣	٣٧	٣٠	٢٠	٧.٠

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢٢ %
٢	حد اللدونة	١٦ %
٣	مجال اللدونه	٦.٠ %
٤	المواد العضويه	لا يوجد

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه

A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطيه (عينة رقم ١)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطيه للاستخدام فى طبقات الردم .

مصدر العينة : مشون عند المحطة ٢٣٦+٨٦٠ (القريب - Right)

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر - ابوسمبل) .

المسؤول : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / عبدالرحمن نجيب عن جهاز الاشراف الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة -- جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة زلطيه .

وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المخل ٥- ال CBR

مقابلة : شركة المراسى للمقاولات العمومية *** تم توريد العينة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢

الرقم المرجعي : ٩٤١١٩٥٦٩٢

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٢.٥	٢	١.٥	١.٠	٤/٣	٤ #	١٠ #	٤٠ #	٢٠٠ #
النسبة المارة %	٩١	٨١	٥٧	٤٠	٣٨	٣٢	٢٩	٢٠	١١.٠

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج
١	حد السيولة	٢٥ %
٢	حد اللدونة	٢٠ %
٣	مجال اللدونة	٥.٠ %
٤	المواد العضوية	لا يوجد

٣- **التصنيف :** تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتر (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه

A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية

رسالة الكلية : نلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما نلتزم بالتشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يحكم البيئة والتطور التكنولوجى .



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية للتنمية البيئة وتعبيرها

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل)

لتحديد أقصى كثافة جافه ونسبة المياه الاصوليه ($\gamma_d \max$ & OMC) تم عمل تجارب الدمك على عينه من التربه باستخدام جهاز بروكتور القياسي وكانت النتائج كالتالى :

الاختبار	النتائج
أقصى كثافة جافه $\gamma_d \max$	٢,١١ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥.٦٠ %

٥- اختبار ال CBR

لتعين قيم ال CBR للعينه تم عمل الاختبار فى الحاله العاديه بدون غمر وكذلك تم عمل الاختبار لعينه مغمره لمدة ٤ ايام وكانت النتائج كالتالى :

نتائج اختبار CBR المغمر

قيمة CBR المغمره	% ٣٣	لا تقل عن ٢٠ %
نسبة الانتفاش	-	غير قابله للانتفاش

تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالاسفلت


مشارف المسجل

د/ محمدى بديع

فنى المعدل

أ/ محمد حمدي

مركز الاستشارات الهندسية



استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / المراسي

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢٢٨+٥٠٠) عينة من قطاع

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود توفيق شمس (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠١٤٠٧٨٧٥٣

٢- م/ أحمد عبد الباقي عبد السلام (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠١٣٦٥٢٠٩٢

-تنبيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

-تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٧/١٨

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

١-التدرج الحبيبي

٢-حد السيولة واللدونة

٣-إختبار البروكتور

٤-إختبار CBR

٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	14.40%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	3.00%	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.17 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.00%	--
6	قيمة CBR المغمورة	39.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم.

يعتمد

مهندس العمل
م/ ٤١
التوقيع

فني العمل
م/ محمد
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: عينة من قطاع ST = 238+500	26/07/2023	التاريخ:
-----------------------------------	------------	----------

نتائج الاختيار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	894	894	10.27%	89.73%
63.5	2.5"	1296	2190	25.16%	74.84%
50.8	2"	1273	3463	39.78%	60.22%
37.5	1.5"	1685	5148	59.13%	40.87%
25	1"	36	5184	59.55%	40.45%
19	3/4"	30	5214	59.89%	40.11%
12.7	1/2"	173	5387	61.88%	38.12%
9.5	3/8"	124	5511	63.30%	36.70%
4.75	# 4	130	5641	64.79%	35.21%
	المر من منخل # 4	3065			35.21%
	وزن العينة الكلى	8706			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	31	31	67.0%	33.0%
0.425	# 40	79	110	72.5%	27.5%
0.075	# 200	186	296	85.6%	14.4%
السيولة و اللدونة		LL = 21.00 %			
		PL = 18.00 %			
		PI = 3.00 %			

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :

ملاحظات:

مهندس المختبر

فني المختبر

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.170	أقصى كثافة جافة
6.02	المياه الاصوليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب


رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10235.0	10471	10655	10608
وزن التربه الرطبه	4504.0	4740	4924	4877
الكثافه الرطبه	2.105	2.215	2.301	2.279

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	54.7	53.4	55.3	53.8	55.2	54.6	54.74	53.4
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	147.7	148.3	146.3	146.4	144.5	144.7	143	142.86
وزن المياه	2.3	1.7	3.7	3.6	5.5	5.3	7.0	7.1
وزن العينه جافه	93	94.9	91	92.6	89.3	90.1	88.26	89.46
المحتوى المائى %	2.5	1.8	4.1	3.9	6.2	5.9	7.9	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.0	6.0	8.0				
الكثافه الجافه	2.061	2.130	2.170	2.111				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
التوقيع

فنى المعمل
التوقيع


اختبار نسبة تسييل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	رقم الجفنه	2
وزن القالب (جم)	5289	وزن الجفنه	55.2
وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)	10100	وزن الجفنه + العينة رطبه جم	150
وزن العينة رطبه (جم)	4811	وزن الجفنه + العينة جافه جم	144.6
الكثافه الرطبه (جم/سم ³)	2.258	وزن الماء جم	5.4
أقصى كثافه جافه (جم/سم ³)	2.129	وزن العينة جافه جم	89.4
كثافه البرونكتور (جم/سم ³)	2.170	المعتري المائي %	6.0%
نسبة الدمك	98.1%		

نسبة الانتفاش	0.40%	غير قابله للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحلل كاليفورنيا

الاختراق بالمم	0.635	1.27	1.93	2.54	3.81	5.08	7.62
الاختراق بالبوصه	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
القراءه kg	71.0	198.0	315.0	428.0	621.0	796	1142.0
القراءه بالبارند	156.484	436.392	694.20	943.312	1368.684	1754.384	2516.968
الحمل IB/IN2	52.185	145.53	231.525	314.58	456.435	585.06	839.37



قيمه " C . B . R "	59.0%
--------------------	-------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع

مختبر
مهندس
مهندس

مختبر
مهندس
مهندس

مختبر
مهندس
مهندس

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /المراسي

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٣٨+٠.٢٠ (عينة مشون)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود الحيني. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٩٤٤٣٤٢

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٤

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) -- (بني مزار - منفلووط)


وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	6.00%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.173 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.4 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



احمد حبيب
المهندس

مهندس المعمل
م/ محمد عبد البا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28/10/2023	الموقع : ST 238+620	عينه مشون
-----------	------------	---------------------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	566	566	5.54%	94.46%
37.5	1.5"	1408	1974	19.32%	80.68%
25	1"	3066	5040	49.33%	50.67%
19	3/4"	1180	6220	60.88%	39.12%
12.7	1/2"	3363	2857	27.96%	72.04%
9.5	3/8"	297	3154	30.87%	69.13%
4.75	# 4	5489	8643	84.59%	15.41%
	المر من منخل # 4	1574			15.41%
	وزن العينة الكلي	10217			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	46	46	86.0%	14.0%
0.425	# 40	80	126	88.5%	11.5%
0.075	# 200	178	304	94.0%	6.0%

NP	السيولة و اللدونة
----	-------------------

A-1-a	التصنيف
-------	---------

ملاحظات :

احمد حبيب

المهندس

مهندس المعمل
د. محمد في محمد البنا

التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينه مشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:-	


أقصى كثافة جافه	2.173
المياه الاصويه	6.4

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140


رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9868.0	10410	10680	10490
وزن التربه الرطبه	4137.0	4679	4949	4759
الكثافه الرطبه	1.933	2.186	2.313	2.224

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	54.4	53.3	53.8	55	53.4	52.1	52.6	54
وزن الجفنه + العينة رطبه	*150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	148	147.3	145.4	146	143.8	144.5	142.8	141.9
وزن المياه	2.0	2.7	4.6	4.0	6.2	5.5	7.2	8.1
وزن العينة جافه	93.6	94	91.6	91	90.4	92.4	90.2	87.9
المحتوى المائى %	2.1	2.9	5.0	4.4	6.9	6.0	8.0	9.2
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.7	6.4	8.6				
الكثافه الجافه	1.886	2.088	2.173	2.048				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
أ/م. فهد محمد البنا
التوقيع

فني المعمل
أ/ احمد حمده
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
6	رقم الجفنة	2131	حجم القالب (سم ³)
25.3	وزن الجفنة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجفنة + العينة رطبة جم	10180	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.8	وزن الجفنة + العينة جافة جم	4891	وزن العينة رطبة (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.295	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
117.5	وزن العينة جافة جم	2.163	أقصى كثافة جافة (جم/سم ³)
6.1%	المحتوى المائي %	2.173	كثافة البرونكتور (جم/سم ³)
		99.5%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------


حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق باليوصه
1865.0	1189	960.0	659.0	468.0	310.0	37.0	القراءة kg
4110.46	2620.556	2115.84	1452.436	1031.472	683.24	81.548	القراءة بالباوند
1370.775	873.915	705.6	484.365	343.98	227.85	27.195	الحمل IB/IN2



58.3%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم غمر القالب في الماء لمدة ١٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



احمد حبيب
المهندس

مهندس المعمل
د. محمد البنا
التوقيع



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

ذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود الحيني. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٩٤٤٣٤٢.

تنبية: العينة مسؤولة من احضرها

سم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)


قد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

کتابت نتائج الاختبارات کالاتی :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	9.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.167 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	7.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	51.50%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



अस नर नर
अस नर

مهندس المعمول
م/ احمد طه محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28/10/2023	الموقع : ST 238+700	عينه مشون
-----------	------------	---------------------	-----------


نتائج الاختبار :-

رقم النخل (mm)	رقم النخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	215	215	1.91%	98.09%
37.5	1.5"	1923	2138	18.96%	81.04%
25	1"	2434	4572	40.55%	59.45%
19	3/4"	1233	5805	51.49%	48.51%
12.7	1/2"	2948	2857	25.34%	74.66%
9.5	3/8"	297	3154	27.98%	72.02%
4.75	# 4	5770	8924	79.16%	20.84%
	المر من منخل # 4	2350			20.84%
	وزن العينة الكلي	11274			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	56	56	81.5%	18.5%
0.425	# 40	84	140	85.0%	15.0%
0.075	# 200	131	271	90.5%	9.5%

NP	السيولة و اللدونة
----	-------------------

A-1-a	التصنيف
-------	---------

ملاحظات :



احمد محمد عطيه
مهندس

مهندس المعمول
د/ احمد محمد البيا
الترقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
6	رقم الجفنة	2131	حجم القالب (سم ³)
25.3	وزن الجفنة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجفنة + العينة رطبة جم	10180	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
141.5	وزن الجفنة + العينة جافة جم	4891	وزن العينة رطبة (جم)
8.5	وزن الماء جم	2.295	الكثافة الرطبة (جم / سم ³)
116.2	وزن العينة جافة جم	2.139	الكثافة الجافة (جم / سم ³)
7.3%	المحتوى المائي %	2.167	كثافة البرونكتور (جم / سم ³)
		98.7%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------


حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبيوصه
1282.0	1050	654.0	450.0	319.0	212.0	25.0	القراءة kg
2825.528	2314.2	1441.416	991.8	703.076	467.248	55.1	القراءة بالبارند
942.27	771.75	480.69	330.75	234.465	155.82	18.375	الحمل lb/in2



51.5%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة ١١ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



احمد حمدي

مهندس المعمل
د. محمد عبد الباق
التوقيع

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية



مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+260	أرض طبيعية	PLT	187.5	Ev2 ≥ 30
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+100		PLT	173.1	Ev2 ≥ 30
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+180		PLT	132.4	Ev2 ≥ 30
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+080		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+120		Sand cone	96.47%	Compaction ≥ 95%
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+180		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+240		Sand cone	98.59%	Compaction ≥ 95%
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+280		Sand cone	98.05%	Compaction ≥ 95%
27/03/2023	239+040	239+340	300	239+320		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+400	أرض طبيعية	PLT	118.4	Ev2 ≥ 30
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+520		PLT	80.4	Ev2 ≥ 30
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+600		PLT	84.9	Ev2 ≥ 30
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+360		Sand cone	97.3%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+410		Sand cone	97.0%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+460		Sand cone	98.9%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+510		Sand cone	99.4%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+560		Sand cone	99.8%	Compaction ≥ 95%
28/03/2023	239+340	239+700	360	239+610		Sand cone	99.9%	Compaction ≥ 95%
29/03/2023	239+700	239+800	100	239+760	أرض طبيعية	PLT	204.5	Ev2 ≥ 30
29/03/2023	239+700	239+800	100	239+720		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
29/03/2023	239+700	239+800	100	239+760		Sand cone	98.86%	Compaction ≥ 95%
30/03/2023	239+800	239+900	100	239+860	أرض طبيعية	PLT	136.4	Ev2 ≥ 30
30/03/2023	239+800	239+900	100	239+840		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
30/03/2023	239+800	239+900	100	239+880		Sand cone	97.26%	Compaction ≥ 95%
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+100	أرض طبيعية	PLT	150	Ev2 ≥ 30
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+180		PLT	125	Ev2 ≥ 30
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+080		Sand cone	96.71%	Compaction ≥ 95%
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+140		Sand cone	96.47%	Compaction ≥ 95%
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+180		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
05/04/2023	237+020	237+220	200	237+220		Sand cone	98.45%	Compaction ≥ 95%
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+280		PLT	205	Ev2 ≥ 30
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+310		PLT	250	Ev2 ≥ 30
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+400		PLT	155	Ev2 ≥ 30

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب



مكتب أ.د. حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+240	أرض طبيعية	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+300		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+360		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+420		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+220	237+470	250	237+460		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+520	أرض طبيعية	PLT	173	Ev2 $\geq$ 30
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+600		PLT	170	Ev2 $\geq$ 30
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+490		Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+540		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+580		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
26/07/2023	237+470	237+640	170	237+610		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
30/7/2023	236+780	236+840	60	236+800	-2	Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
30/7/2023	236+780	236+840	60	236+850		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
09/08/2023	236+780	236+920	140	236+800	-1.75	Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
09/08/2023	236+780	236+920	140	236+850		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
09/08/2023	236+780	236+920	140	236+900		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
13/08/2023	236+380	236+460	80	236+400	-0.75	Sand cone	96.7%	Compaction $\geq$ 95%
13/08/2023	236+380	236+460	80	236+420		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
13/08/2023	236+380	236+460	80	236+440		Sand cone	97.3%	Compaction $\geq$ 95%
13/08/2023	236+380	236+460	80	236+460		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+480	236+560	80	236+500	-0.25	Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+480	236+560	80	236+520		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+480	236+560	80	236+540		Sand cone	98.0%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+480	236+560	80	236+560		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+380	236+460	80	236+400	-0.5	Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+380	236+460	80	236+420		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+380	236+460	80	236+440		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+380	236+460	80	236+460		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+730	-1.5	PLT	167	Ev2 $\geq$ 40
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+780		PLT	155	Ev2 $\geq$ 40
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+830		PLT	184	Ev2 $\geq$ 40

أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني

م/ أحمد عزيز شريف المستشار المشروع



مكتب أ.د/حسن مهدي
للمستشارات الهندسية



مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منفوط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات البسيطة



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+900	-1.5	PLT	170	Ev2 ≥ 40
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+740		Sand cone	97.4%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+760		Sand cone	97.9%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+780		Sand cone	95.9%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+800		Sand cone	96.2%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+820		Sand cone	96.9%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+840		Sand cone	97.2%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+860		Sand cone	96.4%	Compaction ≥ 95%
15/08/2023	236+720	236+920	200	236+890		Sand cone	96.0%	Compaction ≥ 95%
20/08/2023	236+580	236+600	20	236+600	-0.75	Sand cone	96.1%	Compaction ≥ 95%
20/08/2023	236+620	236+700	80	236+640	-1	Sand cone	95.8%	Compaction ≥ 95%
20/08/2023	236+620	236+700	80	236+660		Sand cone	98.0%	Compaction ≥ 95%
20/08/2023	236+620	236+700	80	236+680		Sand cone	95.9%	Compaction ≥ 95%
20/08/2023	236+620	236+700	80	236+700		Sand cone	97.3%	Compaction ≥ 95%
21/08/2023	236+380	236+480	100	236+400	-0.25	Sand cone	97.8%	Compaction ≥ 95%
21/08/2023	236+380	236+480	100	236+420		Sand cone	96.3%	Compaction ≥ 95%
21/08/2023	236+380	236+480	100	236+440		Sand cone	97.3%	Compaction ≥ 95%
21/08/2023	236+380	236+480	100	236+460		Sand cone	95.5%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+740	-1.25	Sand cone	97.2%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+760		Sand cone	95.1%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+780		Sand cone	95.8%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+800		Sand cone	95.6%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+820		Sand cone	97.2%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+840		Sand cone	96.8%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+860		Sand cone	96.4%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+890		Sand cone	95.9%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+920		Sand cone	95.1%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+922		Sand cone	96.9%	Compaction ≥ 95%
27/08/2023	236+720	236+980	260	236+942		Sand cone	95.9%	Compaction ≥ 95%
07/09/2023	236+600	236+700	100	236+620	-0.75	Sand cone	97.6%	Compaction ≥ 95%
07/09/2023	236+600	236+700	100	236+640		Sand cone	96.50%	Compaction ≥ 95%
07/09/2023	236+600	236+700	100	236+660		Sand cone	95.20%	Compaction ≥ 95%
07/09/2023	236+600	236+700	100	236+680		Sand cone	96.60%	Compaction ≥ 95%


أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني، (بني مزار - منفلووط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+720	-1	Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+740		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+760		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+780		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+800		Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+820		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+840		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+870		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+900		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+902		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+922		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
09/09/2023	236+700	236+980	280	236+942		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
10/09/2023	236+580	236+700	120	236+600	-0.5	Sand cone	97.9%	Compaction $\geq$ 95%
10/09/2023	236+580	236+700	120	236+620		Sand cone	95.3	Compaction $\geq$ 95%
10/09/2023	236+580	236+700	120	236+640		Sand cone	95.8	Compaction $\geq$ 95%
10/09/2023	236+580	236+700	120	236+660		Sand cone	95.5	Compaction $\geq$ 95%
10/09/2023	236+580	236+700	120	236+680		Sand cone	96.2	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+720	0.75	Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+740		Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+760		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+780		Sand cone	98.0%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+800		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+820		Sand cone	98.5%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+840		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+870		Sand cone	95.2	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+890		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+910		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+930		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
23/09/2023	236+700	237+000	300	236+950		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
24/09/2023	238+500	238+640	140	238+520	-4.5	Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
24/09/2023	238+500	238+640	140	238+570		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
24/09/2023	238+500	238+640	140	238+620		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
26/09/2023	238+660	238+800	140	238+680	-4	Sand cone	97.3%	Compaction $\geq$ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب



مكتب أ.د/حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منقلاوط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية




التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
26/09/2023	238+660	238+800	140	238+730	-4	Sand cone	98.8%	Compaction $\geq$ 95%
26/09/2023	238+660	238+800	140	238+780		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+580	-0.25	Sand cone	98.0%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+600		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+620		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+640		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+660		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
02/10/2023	236+560	236+700	140	236+680		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+720		Sand cone	97.8%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+740		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+760	-0.5	Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+780		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+800		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+820		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+840		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+870		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+900		Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+902		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+922		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
10/10/2023	236+700	237+000	300	236+942		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
18/10/2023	238+660	238+860	200	238+680	-3.5	Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
18/10/2023	238+660	238+860	200	238+730		Sand cone	95.0%	Compaction $\geq$ 95%
18/10/2023	238+660	238+860	200	238+780		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
18/10/2023	238+660	238+860	200	238+830		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
19/10/2023	238+500	238+660	160	238+520	-4	Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
19/10/2023	238+500	238+660	160	238+670		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
19/10/2023	238+500	238+660	160	238+620		Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
19/10/2023	238+500	238+660	160	238+670		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
22/10/2023	238+860	239+080	220	238+880	-3	Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
22/10/2023	238+860	239+080	220	238+930		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
22/10/2023	238+860	239+080	220	238+980		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
22/10/2023	238+860	239+080	220	239+030		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
22/10/2023	238+860	239+080	220	239+080		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
23/10/2023	239+080	239+220	140	239+100	-2.5	Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
23/10/2023	239+080	239+220	140	239+150		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

مشروع إنشاء القطار الكهربائي
القطاع الثاني (بنى مزار - منقلاوط)
من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
23/10/2023	239+080	239+220	140	239+200	-2.5	Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
24/10/2023	239+220	239+400	180	239+240	-2	Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
24/10/2023	239+220	239+400	180	239+290		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
24/10/2023	239+220	239+400	180	239+340		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
24/10/2023	239+220	239+400	180	239+390		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	237+040	237+060	20	237+040	-1	Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+720	-0.25	Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+740		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+760		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+780		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+800		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+700	236+840	140	236+820		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+550	ferma	PLT	141	Ev2 $\geq$ 60
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+490		PLT	281	Ev2 $\geq$ 60
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+460		PLT	375	Ev2 $\geq$ 60
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+560		PLT	173	Ev2 $\geq$ 60
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+396		Sand cone	96.7%	Compaction $\geq$ 95%
05/10/2023	236+376	236+560	184	236+416		Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+436		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+456		Sand cone	97.1%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+476		Sand cone	96.7%	Compaction $\geq$ 95%
25/10/2023	236+376	236+560	184	236+496		Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
26/10/2023	239+400	239+500	100	239+420	-1.75	Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
26/10/2023	239+400	239+500	100	239+440		Sand cone	97.7	Compaction $\geq$ 95%
26/10/2023	239+400	239+500	100	239+460		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
26/10/2023	239+400	239+500	100	239+480		Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+880	-0.25	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+900		Sand cone	97.8%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+920		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+940		Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+960		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	236+980		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
29/10/2023	236+860	237+020	160	237+000		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	237+360	237+380	20	237+380	-2	Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

مشروع القطار السريع
د. هادي / حسن مهدي / حسن مهدي



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منفلوط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العيقة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
30/10/2023	237+040	237+060	20	237+060	-0.75	Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+700	ferma	PLT	170	Ev2 $\geq$ 60
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+680		PLT	257	Ev2 $\geq$ 60
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+630		PLT	176	Ev2 $\geq$ 60
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+580		PLT	150	Ev2 $\geq$ 60
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+580		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+600		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+620		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+640		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+660		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
30/10/2023	236+560	236+700	140	236+680		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
31/10/2023	239+080	239+220	140	239+200	-2	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
31/10/2023	239+080	239+220	140	239+150		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
31/10/2023	239+080	239+220	140	239+100		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
31/10/2023	237+300	237+320	20	237+320	-0.75	Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
01/11/2023	239+520	239+540	20	239+540	-2	Sand cone	97.1%	Compaction $\geq$ 95%
02/11/2023	238+500	238+660	160	238+660	-3.5	Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
02/11/2023	238+500	238+660	160	238+620		Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
02/11/2023	238+500	238+660	160	238+570		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
02/11/2023	238+500	238+660	160	238+520		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
05/11/2023	238+660	238+860	200	238+840	-3	Sand cone	97.3%	Compaction $\geq$ 95%
05/11/2023	238+660	238+860	200	238+780		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
05/11/2023	238+660	238+860	200	238+740		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
05/11/2023	238+660	238+860	200	238+680		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عازب

مشروع القطار الكهربائي
أ.د/ حسن مهدي
م/ احمد عازب



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - إسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) من الكم ٢٣٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم
تنفيذ : شركة المراسي للمقاولات العمومية



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+400	أرض طبيعية	PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+520		PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+580		PLT	90	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+660		PLT	104.7	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+740		PLT	118.4	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+880		PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+960		PLT	187.5	Ev2 ≥ 30
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+400		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+460		Sand cone	98.05%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+500		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+560		Sand cone	96.51%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+620		Sand cone	98.05%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+680		Sand cone	97.75%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+720		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+760		Sand cone	98.25%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+800		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+840		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+900		Sand cone	97.26%	Compaction ≥ 95%
11/02/2023	236+376	237+020	644	236+960		Sand cone	97.75%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+500	أرض طبيعية	PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+660		PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+780		PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+860		PLT	121.6	Ev2 ≥ 30
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+540		Sand cone	98.17%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+600		Sand cone	98.25%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+640		Sand cone	97.75%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+680		Sand cone	97.75%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+760		Sand cone	98.45%	Compaction ≥ 95%
21/03/2023	238+500	238+900	400	238+840		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
26/03/2023	238+900	239+040	140	238+960	أرض طبيعية	PLT	136.4	Ev2 ≥ 30
26/03/2023	238+900	239+040	140	238+940		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%
26/03/2023	238+900	239+040	140	238+980		Sand cone	97.26%	Compaction ≥ 95%
26/03/2023	238+900	239+040	140	239+020		Sand cone	97.33%	Compaction ≥ 95%

أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع
م/ خاتم مهران

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزت
مشروع القطار الكهربائي



تاریخ فهو الاعمال ۱۳/۴/۲۰۲۴

تاریخ استلام الموقع ۲۰۲۳/۸/۱۴

[illegible]

[Handwritten signature]




[Signature]

[illegible]

34

23



المرحلة	المرحلة ١	المرحلة ٢	المرحلة ٣	المرحلة ٤	المرحلة ٥	المرحلة ٦	المرحلة ٧	المرحلة ٨	المرحلة ٩	المرحلة ١٠	المرحلة ١١	المرحلة ١٢
١٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠											
١١	٩,٤٩٦,٠٠٠											
١٢	٤,٣٨٠,٠٠٠											

مشروع القطار الكهربائي السريع
أكتوبر - أبوسبل



مدير المشروع

