



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٣٤) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكييف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تتم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٥/٢٢

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاورة


م / مشيرة السيد







السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٣٤) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكييف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٥/٢٢

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره


م / مشيرة السيد







وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبرى المشاه)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤)

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٤

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
ب- أعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات				
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جسيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	٢م	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في اسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٠٠	٢٠٠,٠٠
ج- الاعمال الترابية				
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تحترضه ونزع مياه الرشع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣٠٠٠	٧٠٥,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد ورمد برمزال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرقه المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهر السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٩٠٠	٨٠٥,٠٠
١٦	بالمتر المكعب ردم بأنترية من ناتج الحفر والصالح للردم والتي يوافق عليها المهندس الاستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية... ونهر كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	٣م	٣٥٠	٤٦,٠٠
د- أعمال الخوازيق				
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخازوق والاعتماد من الاستشاري المشرف .	عدد	٤	٤,٠٠
هـ- أعمال الخرسانة العادية				
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكوبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م ^١ زلط و ٠,٥م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفنة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	٣م	٣٥٠	١٧٥,٠٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكويرى المشاه)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤)

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٤

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
و- أعمال الخرسانة المسلحة				
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كويرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ و الفئـة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئـة عمل القرم و الشدات و العبرات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاتف ... كما تشمل الفئـة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهـو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشارى _ مما جميـه بالمتر المكعب ..	م ^٣	٤٨٠	١٣٢,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا نقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشـر (و الفئـة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	م ^٣	٨٠	١٨,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وكويرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ و الفئـة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئـة عمل القرم و الشدات و العبرات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاتف ... كما تشمل الفئـة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهـو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشارى مما جميـه بالمتر المكعب.	م ^٣	٤٢٠	١٤٤,٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئـة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريـد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٨٠	٣٦,٠٠
ز- أعمال العزل والحماية				
٣٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من الببـتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٢٦٧٠	١١٢٥,٠٠
ح- الأعمال المعدنية للمحطة وكويرى المشاه				
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئـة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمه على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتربيط بالموقع والدهان بوجهين بريـم ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسـمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئـة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشـر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٧٥	٤٦,٥٠

مهندس الاستشارى



مهندس الشركة





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكويرى المشاه)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤)

قوائم الكميات للأعمال الاعتيادية جاري ٤

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
ط- أعمال تأمين الموقع				
٤٤	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيقية ولمبات الإنارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	شهر	١٢	٧,٠٠
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتثبيت والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٥٠	٥٤,٠٠
ي- أعمال المعالجة والصيانة				
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشجار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشجار بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	١٥٠	١٣,٠٠
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور فى الحوائط والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليفات الأعمال الكهروميكانيكية و الفنة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات ونقلها الى المقالب السوسمية مع الإلتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و الفنة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوه الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥٠	٥٠,٠٠
٦- المواسير العدايات (ITS)				
١-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتثبيت والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٢٥٠	١٥٠,٠٠
٢-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتثبيت والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٥٠٠	٥٠٨,٠٠
٣-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتثبيت والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	١٢٠٠	١١٣٠,٠٠

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة
الجولف وكويرى المشاه)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤)

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٤

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
<u>تشويبات إنشائية</u>				
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفتة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٨٠	٧٠,٠٠٠
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٢ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفتة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والترتيب. ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والترتيب بالموقع والدهان بوجهين برمس ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٧٥	٨٦,٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع النيوبرين الصناعي المصلح type C2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المباشر وتقدم كتالوجات هذه الركنز قبل التوريد.	عدد	١٦	١٦,٠٠٠
<u>تشويبات معيارية</u>				
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من إنتاج (سعودي بوند او بلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالشكل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الاالواح مكونه من طليقتين الومنيوم بسلك ١,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجيه والفتة تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنوعات و كل ما يلزم لنهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله بما جميعه	م٢	١٢٥٠	٨٥٠,٠٠٠
<u>تشويبات الحريرية</u>				
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لآعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من اكواع وتيبهات ومساليب وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقاً لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقاً لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمديد والدعامات مع عمل الأجرية والتعديلات بالسقف والحوائط والركائز الخرسانية أسفل الأكواع أو الوصلات وكذلك الحفر والردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسلك ٣٠ سم أسفل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الردم أعلى الراسم الطولى للماسورة بسلك ٣٠ سم على يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وعمل جميع ما يلزم لنهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف	م.ط	١١٠	١١٠,٠٠٠
١-٥	قطر ٤ بوصة			

مهندس الاستشارى



مهندس الشركة





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيـد : ٢٠٢٥/٠٤/ الدائرى ومحاوره (المكتب الفني)

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٤/

الموضوع : بشأن مشروع تنفيذ الأعمال المعمارية و الأنتشائية و الكهرباء و التكيف و الصحية و الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي.

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلي الأعمال الخاصة بمشروع تطوير و توسعة و رفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى و من بينها مشروع تنفيذ الأعمال (المعمارية - الأنتشائية - الكهرباء - التكيف - الصحية - الحريق) لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع بالطريق الدائري .

وبالإشارة إلى طلب شركة زي داك للمقاولات العمومية (الشركة المنفذه للمشروع) لمدة إضافية لأستكمال الأعمال المتبقية من المشروع المسند إليهم و قدرها "٦" أشهر.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل المذكرة المعروضة علي السيد اللواء المهندس/ رئيس مجلس الإدارة و المتضمنة موافقة سيادته علي منح الشركة المذكوره أعلاه مده إضافية و قدرها "أربعة أشهر" لأستكمال الأعمال المتبقية من المشروع لتنتهي فى (٢٠٢٥/٠٥/٢٨) دون فرض غرامات تأخير أو فوائد .

لذا يرجى التفضل بالإحاطة و التوجيه بما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،


تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٤/١٣

يعتمد ،،،

التوقيع)

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره




- المرفقات :

- أصل المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة .

- المختص :

- م/ محمود الشيخ موبايل (٠١٢٨٢٢٠٧٦٧٥) .



١٩٠٧ / رقم السجل
٢٠٢٤ / التاريخ
٤ / ١٩ / ٢٠٢٤ / التوقيع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيـد : 2025/2/ الدائري ومحاوره
التاريخ : 2025/2/

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكييف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أولاً : الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري عملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكييف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالعقد رقم 1434 / 2023 / 2024 بتاريخ 2024/04/21 لمدة (9) أشهر - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.
- تاريخ استلام الموقع: 2024/04/30.
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد: 2025/01/29.

ثانياً : الإجراءات :

- ورد كتاب الشركة المنفذة للمنطقة الرابعة عشر بتاريخ 2025/01/21 تطلب فيه مد مدة العملية لمدة (6) أشهر.
- بدراسة طلب الشركة المنفذة تبين تغيير الأسعار للخامات الأساسية (حديد تسليح - أسمنت - سولار.. الخ) وكذلك قطع غيار المعدات ونقص المعروض بالسوق مما أثر على الإمدادات لموقع العمل وبالتالي أحقية الشركة في إضافة مدة قدرها (6) أشهر للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (254) بتاريخ 2023/8/30 (مرفق) و المتضمن الموافقة على مد مدة تنفيذ العقود الجاري تنفيذها لمدة ستة أشهر.

ثالثاً : المطالب :

- ترى المنطقة الموافقة على مد المشروع لمدة (4) أشهر طبقاً للأسباب عاليه، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (254) بتاريخ 2023/08/30 دون فرض غرامات أو تأخير أو فوائد ليصبح 2025/05/28.

والامر مفوض لسيداتكم ،،،

التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

التوقيع ()

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

① نرى جواز المدة المقترحة بما استقر اليه الجانب الفني (التوقيع) (التوقيع)
- وفقاً لطلبنا - باستثناء الخسائر الإضافية المقررة من قبل
- الوزارة ببيئته حتى ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ في مراجعتنا
خامساً رأى السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات:

التوقيع ()
مهندس / محمد عبد الخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع ()
الموافق للموافقة على رأي إفتاوى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة :

وافق (٢٠٢٤) فاترى ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
⑤ وما استدلنا ذلك من منع المصلحة العامة على السيد
على عدم تحميل متابعي تأخير من جهة - لعدم توافر متطلبات
ذلك . (التوقيع)