



محضر استلام موقع

بخصوص مشروع الخطار الكهربائي السريع (الكتير ابرسميل) القطاع الثالث منفلوط / جرجا (١)

تتفيذ شركة حسابكو للمقاولات وتوريد مواد البناء في القطاع من ٢٦٩٩٠٠٠ الى ٢٧١٠٠٠ بطول ٢ كم

اشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٦٩) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكبارى وبين شركة حسابكو بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ لتنفيذ

المشروع عالية فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٠ لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

١- السيد المهندس / احمد مير كمال (مدير المشروع) الهيئة العامة للطرق والكبارى - (المنطقة السابعة)

٢- السيد المهندس / عطا زائد عطا (مهندس الهيئة) الهيئة العامة للطرق والكبارى - (المنطقة السابعة)

٣- السيد المهندس / عمار اسماعيل الشحات (مدير المشروع) مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

٤- السيد المهندس / حسن جابر حسن (مدير المشروع) مكتب الدولية للمساحة والخرائط

٥- السيد الاستاذ / احمد حسن محمود (مدير الشركة) الشركة المنفذة حسابكو للمقاولات وتوريد مواد البناء

قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية عالية ووجدت اللجنة انه لا توجد اى عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ و عليه يعتبر تاريخ

٢٠٢٣/٧/١٠ هو تاريخ استلام موقع المشروع عليه .

وهذا محضر منا بذلك ...

توقيع اللجنة :-


5-

4-

3-

2-

1-




يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس

م/ مصطفى على مسعود



CROSS SECT. AREA = 100 CM²
VOLUME : 1000 CM³

DATE TESTED : 05-10-2023

AGE 1 DAY

[illegible]


ملف مكتب الاستشارات
على اسم المهندس / حسن
الرائد
للإستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر / أهرام)
الطابق الثالث - في مساحه من منظومه حتى جـ

مهندس الاستشاري

خسرو مختص

مهندس الشركة

مهندس الشركة

[illegible]

مهندس الاستشاري

[illegible]

تقرير رقم (67) بتاريخ 2023 / 2 / 7
مشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلووط / جرجا

العينات مسئولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / احمد جمعه
لجهة المشرفة: المنطقة السابعة
لشركة المنفذة: حسيانكو للمقاولات العامة
نم ونوع العينات:

1- عينة رقم 225 عدد (18) مكعب صخر عند الكم من 369.960 الي كم 370.600 كود (S)
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

ع.ر 225	الابعاد	الكثافة (كجم/سم3)	الاجهاد (كجم/سم2)		الابعاد	الكثافة (كجم/سم3)	الاجهاد (كجم/سم2)
كعب رقم 13	9*9*9	2.564	420	مكعب رقم 22	9*9*9	2.555	313
كعب رقم 14	8*8*8	2.636	680	مكعب رقم 23	9*9*9	2.582	257
كعب رقم 15	8.5*8.5*8.5	2.649	160	مكعب رقم 24	9*9*9	2.473	385
كعب رقم 16	9*9*9	2.470	391	مكعب رقم 25	9*9*9	2.474	462
كعب رقم 17	9*9*9	2.377	433	مكعب رقم 26	9*9*9	2.821	775
كعب رقم 18	9*9*9	2.193	307	مكعب رقم 27	9*9*9	2.865	790
كعب رقم 19	9*9*9	2.786	600	مكعب رقم 28	9*9*9	2.733	451
كعب رقم 20	9*9*9	2.183	135	مكعب رقم 29	9*9*9	2.545	634
كعب رقم 21	9*9*9	2.611	355	مكعب رقم 30	9*9*9	2.568	387

تقرير رقم: 2023/2/7

مدير عامل المنطقة

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مسعود)



(مصطفى محمد امين)



PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٢٢٤+٨٠٠ الى ٢٤٨٠+٠٠٠ كم	Date.	15/07/2023
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	Ref.	SMF-
CONTRACTOR	شركه حسيانكو للمقاولات وتوريد مواد البناء	No.	
LOCATION	عينات رقم (١) st 369+400 to 369+520 and st 369+260 to 369+340		

CYLINDER DIMENSION	CROSS SECT. AREA =	100
LENGTH = 10	VOLUME =	1000
WIDTH = 10		
HEIGHT = 10		
DATE CAST : 13/07/2023		
DATE TESTED : 15/07/2023	AGE 1 DAYS	

SAMPLE NO.	LOCATION	WEIGHT (Gram)	DENSITY (g/cm ³)	LOAD (KN)	STRENGTH (kg cm ²)	AVG
H1	<p>old station</p> <p>st 369+400 to 369+520 and st 369+260 to 369+340</p> <p>+ new station</p> <p>- 369+320 → 369+400</p> <p>- 369+460 → 369+580</p>	2690.0	2.690	366.0	373.0	403.8
H2		2740.0	2.740	326.9	333.1	
H5		2690.0	2.690	294.8	300.4	
H3		2820.0	2.820	348.7	355.3	
H4		2615.0	2.615	505.4	515.0	
H5		2595.0	2.595	482.8	491.9	
H6		2420.0	2.420	449.1	457.7	
Avg. Cylinder Strength						403.8





التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)



PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 إلى 480+000 كم	DATE	15-11-23
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسياتكو للمقاولات	على منسوب	
SOURCE	عينة من المشون 066+371-----370+066	DATE TESTED	15-11-23

تدرج المواد الغليظة:											
جدول التصنيف	جم	39800.00		وزن العينة		1	1.5	2	2.5	3	رقم أو سعة المنخل
تصنيف التربة	المار	رقم 4	8/3	2/1	4/3						المحجوز على كل منخل
A-1-a											
		19800	15400	10945	8930	6290	3429	1045	653	0	المحجوز المتجمع
		49.7	38.7	27.5	22.4	15.8	8.6	2.6	1.6	0.0	% للمحجوز
		50.3	61.3	72.5	77.6	84.2	91.4	97.4	98.4	100.0	% للمار

تدرج المواد الناعمة:											
جم	500.00		وزن العينة								رقم أو سعة المنخل
								200	40	10	
								378.00	278.00	98.00	المحجوز المتجمع
								75.60	55.60	19.60	% للمحجوز
								24.40	44.40	80.40	% للمار

التدرج العام:												
رقم أو سعة المنخل (بوص)	3	2.5	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
رقم أو سعة المنخل (مم)	75.0	63.0	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
% للمار	100.0	98.4	97.4	91.4	84.2	77.6	72.5	61.3	50.3	40.40	22.31	12.26

حد السيولة	25.30
مجال اللدونة	4.20



MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS

CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
Project: مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 334+800 إلى 480+000 كم
CONTRACTOR: شركه حسيانكو للقاولات العامة


SAMPLE NO. TESTED BY:
MATERIAL: DATE TESTED: 15-11-23 Location: 370+066---371+066
REF.

MOISTURE CONTENT

CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4		
A	MASS WET SOIL & TARE , gms.	217.0	322.9	177.0	442.0		
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	213.0	311.0	168.6	414.5		
C	TARE MASS gms.	31.3	28.6	29.0	90.0		
D	MASS OF WATER gms. A-B	4.0	11.9	8.4	27.5		
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	181.7	282.4	139.6	324.5		
F	MOISTURE CONTENT % $\frac{D}{E} \times 100$	2.201	4.214	6.017	8.475		

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4		
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	9109	9760	10234	10090		
H	MASS OF MOLD gms.	5400	5400	5400	5400		
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	3709	4360	4834	4690		
J	VOLUME OF MOLD cm ³	2124	2124	2124	2124		
K	WET DENSITY g/cm ³ $\frac{I}{J}$	1.746	2.053	2.276	2.208		
L	DRY DENSITY g/cm ³ $\frac{K}{100 + F} \times 100$	1.709	1.970	2.147	2.036		



الرائد
للإستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر / أروميد)
القطاع الثالث - لمس مساهله من متفولوجه حتى ٨٠٠

حسيانكو للتقاولات والتوريدات
حسب ما في كتيبي عليه التوقيع
ل.ب. ١١٥٢٦٦
٢٩٨ - ٥٠٧



PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 كم الي 480+000 كم
CONSULTANT	مكتب الراشد للاستشارات الهندسيه
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة
Location	370+066-----371+066
Date	20-10-23

California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO T 193


Activity:- Earthwork

Description :-	
Sampling date:-	15-11-23
Testing date:-	19-11-23

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	370+066—371+066
Source:-	

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (kg)	45.0	121.0	203.0	298.0	376.0	456.0	521.0	578.0	645.0	713.0




CBR Value (0.1 Inch) =	21.9 %
CBR Value (0.2 inch) =	28.3 %

Acceptance criteria:-

Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-





التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)



PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 إلى 480+000 كم	DATE	25-10-23
CONSUITANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات	على منسوب	
SOURCE	عينة من المشون 369+000 : 371+000 قطاع حسيانكو	DATE TESTED	25-10-23

جدول التصنيف	جم	15170.00	وزن العينة	تدرج المواد الفلطة:							رقم أو سعة المنخل
تصنيف التربة	المار	رقم 4	8/3	2/1	4/3	1	1.5	2	2.5	3	
A-1-a											المعجوز على كل منخل
		10600	9030	8000	6070	4220	2360	1180	0	0	المعجوز المتجمع
		69.9	59.5	52.7	40.0	27.8	15.6	7.8	0.0	0.0	% للمعجوز
		30.1	40.5	47.3	60.0	72.2	84.4	92.2	100.0	100.0	% للمار

تدرج المواد الناعمة:										
جم	500.00		وزن العينة				200	40	10	رقم أو سعة المنخل
							312.00	140.00	70.00	المحجوز المتجمع
							62.40	28.00	14.00	% للمحجوز
							37.60	72.00	86.00	% للمار

رقم 200	رقم 40	رقم 10	رقم 4	8/3	2/1	4/3	1	1.5	2	2.5	3	رقم أو سعة المنخل (بوص)
0.075	0.425	2.00	4.75	9.5	12.5	19.0	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	رقم أو سعة المنخل (مم)
11.33	21.69	25.91	30.1	40.5	47.3	60.0	72.2	84.4	92.2	100.0	100.0	% للمار

23.00	حد السيولة
5.83	مجال اللدونة



MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS

CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
Project: مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 334+800 كم الي 480+000 كم
CONTRACTOR: شركة حسيبانكو للقاولات العامة


SAMPLE NO. TESTED BY:
MATERIAL: DATE TESTED: 25-10-23 Location: عينة من المشون 369+000
REF. 000+371 قطاع حسيبانكو

MOISTURE CONTENT

CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5
A	MASS WET SOIL & TARE, gms.	423.8	322.9	278.0	442.0	411.9
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	416.6	313.0	266.6	414.5	381.2
C	TARE MASS gms.	90.0	80.0	90.0	90.0	80.0
D	MASS OF WATER gms. A-B	7.2	9.9	11.4	27.5	30.7
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	326.6	233.0	176.6	324.5	301.2
F	MOISTURE CONTENT % $D/E \times 100$	2.205	4.249	6.455	8.475	10.193

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4	5
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	9434	9856	10221	10470	10070
H	MASS OF MOLD gms.	5400	5400	5400	5400	5400
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	4034	4456	4821	5070	4670
J	VOLUME OF MOLD cm^3	2124	2124	2124	2124	2124
K	WET DENSITY g/cm^3 I/J	1.899	2.098	2.270	2.387	2.199
L	DRY DENSITY g/cm^3 $\frac{K}{100 + F} \times 100$	1.858	2.012	2.132	2.201	1.995



الرائد
للإستشارات الهندسية
القاهرة - مصر (6 أكتوبر / أبو سمبل)
شارع - في وسطه من منظرة حشر حرج

حسيبانكو للقاولات العامة
حسيبانكو للقاولات العامة
ب. ب. ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٠٠٥



PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 إلى 480+000 كم
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة
Location	عينة من المشون 369+000 : 371+000 قطاع حسيانكو
Date	26-10-23

California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO T 193


Activity:- Earthwork

Description :-	عينة من المشون 369+000 : 371+000 قطاع حسيانكو
Sampling date:-	26-10-23
Testing date:-	29-10-23

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	من المشون
Source:-	تم أخذ العينة بمعرفة م / محمود فتحي

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (ib)	66.6	134.0	217.7	309.0	411.8	518.0	604.0	721.9	815.0	897.0





C B R Value (0.1 inch) =	22.7 %
C B R Value (0.2 inch) =	35.4 %

Acceptance criteria:-

Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-



مشروع : القطار السريع القطاع الثالث
كم 369.000 الي كم 371.000

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط

ملف رقم ٢١ ١٦١ ١٠

د المهندس / مدير شركة حسيانكو للمقاولات العامة

تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج عينة اتربة من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2023/4/9

(I) تقرير معمل

مدير المعامل

م / مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (219) بتاريخ 2023 / 4/9
مشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلوط / جرجا (كم 369.00 الى كم 371.00)

العينات مسئولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

ت. العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد ابراهيم

ة المشرفة: المنطقة السابعة

كة المنفذة: حسيانكو للمقاولات العامة

نوع العينات:

1- عينة رقم 707 اترية ردم

رب التي أجريت:

1- التدرج الحبيبي للعينات

2- السيولة واللونة

3- البروكتور المعدل

4- نسبة تحمل كاليفورنيا للمدك المعدل

تائج :-

1- التدرج الحبيبي لاترية الردم

سعة المهزة	"2.5"	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.ر 707	89	80	71	61	56	47	39	35	29	14

- اللونة والبروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا .

الاختبار	اللونة		تصنيف التربة	القيمة كثافة جافة بالمعمل	نسبة الماء الاصلية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانكساج %
	مجال اللونة	حد السيولة					
ع.ر 707	2.9	17.4	A1-a	2.23	6.3	58	0
رد المواصفات			A1-a او A1-b			لاتقل عن 15% لالتربة	

ملاحظات :

1- الاتربة تصلح في الاستخدام لاعمال الردم في جميع الطبقات ويتم تسليم المدك باختبار Sand replacement.

تحريرا في : 2023/4/9

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير معامل المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)

السيد المهندس / مدير شركة حسيانكو للمقاولات العامة

تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج عينة اتربة من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2023/4/9

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

م / مصطفى محمد أمين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (219) بتاريخ 2023 / 4/9
مشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلووط / جرجا (كم 369.00 الي كم 371.00)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط

العينات مسنولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد ابراهيم
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: حسيانكو للمقاولات العامة
رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 707 اترية ردم

التجارب التي أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي للعينات
- 2- السيولة واللدونة
- 3- البروكتور المعدل
- 4- نسبة تحمل كاليفورنيا للمعدل

النتائج :-

1- التدرج الحبيبي لاتربة الردم

رقم 200	رقم 40	رقم 10	رقم 4	"3/8"	"3/4"	"1"	"1.5"	"2"	"2.5"	سعة المهزة
14	29	35	39	47	56	61	71	80	89	% للمار ع.ر 707

2- اللدونة والبركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا .

الاختبار	اللدونة		تصنيف التربة	أقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانفتاح %
	حد السيولة	مجال اللدونة					
ع.ر 707	17.4	2.9	A1-a	2.23	6.3	58	0
حدود المواصفات			A1-a A1-b			لاتقل عن 15% للاتربة	

ملاحظات :

1- الاتربة تصلح في الاستخدام لاعمال الردم في جميع الطبقات ويتم تسليم الدمك باختبار Sand replacement.

تحريرا في : 2023/4/9

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير معامل المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (219)

السيد المهندس / مدير شركة حسيانكو للمقاولات العامة

تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج عينات اتربة من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،

تحريرا في : 2023/2/19
عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

م / مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (98) بتاريخ 2023 / 2/19
مشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلووط / جرجا (كم 369.00 الي كم 371.00)

العينات مسنولية من أضرها (استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / وائل فاروق
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: حسيانكو للمقاولات العامة
رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 308 اترية رقم H1

2- عينة رقم 309 اترية رقم H2

التجارب التي أجريت:

1- التدرج الحبيبي للعينات

2- السيولة واللونة

3- البروكتور المعدل

4- نسبة تحمل كاليفورنيا للدمك المعدل

النتائج :-

1- التدرج الحبيبي لاتربة الردم

سعة المهزة	"2.5"	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.ر 308	97	92	84	70	61	48	39	34	24	10
% للمار ع.ر 309	99	98	91	80	73	55	41	34	24	11

2- اللونة والبروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا .

الاختبار	اللونة		تصنيف التربة	أقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانتفاخ %
	حد السيولة	مجال اللونة					
ع.ر 308	20.1	6.5	A2-4	2.15	7.5	45	
ع.ر 309	20.4	6.7	A2-4	2.14	7.6	43	
حدود المواصفات			A1-a او A1-b A2-4			لاتقل عن 15% للاتربة	

ملاحظات :

1- الاتربة تصلح في الاستخدام لاعمال الردم في طبقة Lower embankment فقط .

تحريرا في : 2023/2/19

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير معامل المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)



التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)

PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 إلى 480+000	DATE	07-12-23
CONSUITANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركه حسيانكو للمقاولات وتوريدات مواد البناء	على منسوب	
SOURCE	369+820 ----369+720	DATE TESTED	07-12-23

تدرج المواد الغليظة:											
جدول التصنيف	جم	75800.00		وزن العينة		1	1.5	2	2.5	3	رقم أو سعة المنخل
تصنيف التربة	العار	رقم 4	8/3	2/1	4/3						
A-1-a											المحجوز على كل منخل
		55900	50700	44200	36500	27600	21600	12200	7900	5400	المحجوز المتجمع
		73.7	66.9	58.3	48.2	36.4	28.5	16.1	10.4	7.1	% للمحجوز
		26.3	33.1	41.7	51.8	63.6	71.5	83.9	89.6	92.9	% للعار

تدرج المواد الناعمة:									
جم	1000.00		وزن العينة				200	40	10
							631.00	434.00	185.00
							63.10	43.40	18.50
							36.90	56.60	81.50

التدرج العام:											
رقم 200	رقم 40	رقم 10	رقم 4	8/3	2/1	4/3	1	1.5	2	2.5	3
0.075	0.425	2.00	4.75	9.5	12.5	19.0	25.0	37.5	50.0	63.0	75.0
9.69	14.86	21.40	26.3	33.1	41.7	51.8	63.6	71.5	83.9	89.6	92.9

19.80
3.10

حد السيولة
مجال اللدونة

مهندس الاستشاري
التوقيع:


حسيانكو للمقاولات والتوريدات
مهندس المقاول
حسين التوفيق
ب. ص. ٥٥٥ - ٥٠٧ - ٩٨
٩٨٥٢٩٤٤٤

MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS							
CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				Project: مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 334+800 إلى 480+000 كم			
CONTRACTOR: شركه حسيانكو للقاولات العامة							
SAMPLE NO.				TESTED BY:			
MATERIAL:		DATE TESTED: 07-12-23		Location: 369+720--369+820			
		REF.					
MOISTURE CONTENT							
CONTAINER NUMBER			M-1	M-2	M-3	M-4	
A	MASS WET SOIL & TARE ,	gms.	256.0	128.0	116.0	162.9	
B	MASS DRY SOIL & TARE	gms.	252.0	124.2	111.2	153.0	
C	TARE MASS	gms.	30.2	30.6	30.1	29.6	
D	MASS OF WATER	gms.	A-B	4.0	3.8	4.8	9.9
E	MASS OF DRY SOIL	gms.	B-C	221.8	93.6	81.1	123.4
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	1.803	4.060	5.919	8.023
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER			1	2	3	4	
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gms.	9332	9940	10389	10030	
H	MASS OF MOLD	gms.	5400	5400	5400	5400	
I	MASS OF WET SOIL	gms.	G-H	3932	4540	4989	4630
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		2124	2124	2124	2124
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	1.851	2.137	2.349	2.180
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{K}{100 + F} \times 100$	1.818	2.054	2.218	2.018

Maximum Dry Density gm/cc = 2.219
Optimum Moisture Content % = 6.1

مهندس الاستشارات /
HA 1/1

حسيانكم للمقاولات والتوريدات
م. حسن قاسم عبد العظيم احمد
ب. قن: ٢٩٨ - ٥٥٧ - ١١٤٢٣



PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول 145.25 كم من 800+334 كم الي 480+000 كم
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات وتوريدات مواد البناء
Location	عينة من المشون 369+000 : 371+000 قطاع حسيانكو
Date	12-12-23

California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO T 193


Activity:- Earthwork

Description :-	
Sampling date:-	09-12-23
Testing date:-	12-12-23

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	369+720-369+820
Source:-	

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (KG)	43.0	121.0	209.0	291.0	389.0	487.0	569.0	689.0	856.0	979.0



C B R Value (0.1 inch) =	21.4 %
C B R Value (0.2 inch) =	33.8 %

Acceptance criteria:-

Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-

CONSULTANT

HA

CONTRACTOR حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين قنصل عبد الواسع احمد
ب.ض: ٠٠٥ - ٠٠٧ - ٢٩٨

متوسط اجهادات عينات الصخر لشركة حسيانكو													م
370+680	369+980	369+720	369+600	369+580	369+420	369+400	369+340	369+280	369+120				1
420		107		373		506		199					2
680		107		333.1		294		189					3
160		723.5		300.4		433		307					4
391		945.9		355.3		142		220					5
433		809		515		291		488					6
307		838.7		491.9		105							7
600				457.7									8
135													9
355													10
313													11
257													12
385													13
462													14
775													15
790													16
451													17
634													18
387													المتوسط
440.83		588.52		403.77		333.20		251.33					

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين تقي عبد العليم احمد
مهندس بروفيسيونلي
رقم الترخيص: ٢٠٠٧-٢٠٠٨

مهندس الاستشاري / كمال محمد علي





الرائد
للإستشارات الهندسية

مدير مشروع الإستشاري / محمد عبد الله /
مستشار - في مجاله من الخبرة
رقم الترخيص: ٢٠٠٧-٢٠٠٨



3818	اجمالي كميات القطع
------	--------------------

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner


   					
اسم المشروع /					مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /					الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع /					مكتب الرايد
الشركة المنفذه /					حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء
بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
من المحطة ٣٦٩+٤٢٠ الي ٣٦٩+٥٨٠					
م	من محطة	الي محطة	الاجهاد كجم/سم ^٢	المستخلص	الكمية (م ^٣) الاجمالية
1	369+420	369+580	400-500	جاري ١	4905.89
1	369+420	369+580	400-500	جاري ٢	2069.06
اجمالي كميات القطع					6975
من المحطة ٣٦٩+٦٠٠ الي ٣٦٩+٧٢٠					
م	من محطة	الي محطة	الاجهاد كجم/سم ^٢	المستخلص	الكمية (م ^٣) الاجمالية
1	369+600	369+720	400-500	جاري ١	1832.46
1	369+600	369+720	500-600	جاري ٢	2289.28
اجمالي كميات القطع					4122
من المحطة ٣٦٩+٩٨٠ الي ٣٧٠+٦٨٠					
م	من محطة	الي محطة	الاجهاد كجم/سم ^٢	المستخلص	الكمية (م ^٣) الاجمالية
1	369+980	370+680	400-500	جاري ١	13038.60
1	369+980	370+680	400-500	جاري ٢	7351.48
اجمالي كميات القطع					20390

حسيانكو للمقاولات و توريد مواد
حسين فتح محمد
ب.ص: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨
ب.ت: ١١٥٢٦٦

٣ - عام ٢٠٢٠
الرايد
للاستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٢) - (أنتويرا / أبو سمبل)
القطاع الثالث - في ممحلة من منفلوط حتى جرجا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الأجمالي





حصر كميات القطع المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢ حتى ٢٠٢٣-١١-١٨
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ الى المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلط / جرجا		
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المشاحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط		
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
الشركة المنفذة /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء		
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
369+120.00	6.14	61.4	61.4
369+140.00	33.42	395.6	457
369+150.00	34.44	678.55	1135.55
369+180.00	11.77	462.08	1597.64
369+200.00	18.18	299.55	1897.19
369+220.00	97.33	1155.13	3052.32
369+240.00	81.73	1790.56	4842.88
369+260.00	26.89	1086.12	5929
369+280.00	0	268.87	6197.86
369+340.00	29.21	292.12	6489.98
369+360.00	73.46	1026.71	7516.69
369+380.00	64.69	1381.51	8898.2
369+400.00	47.12	1118.07	10016.27
369+420.00	5.76	528.76	10545.03
369+440.00	13.85	196.06	10741.1
369+460.00	33.32	471.65	11212.74
369+480.00	59.62	929.35	12142.09
369+500.00	66.39	1260.06	13402.15
369+520.00	57.86	1242.47	14644.62
369+540.00	37.81	956.63	15601.25
369+560.00	36.13	739.37	16340.62
369+580.00	28.93	650.59	16991.22
369+600.00	13.31	422.4	17413.61
369+620.00	22.18	354.88	17768.49
369+640.00	46.04	682.14	18450.62

م. طاهره
الرائد
للإستشارات الهندسية
القطر الكهربائي السريع
القطاع الثالث - قر مصطفه من منطوقه جرجا


مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / محمد فهد السعيد سالم

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
محمد السليمان عبد العليم احمد
١١٥٢٦٦
ب.ص: ٥٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨



حصر as built لكميات القطع المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢ حتى ١٨-١١-٢٠٢٣
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ الي المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /			مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /			الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /			مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /			مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /			حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
369+660.00	55.08	1011.15	19461.77
369+680.00	43.15	982.29	20444.06
369+700.00	11.87	550.21	20994.27
369+720.00	0	118.7	21112.96
369+980.00	6.91	69.06	21182.02
370+000.00	37.05	439.53	21621.55
370+020.00	54.06	911.05	22532.6
370+040.00	138.66	1927.15	24459.74
370+060.00	143.42	2820.74	27280.49
370+080.00	85.59	2290.11	29570.6
370+100.00	37.16	1227.53	30798.13
370+120.00	20.35	575.14	31373.26
370+140.00	24.87	452.22	31825.48
370+160.00	46.17	710.41	32535.89
370+180.00	61.77	1079.44	33615.32
370+200.00	61.35	1231.24	34846.56
370+220.00	75.52	1368.73	36215.29
370+240.00	89.9	1654.24	37869.53
370+260.00	94.55	1844.56	39714.1
370+280.00	90.81	1853.63	41567.73
370+300.00	100.53	1913.44	43481.17
370+320.00	108.52	2090.55	45571.72
370+340.00	85.77	1942.91	47514.63
370+360.00	108.41	1941.79	49456.42
370+380.00	128.89	2373.03	51829.45





حصر كميات القطع المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢ حتى ١٨-١١-٢٠٢٣
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ الي المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
370+400.00	131.32	2602.15	54431.6
370+420.00	149.42	2807.43	57239.04
370+440.00	174.81	3242.29	60481.32
370+460.00	194.18	3689.88	64171.21
370+480.00	238	4321.78	68492.99
370+500.00	260.73	4987.24	73480.23
370+520.00	260.31	5210.39	78690.62
370+540.00	237.22	4975.33	83665.95
370+560.00	152.22	3894.43	87560.37
370+580.00	117.21	2694.36	90254.73
370+600.00	63.31	1805.18	92059.92
370+620.00	46.66	1099.66	93159.57
370+640.00	47.98	946.35	94105.93
370+660.00	35.87	838.43	94944.36
370+680.00	0	358.68	95303.04

اجمالي كمية القطع (متر مكعب) حتى اخر رفع	95,303.06
اجمالي كمية القطع (متر مكعب) جاري ١ (المدرج في)	71,500.00
اجمالي كمية القطع (متر مكعب) جاري ٢	23,803.06



مهندس الشركة	محمد بن علي بن محمد
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)	محمد بن علي بن محمد
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	محمد بن علي بن محمد
مدير مشروع الاستشاري (مكتب الرائد)	محمد بن علي بن محمد
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)	محمد بن علي بن محمد

الرائد
للإستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٢٠ أكتوبر / أبوهميد)
القطاع الثالث - في مساحته من منفلوط حتى جرجا



حصر لكميات الردم المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ إلى المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /			مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /			الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /			مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /			مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /			حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء
Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
369+740.00	22.35	223.52	223.52
369+760.00	69.21	915.59	1139.11
369+780.00	99.94	1691.53	2830.64
369+800.00	122.06	2220.07	5050.71
369+820.00	145.51	2675.73	7726.44
369+840.00	159.47	3049.76	10776.2
369+860.00	38.07	1975.32	12751.51
369+880.00	42.07	801.4	13552.92
369+900.00	178.79	2208.66	15761.58
369+920.00	158.93	3377.27	19138.85
369+940.00	85.44	2443.72	21582.57
369+960.00	19.06	1044.99	22627.56
369+980.00	0.58	196.36	22823.91
370+000.00	0	5.75	22829.67
370+720.00	3.92	39.18	22868.85
370+740.00	74.85	787.68	23656.52
370+760.00	108.44	1832.89	25489.41
370+780.00	105.23	2136.66	27626.07





ESM
El dawlia
for Surveying & Map

EL-RAEID
الرائد للاستشارات الهندسية

SHAKER
SHAKER



حصر لكميات الردم المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢
من المحطة ٢٦٩+٠.٦٦ الي المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا		
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط		
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
الشركة المنفذة /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء		
Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
370+800.00	92.4	1976.3	29602.38
370+820.00	119.55	2119.5	31721.88
370+840.00	31.62	1511.7	33233.59
370+860.00	27.49	591.14	33824.72
370+880.00	31.67	591.58	34416.3
370+900.00	174.47	2061.42	36477.72
370+920.00	130.11	3045.86	39523.58
370+940.00	58.97	1890.86	41414.44
370+960.00	8.62	675.97	42090.41
370+980.00	0	86.23	42176.65
17,442.43			اجمالي كمية الردم (متر مكعب) جاري ١
42,176.64			اجمالي كمية الردم (متر مكعب)
24,734.21			اجمالي كمية الردم (متر مكعب) جاري ٢
مهندس الشركة			
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)			
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)			
مدير مشروع الاستشاري (مكتب الرائد)			
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)			

الرائد
للإستشارات الهندسية
القطر العربي السريع (٦ أكتوبر / اوسينا)
القطاع الثالث - في منطقة من منفلووط حتى جرجا




مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد فهمي السيد سالم

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين قنحي عبد العليم احمد
س.ت: ١١٥٢٦٦
ف.ت: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨



حصر لكميات الردم المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ الي المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا		
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط		
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
الشركة المنفذة /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء		
station	Fill Area (Sq.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
369+720.00	1.07	10.68	10.68
369+740.00	9.91	109.8	120.47
369+760.00	31.5	414.09	534.56
369+780.00	46.13	776.23	1310.79
369+800.00	70.26	1163.82	2474.61
369+820.00	86.42	1566.77	4041.37
369+840.00	86.68	1730.97	5772.34
369+860.00	38.07	1247.43	7019.76
369+880.00	42.07	801.4	7821.17
369+900.00	128.41	1704.8	9525.97
369+920.00	122.85	2512.52	12038.48
369+940.00	62.39	1852.38	13890.86
369+960.00	6.88	692.73	14583.6
369+980.00	0	68.81	14652.41
370+740.00	52.14	521.45	15173.85
370+760.00	62.96	1151	16324.85
370+780.00	63.28	1262.39	17587.24





حصر لكميات الردم المنفذة لشركة حسيانكو جاري ٢
من المحطة ٣٦٩+٠.٦٦ الي المحطة ٣٧١+٠.٦٦

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا		
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط		
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
الشركة المنفذة /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء		
	370+800.00	58.26	1215.45
	370+820.00	63.47	1217.3
	370+840.00	31.64	951.07
	370+860.00	27.49	591.28
	370+880.00	31.67	591.58
	370+900.00	107.74	1394.03
	370+920.00	76.4	1841.4
	370+940.00	35.35	1117.59
	370+960.00	0	353.55
	42,176.64		اجمالي كمية الردم
	26,860.49		اجمالي كمية الردم الداخلي الاجمالية (متر مكعب)
	15,316.15		اجمالي كمية الردم الخارجي الاجمالي (متر مكعب)
مهندس الشركة			
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)			
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)			
مدير مشروع الاستشاري (مكتب الرائد)			
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)			

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين شحاتي عبد العظيم احمد
س.ت: ١١٥٢٦٦
ب.ض: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨

<div>وزارة النقل</div> <div>الهيئة العامة للطرق والكباري</div> <div>المنطقة السابعة المركزية بأسسوط</div> <div><div>وزارة النقل</div><div>الهيئة العامة للطرق والكباري</div></div>						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية في المقايمة	مقدار العمل السابق اجراءه	كمية الاعمال خلال المدة	جملة مقدار الاصال


للإستشارات الهندسية
القطار الكهربائي المصري (٦ أكتوبر/ ابوممبل)
القطاع الثالث - في مساهله من منفلووط حتى جرجا

حسيانكو المقاولات والتوريدات
حسين قنديل
ب.ق.ص: ٥٥٥ - ٥٥٧ - ٢٩٨

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الثالث (منفلوط / جرجا)
فى المسافة من كم ٣٦٩+٠٠٠ حتى كم ٣٧١+٠٠٠ بطول ٢ كم (الشريحة أ)
(المنطقة السابعة-اسيوط)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /
"حسام بدر الدين"

مدير عام
تنفيذ الطرق

مهندس /
"منار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السابعة (اسيوط)

مهندس /
"مصطفى على مسعود"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /
"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية

للمشئون المالية و الإدارية

عميد /
"أبوبكر احمد حسن عساف"



ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

ممثل لـ جسر شـر بـي لـمـنـعـهـم شـمـسـيـة
نـظـمـ التـانـيـة لـمـنـعـهـم شـمـسـيـة

الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً: تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب، لاندقة لجهاز الإشراف و الاستشاري مرودة باللائحة و
المكينات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن 60 متر مطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية
والمحبة ومكينات الهواء والفرش واللائحة المناسب وكذا أجهزة الحاسب الآلي بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت
ومحس كبري 30 فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحزان صرف محس بالاضافة الى وجود
كرفس متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً
لتعاقد و هذا يكفل العمل 24 ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع الميكنات والمستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من
ليطرة ومراقبة ومعالجة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة نقائص الشركة عن توفير المستلزمات والميكنات
اللازمة المشار اليها بعناية يتم خصم مبلغ 1000 جنيه فقط وقدره الف جنيه لاشير يومياً
و يلتزم المقاول بجراء لاختبارات اللازمة مع مصدر توصيل المياه وإحضار النتائج في وجود طاقه لاشير بالملحوظ
بمعمل المنطقة المشرفة والمعمل المركزية بمنطقة بمدينة نصر ومعمل جامعات والهيئات المختلفة وفي وقت يراه جبر
الإشراف والمهندس المشرف

٢- معمل الموقع

منه العمل:

خلال 30 (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً
للمنموذج المرفق من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه
في إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد 2 مكتب و 8 مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء 30 فولت 15 أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- خزانات وبنشآت تعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بدستملاته مع طابعة ليزر A4 وكادر
- مصدر كهرباء 30 فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرفف خرسانية للعمل بسلك 125 سم ذات سطح ناعم وحلب.
- مصدر للمياه نظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن 100 لتر.
- وسائل إطفاء لحريق من طفايات ووشى يجب ألا تقل عن 5 كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط
- في مكان مناسب ويتم الكشف عليه وتحتفظ به.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند التزويد.
- حمام مائي معالجة مياه الخرسانة بمساحة متر مطح وعمق 70 سم من الخرسانة او لطوب المسحور أو أى مادة
أخرى مناسبة.

الاحتياجات:

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء لاختبارات تقيسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد
ذكرها بالمواصفات :

المادة (٤)



شروط الخاصة

أعمال الموقتة

يقوم المقاول بتوريد جميع المواد اللازمة لاستكمال الأعمال حسب برنامج الموقتة حسب المواصفات والمواصفات المعمول بها في الكويت. ويجب أن تكون المواد متوفرة في الموقع قبل البدء في العمل. ويجب أن تكون المواد متوفرة في الموقع قبل البدء في العمل. ويجب أن تكون المواد متوفرة في الموقع قبل البدء في العمل.

الثالث: المتطلبات الموقتة

أ - التقيد بنظام المرور والسلامة

على المقاول التقيّد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسو المروور. ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب العقد أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم بحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس فمهندس سلامة الأشخاص وعدم إعاقة حركة المرور على الطريق المتقاطعة يقوم المقاول بتوفير نفقات إزالة العوائق على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات موقتة وتثبيت حوز جز حرسانية متحركة وصدر تثبيت وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدعائم والعلامات الإرشادية والنبات الاصطناعية والإقصاء والتبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور الموقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات الموقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل. ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها للشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد. ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز الموقتة والأقفاص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية الموقتة والأقفاص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حسبما ينظم عند خلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال. كذلك يقوم المقاول بتقديم عيّنات منياً للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقفاص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوافر مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز الموقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (ثابتة أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحديد مستخدمي الطريق. ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على ألوان السيارة.

د - أعمال السلامة الموقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين عمل الحمار والمراقب لخدمة الخدمات والتحويلات لمرور تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدم الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعيرة الإنارة الموقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام موائد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات الموقتة ومناطق العمل. وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعيرة إنارة موقتة على المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة. ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة الموقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية. يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترحة وتقديمها للمهندس للاعتماد. كما ينظم المقاول الحفاظ على خطة الإنارة الموقتة وصيانتها وتشغيلها طبقاً لضرورة التغطية اللازمة وبما في ذلك تأمين العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.



لما در تمام


1402/08/01

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES

	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

المجلس



شروط تنفيذ الأعمال في مشروع إنشاء
خط سكة حديدية في منطقة
البحر الأحمر
شروط خاصة

CONCRETE	AASHTO/ ASTM ES1658
Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
Sampling Fresh Concrete	T 141

وتؤخذ العينات من المعدات والأجهزة جميعاً للمقارنة بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات المتوافقة عليها من قبل المهندس والالتزام لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل. ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس. ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال الماهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للمعمل بالمعنى دون موافقة المهندس المشرف.

وبعد إجراء كافة الاختبارات المطلوبة في معمل الموقع والمعمل المركزية بالهيئة وحسب المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع. وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى معتمدة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان النصح في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الاختبارات، وجودة المعمل المتوقع من قبل المعمل المركزية بالهيئة.

يقوم المقاول بتوفير معمل مواد اختبار المواد المطلوبة طبقاً للمعتمد على ألا تقل خبرته عن 10 عاماً في اختبارات المواد الخرسانية ومواد البناء ويكون لديه الميزان المناسب. ويتم اعتماد مرحلته من قبل المهندس بالإحاطة في عدد 3 فنيين ماهرة وفي معمل أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة تلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

2- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لانتهاء الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس منسوب (ميزان رقمي) بكامل ملحقاتها، تكون مجهزة لاستخدام الاستشعار أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية. والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً والتأكد من أنها في حالة جيدة للمقاسمة طبقاً لأحدث المواصفات وتزود على شكل شهادة أو تقرير مساحي للمقاول بعد ذلك لتدقيقه والاستلام وفقاً للمواصفات.



المهندس

01/09/2011

شروط الخاصة

غير انهم لم يوقعوا العقد المذكور وبنيت هذه "الوحدة" في المصالح التي تحركها اليهم، فليس من
المنطق بعد هذه الملاحظات ان يكونوا قد وقعوا على هذه الوحدة، وتعتبر الوحدة من المصالح التي تحركها اليهم.


٥- البرنامج الزمني، وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال،

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١ - قائمة سلامة المرفق

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتسليم مع "الهيئة" والاطاعات المعنية "لمرور" ونهجات الأمانة والمهندس مشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على لحظة قبل بدء التنفيذ. ويتم الإعلان عن لحظة المعتمد على الطريق بصفحات كافية تحسب لامة مستخدمين الطريق وفقا للحظة المعتمدة. وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء ولذا وحدود السرعة من شروط توصيل وذلك من نقطة الشقاول دور أية تكلفة إضافية على المالك.

... 6.1 / 2, 2



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

و على مقدار من يقدّر بغيره : انما هي نسبة الجيد الى
 وعلى مقدار من يقدّر بغيره : انما هي نسبة الجيد الى

ويجب على القائل ان يثبت انتمية على معنًى لهذا واخره فحينئذ ينسب المشرق له التوجه والافان في التفتت

الناجبة عن: أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لحصول معدنة والتعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وحمل

منشئ الهيئة والمختبر أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها

المختار من إرادة أية محادثات نتيجة الاتصال وأن يقوم بتطيل خرقه قبل نسيه أي حسن يتم لأتبع منه وإبنة موافق

فما بالحدس في تلك الحالات العديدة، ويقيد المداول بإزالة "نشأت" المرقنة والمجاد الزائد، ونظير الموضع.

ولا يشترط من سائر الخصال إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندسين واعتماد الهيئة، كما يتكفل الخدول بتجلبت

حرم تطريق وثبيت وتثبيت الميول وتخليط الموقف الذي يشغله ونسويته حسب تعليمات المهندس وبنت واقعته.

عند الانتهاء من الأعمال يتقدم المفاوض بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات

التفكير لا يعتمد على المنطق قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي لأعمال التفتيش يقوم

المقابل وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب. وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة

يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفةها وتحصم التكاليف مع الحسابات الإدارية المترتبة على ذلك من

المخلص الختامى. على القارئ كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية

أو أية أعمال أخرى. وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة الطحينة أو أية تغطيات في وقت مناسب بحيث لا

تتبع لاني اذى او تشويه بسبب الاختلال الاخرى.

على: نقول أن يقدم المهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع 'استجلاب' المواد ومحاذاها وطريقة إنشائها

حتى يتمكن من الكشف المبكر، كما يقوم المهندسون المشرفون بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة

”تتبع وفقاً لخدمة الجودة المقدمة من المقاول والمستخدم عن المبدأس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً

بعضات وإشتراطات الشروع. ومن حق المبتدئ قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة

أو غير مطابقة للمبررات، وعلى أن تكون كافة التجهيزات اللازمة لتعبئة من أدوات ومعدات وحظائهم خفية للقيام

بالكشف والفحوصات المعملية على - فكون طلبات بدء وإستلام لأعمال وإستعداد المواد وفقاً للمواصفات المطلوبة -

الاتحاد المحتمل اليومية يتقدم المذول بإبلاغ المجلس خطب من موعد الإسلام بعد تعيينه العن . ويتقدم


يُجسّد بالتدريج نتيجة النحر وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بين "المخدمين" ويتحصل المقاول مسؤولية إعداد ونموذج

تصانيع وحلقات "تفحص" وفقاً للتصاميم الموحدة المعتمدة من الهيئة. وليس يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من

نتیجہ:

نعمل جميع أعمال "التنفيذ والمراقبة" المستخدمة في "التجارب والأبحاث" العملية لزود قطب الجودة لاشتراكات ومطلوبات

في صفات النجاسة المذكورة بالبيان رقم ١ من مستند المصنفات الفنية وعلى القول بأنهم نسخة كاملة منه بالموقع.



١- التقرير المدنى:

ب- التقارير الشهرية والاسبوعية :

١٠ - تقرير المجلس: لقدوة من اقدية و شىء انجلى "المسيرة" كسجل عى عام فمقدمه على اعداء

جزء: التقرير النهائي للشرطة:

[illegible]

الحمد لله

Page 9 of 14

شروط نجاح

يهدف يتم تقديم الترميمات حسب "كتاب As Built Drawings" التفصيلية من خلال معطيات ربحية إضافية ولاستدري للاعتقاد من الخبير كشرف وكافة جهات طرفي الأمر. كما يتتبع الاتصال بينه وبينه : مسح ورقي ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتكامل التخطيط والقطاع العرضي وتقسيم الطريق عند التحريف والتقاطع والانشاءات والكبرى طبقاً لما تم تقديمه على أن يتم تسليمها مع المستخلص النهائي ولن يتم الصرف إلا في حالة تسليمها للمعلقة كشرف على المشروع

يلتزم الطالب بصفة دورية بإعداد وتجميع صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل قسم متخصص لذلك. وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهريا وبعد اثنى ١٥ صورة بمقار مناسب بضرورة المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم معلن (الى المهندس مع تقرير شهري). وعليه يخضع لثنيه ٣ نسخ فيديو كل ٣ شهر عن تقدمه به. انعم بكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يحل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التيجانيف مع وضع ما يري على ظهرها.


- اسم: **حبيب**
- من: **الجنود**
- اسم: **المشور**
- رقم: **المشور**
- وصف وتعرف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتنشر نسخة إلكترونية للصور التديجيتال (أو التيجاتيف) نحيز انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الخاصي ونشره الصرّف الا في حالة تقديمها للمعققة المشرقة علي المشروع . كما يجب الا يتم عرض أيأ من هذه الصور والمستندات إلى أيأ من وسائل الاعلام الا بموافقة مسبقة من اللجنة

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتحويل الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من القارئ أعداداً علينا توثيق مشروع كاملاً بجراحته المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو وصور فوتوغرافية) موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويصنّف التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن المثلث تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة موقع الطريق ومشكلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر وتغير حالتها من جرّاء تنفيذ الأعمال لمجرى المياه أو تزايد الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التخوير، ويتم تسليم عدد - ٥ - نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير النهائي، ويبلغ عدد التوثيق كاملاً مع الاستلام الإجمالي المشروع ١٠٠ حيث يطالبه المهندس.

المقول مسئول وعلى ثقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتعظيف الموقع قبل تسليمه أي عمل يتم الإنهاء عنه وفي موقع هام باستخدامية وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد. ويقوم المقاول بإزالة النشآت مؤقتة والمواد الزائدة وتغليف الموقع. ولا يتم عمل المستخلص الخامس إلا بعد إتمام تلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة. كد يمكن المقاول بتغليف حرم الطريق وتثبيت وتجهيز أنبؤل وتغليف موقع إندى شغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.



الشروط الخاصة

باعتبار تكلفة الأيدي

من أجل تقدير تكاليف الأيدي، فإننا نأخذ بعين الاعتبار جميع الأعمال التي تتطلب يد الإنسان، سواء كانت يد المهندس أو يد العمال. ونعتبر أن تكلفة الأيدي هي نسبة مئوية من إجمالي تكاليف المشروع، وتختلف هذه النسبة باختلاف طبيعة المشروع وحجمه. ونعتبر أن تكلفة الأيدي هي 10% من إجمالي تكاليف المشروع.

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها، واللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المسبقة الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال الموقعية، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف. وكذلك تكاليف أعمال العناية بمكتب الموقع أثناء فترة التنفيذ. وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز ممثل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاصات وكسرات، وتوفير وتخزين مخازن ونورث، والتزويد بالماء والكهرباء، ونقل المعدات ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى. كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يلزمها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع. وتكلفة المواصلات وإعداد الرسومات والحيات التصفيفية ورسومات الورشة التشغيلية (Workshop Drawings). وتوفير الأكواخ والمواصلات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتأمين التكلفة عند إزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. وعندها لذلك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إفت. تحصيلات الموقعية وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بعمل الموقع أو التعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة. وهذا سيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان. وذلك إختياراً من تاريخ استلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة ترميم وإعادة الخدمة للمعدات وقطع التغير المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المحطات ونسوية الموقع وتبذير الخيول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة).
- أية تكاليف ناتجة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومعدات ومستلزمات لأمن (تكاليف الأسوار والحراسة ولتأمين والتصاريح اللازمة لمعدات العمل).
- تكلفة سفر معدات ليكيا.
- حماية المرافق والخدمات العامة.

لها دة حرام

شركة توريد المواد
لجنة توريد المواد
شروط الخدمة

As built (كما بنيت)

تأمين العقد

يشترط لتداول التأمين وتأمين جميع الأعمال في العقد خلال مدة التأمين، وتضمن شركة التأمين مسؤولية المالك في حالة وقوع كسب أو جزئي أو إجمالي للمقاول بموجب محضر كتاب موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول.

تأمين التزامات المقاول عن الأعمال الاستشارية

في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اندب استشاري هيئة خلال مدة الامانة عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبنود رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أى بند من بنود المشروع إلا بعد مصادقة ومصادرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

| نوع البند | نوع المعدة | العدد |
|------------------------|---|-------|
| مجبب الخلاطات (ان وجد) | محطة خلط خرسانته مركبته (توماتيكه) مع لا تقل عن ١ طن ١ ساعة جديدة أو بحاله ممتازة لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات علي ان يقدم المقاول شهادة معياده من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدث المعايير كل ستة اشهر | ١ |
| | مضخة مياه | ١ |
| | مبرد مياه خلط | ٢ |
| | معمل خرسانه | ١ |
| | ماكينة إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات | ٣ |
| أعمال التحويلات | ونش إنقاذ | ١ |
| وتأمين مستخدمى | كلاوك | ٢ |
| الطببق (حسب مشروع) | لودر | ١ |
| | معدات وأدوات خفطه السلامة المروريه طبقا الخطة المعتمدة من المهندس | |
| | رافعة أتربة لودر | ٢ |
| | موزعات مياه (تلك مياه مع لا تقل عن ١٤ طن) | ٢ |
| | جريدر | - |
| | خراس تربة | ٢ |
| | بندوزر على جرير | ١ |
| | عربة قلاب جديد أو بحاله ممتازة | ٨ |
| | لودر | - |
| | عربة قلاب | ٨ |
| | تلك مياه | ٢ |
| | جريدر مبرد بحساس ليزر جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٣ سنوات | - |
| | خراس حديد ورنه في حدود ٢٠ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٣ سنوات | - |



مستشار

12/12/2012

شروط خاصة

| نوع البند | نوع المدة | العدد |
|-----------|-----------|-------|
|-----------|-----------|-------|

غير قابل للتحويل
مستند حر

9. على المقاول تقديمه كدف بالمدت والآلات المتحركة لشركة مياه ذاتي
دوخ ووظيفة المدة وموعداها وعدد كل من المياه الشبكية
كفاءة المدة وكمية الحصى وحالتها المراجعة
لتاريخ التوقيع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول
يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول
الكميات والبرنامج الزمني وما يحدده المهندس الملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات
و استبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو حصرها في معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية
لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
لا يتم السماح بالتدخل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازمة لتنفيذ كل مرحلة طبقاً
لبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء به جدول خطة مت
العمل
1000 جنية

11. ألف جنيه فقط لا غير كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير معدة أو وحدة ولا تعفي تلك
الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

تابع ملحق رقم 1

نموذج رقم (2) فترة العمل

| التخصص | عدد | سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة |
|-------------------------------|-----|--|
| 1. مدير تنفيذ للطرق | 1 | 10 سنة |
| 2. مدير مكتب الفني | 1 | 10 سنة |
| 3. مدير ضبط الجودة | 1 | 10 سنة |
| 4. مدير السلامة الوقائية | 1 | 10 سنة |
| 5. مهندس تنفيذ طرق | 1 | 5 سنوات |
| 6. مهندس حبة ميكانيكا وكهرباء | 1 | 5 سنوات |
| 7. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية | 1 | 5 سنوات |
| 8. مراقب تنفيذ فني مواد | 2 | 5 سنوات |
| 9. حاسب كمبيوتر | 1 | 5 سنوات |
| 10. فني سلامة عروية | 2 | 5 سنوات |
| 11. مع | 2 | 7 سنوات |

يتم حصول مهندس تنفيذ وحواد والساحين من الدورات التدريبية المناسبة التخصصية في مركز
تدريب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري
يحدد المهندس الحد الأدنى لعدد هذه الفترات وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني



المصدر

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/ بني سويف الأقصر أسوان أبو سمبل)
الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عنر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للمهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الهيئة المختصة.

المهندس /

