

محضر استلام موقع

العملية: تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند المحطة (٣٧٠٠٩٦٠) بالأمر المباشر.

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ: الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٢ وبناء على أمر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم (٢٠٢٥/٢٤/٧٤٧) اجتمع كلا من :-

١- المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- المهندس / محمد حاتم عبدالعليم مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري



٣- المهندس / محمد عبدالرسول مدير المشروع - الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

وقد قام الطرف الاول والثاني بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خاليا من أي عوائق ظاهرة للطرف الثالث وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهو الاعمال خلال مدة التعاقد.

وعلى اعتبار ان تاريخ استلام الموقع هو ٢٠٢٥/٠٣/١٢

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها.

التوقيعات :-

١- 
٢- 
٣- محمد عبدالرسول

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الخامسة / غرب الدلتا

منطقة الاسكندرية / مطروح

عميد مهندس / 

هاني محمد محمود طه

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
ب. ض : ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨
س. ت : ٦٠٣٧
م. ض : ٠٦ - ١٤ - ٤٢٠ - ٠٠٩٧٩ - ٥ - ٠٨٨

تفصيل عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (الحين السفينة مطروح) عند محطة ٢٧٠ + ٩٦٠

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب تكسور خرسانة مسلحة بالمعدات والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية ونهوض العمل والهندسة شملت ما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتنظيمات المهندس المشرف مع تسليم الحديد للمالك (أربعون متر مكعب)	م ^٣	٤٠	٢١٨	٨٧٢٠
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بحدود المطلوب أسفل السحارة بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ خرسانة عادية والقيمة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات ونقل الخلط والصب والتنظيف والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكائنات (ثلاثون متر مكعب)	م ^٣	٣٠	٢٣٨٠	٧١٤٠٠
٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكب للخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ أسمنت على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (FAIR FACE) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة سليكا واستخدام مواد (DUARABILITY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للخضر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب أصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف (خمسة وعشرون متر مكعب)	م ^٣	٥٤٠	٤٧٩٤	٢٥٨٨٧٦٠
١-٣	في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت (شكارة) سواء بالزيادة أو النقصان (الفان وملة وستون بالعدد)	عدد	٢١٦٠	١٢٥	٢٧٠٠٠٠
٢-٣	علاوة بالمتر المكعب استخدام أسمنت CEM III (خمسة وعشرون متر مكعب)	م ^٣	٥٤٠	٥١١	٢٧٥٩٤٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتغليف رمل مثبت بالأسمنت أعلى طبقات العزل على الأقل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم / م ^٣ لكل ٣ م ^٣ (عشرون متر مكعب)	م ^٣	٢٠	١,١٣٢	٢٢٦٤٠
٥	حديد لتسليح من النوع DWR (FY = ٥٥٠) :- بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والقيمة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل القواعد الخرسانية وتغليفات الحفظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتنظيمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات قورشة تجهيز الاشراف من الاستشاري والجهة المعلقة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه. (مئة وخمسة وعشرون طن)	طن	١٢٥	٦٠٤٦٨	٧٥٥٨٥٠٠
٦	عزل للرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة :- بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لظية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفاف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل تركيب ١٠ سم والهندسة شملت كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتنظيمات المهندس المشرف (ثلاثمائة وستون متر مسطح)	م ^٢	٣٦٠	٦٥	٢٣٤٠٠
٢-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسطح سمك ١ سم والقيمة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى ألا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم (ستمائة متر مسطح)	م ^٢	٦٠٠	٢٠٠	١٢٠٠٠٠
٣-٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسك ١ سم من رقائق الكاربتون من جهة تشد قبل التوريد وطبقاً لتنظيمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ. (مئة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	١٨٠	١٩٢	٣٤٥٦٠
	إجمالي عشرة مليون و تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف و تسعمائة وعشرون جنيهاً				١٠٩٧٣٩٢٠

الاسعار تكديرية لحين مفاوضة الشركة عليها

الاسعار المذكورة على اساس القائمة الموحدة ٢٠٢٤



أمر إسناد


السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤/ ٧٤٧) المؤرخ في ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٥ بمبلغ ١٠,٩٧٣,٩٢٠ جنيه (فقط وقدره عشرة مليون وتسعمائة ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٩٦٠ + ٣٧٠) بطول ٣٠ متر وعرض ١٢ متر (بالأمر المباشر) .
- على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
محاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

السيد
محرم



عقد مقاولات رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤٧)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/ ٢/٢٦ تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: الهيئة العامة للطرق والكبارى ومقرها / ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
 بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية " تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل
 القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٩٦٠ + ٣٧٠)
 بطول ٣٠ متر وعرض ١٢ متر (بالأمر المباشر) ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد.
 السيد اللواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
 بصفته/ رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
(طرف أول)

ثانياً:

وشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات مقرها/ الدور الرابع بالمبنى الإداري بمشروع ميجا مول - امام باب
 كلية الاداب جامعة الفيوم - بجوار الحديقة الدولية بملك صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة، شكلها القانوني/
 تضامن ، والنصفة / شركة كبيرة سجل تجارى رقم/ ٦٠٣٧ ، بطاقة ضريبية رقم/ ٧٢٤-٨٣٤-٥٠٨ ، مأمورية
 ضرائب/ سنورس ، بطاقة تصنيف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رقم/ ٥٥٥٩٨ فئة/ الثانية تصنيف/
 اعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات تنتهى فى ٢٠٢٥/٣/١٩ تليفون رقم/ ٠١٠٠٦٦٤٤٣٢٩
 بريد الإلكتروني arabia.rdc@gmail.com
 ويمثلها السيد المهندس / محمد عبد الهادي إبراهيم أبو سريع الجنسية مصري بصفته/ رئيس مجلس الادارة
 بموجب السجل التجاري بطاقة رقم قومي/ ٢٧٨١٢١٤٢٣٠١٩٧٧ بصفته المتعاقد معه.

(طرف ثان)

المهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على " تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار
 الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٩٦٠ + ٣٧٠) بطول ٣٠
 متر وعرض ١٢ متر (بالأمر المباشر) ، وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية
 ويضمن النظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام
 بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات
 العرض المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول. وفي ضوء اعتماد وزير النقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي
 تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم
 ١٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، وطلب عرض السعروكراسة الشروط والمواصفات بشأن الاتفاق المباشر للتعاقد على
 تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية -
 العلمين - مطروح) عند محطة (٩٦٠ + ٣٧٠) بطول ٣٠ متر وعرض ١٢ متر (بالأمر المباشر) ، ووفقاً لما تضمنته
 كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة الاتفاق المباشر من قبول العرض
 المقدم من الطرف الثاني بمبلغ ١٠,٩٧٣,٩٢٠ جنيه (فقط وقدره عشرة مليون وتسعمائة ثلاثة وسبعون ألف
 وتسعمائة وعشرون جنيهاً لا غير) ، والذي تمت الترسية عليه، باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً ومطابقته
 للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٣ وبعد أن أقر الطرفان
 باهليتهما واصلتهما للتعاقد اتفقا على الآتى :

البند الاول

يُعتبر التمهيد السابق ، وكراسة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناء عليها ، والعرض المقدم من الطرف الثاني
 والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاتبات والمراسلات والرسومات وغيرها من الأوراق والمستندات المتبادلة
 بين الطرفين، ومحاضر لجنة الاتفاق المباشر، وأمر الإسناد، ومحضر استلام الموقع، والبرنامج الزمني للتنفيذ
 المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من الطرف الاول، وكافة الإجراءات السابقة على التعاقد، جزءاً لا يتجزأ من هذا
 العقد، ومُتّماً ومُكملاً لأحكامه .

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:
 ١. ملحق (١): وصف موضوع العقد.
 ٢. ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة للتعاقد.
 ٣. ملحق (٣): التزامات طرفي التعاقد.
 ٤. ملحق (٤): البرنامج الزمني للتنفيذ.

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
 ب.ض - ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨
 س.ت - ٦٠٣٧



١٩٤٨٧ - ٢٢٨١٢١٤٢٣٠١٩٧٧ - ٢٢٨١٢١٤٢٣٠١٩٧٧ (٢٠٢) الخط الساخن



البند الثالث

أقر الطرف الثاني بأن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ عدد (١) محارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) عند محطة (٩٦٠ +
٣٧٠) بطول ٣٠ متر وعرض ١٢ متر (بالأمر المباشر) ،، ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات
والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض.
ويلتزم الطرف الثاني بمراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة
بالمقولة محل التعاقد سواء كانت سابقة أو لاحقة على إبرام العقد.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية التي تم التعاقد بناءً عليها والكميات والأسعار الموضحة بعدد، وبما يطابق أمر الإسناد أو العينات المتعددة، وفي المواعيد المحددة، ووفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها ١٠,٩٧٣,٩٢٠ جنيه (فقط وقدره عشرة مليون وتسعمائة ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرون جنيهاً لا غير) ، شاملاً كافة الضرائب والرسوم والدمغات والتنفقات والمصاريف والتكاليف ذات الصلة لتنفيذ محل هذا العقد .

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مقابلة الأعمال موضوع هذا العقد خلال مدة مقدارها (٦) شهور، والتي تبدأ من تاريخ استلام الموقع. وإذا لم يحضر الطرف الثاني أو من يفوضه لاستلام الموقع في التاريخ المحدد لذلك يعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ العمل. ويحق للطرف الثاني وخلال فترة سريان التعاقد التقدم بطلب لمد مدة التنفيذ المحددة للمشروع حال وجود أسباب ترجع للطرف الأول وتعيق الطرف الثاني من الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد له، وحال تحقق الطرف الأول من تلك العواقب يتم الموافقة على مد مدة التنفيذ وتعديل الجدول الزمني الخاص بالعملية دون تحصيل مقابل تأخير من الطرف الثاني.

البند السادس

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجماليًا مقداره ٥٤٨,٦٩٦ (فقط وقدره خمسمائة ثمانية واربعون ألف وستمائة ستة وتسعون جنيتها لا غير) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالي هذا العقد كتامين نهائي، وذلك بكتاب ضمان لحساب الطرف الأول رقم 06LGI12521494 صادر من بنك الكويت الوطني بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣ وساري حتى ٢٠٢٦/١/١٢. وفي حالة زيادة الأعمال عن القيمة التعاقدية بموافقة السلطة المختصة يتم زيادة قيمة التامين النهائي طبقاً للقيمة النهائية لمقاولات الأعمال محل هذا العقد، ويظل هذا التامين سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان، ولا يرد إلى الطرف الثاني قيمة التامين النهائي أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

البند السابع

العملية لا تقبل صرف دفعة مقدمة

البند الثامن

يحظر على الطرف الثاني والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال أو الأنشطة التي تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لأي من ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند التاسع

ويجوز للطرف الثاني أن يعهد بتنفيذ بعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود وقبلهم الطرف الأول، وذلك وفقاً للضوابط والمحددات والاشتراطات الواردة بكراسه الشروط والمواصفات. يجوز للطرف الثاني أن يقوم بتغيير من أسند إليهم تنفيذ بعض بنود العملية من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول، وفي جميع الأحوال يظل الطرف الثاني دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد، كما يلتزم بإطلاع من أسند إليهم تنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند العاشر

يُكلف الطرف الأول من براه مناسبة من ذوي الخبرة يكون مسئولاً عن إدارة هذا العقد .

العربية للتنمية العقارية والمقاولات

ب. ض : ۷۲۴ - ۸۲۴ - ۵۰۸
س. ت : ۶۰۲۷

الرقم المزدوج مقابلة = ٢٣٨٩١٥٧٦ = ٢٠٨٥ (٢٠٢) الرخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact_us@garb.gov.eg

الهيئة العامة للطرق والكباري

Scanned with
 CamScanner™

البند الحادي عشر

أقر الطرف الثاني بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانوناً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو غير ذلك.

البند الثاني عشر

يحق لمهندسي الطرف الأول ومعاونيه ومن يفوضه دخول الموقع والمرور في كافة أرجائه في أي وقت للإشراف على تنفيذ ما يقوم به المتعاقد من أعمال سواء بغرض التفتيش أو المعاينة أو الاختبار أو أخذ مقاسات أو خلافة، وكذلك بغرض فحص واختبار المهمات والمواد والأعمال المطلوبة بمقتضى هذا التعاقد أثناء سير العمل، وكذا دخول الورش التي يتم فيها تصنيع أو إعداد المشغولات أو المصنوعات اللازمة للأعمال المتعلقة بالتعاقد بغرض فحصها أو اختبارها أثناء تصنيعها أو تجهيزها، وعلى المتعاقد أو ممثليه أو مفوضيه أو وكلائه أو رؤساء العمل التابعين له أو عماله وضع كافة المهمات والأعمال تحت الفحص والاختبار بواسطة مهندس الطرف الأول أو مساعديه، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتلك المهمة، وتقديم كافة المساعدات والتصاريح والأدوات والعاملين والمعدات وكل ما تتطلبه طبيعة الفحص والاختبار، ولا يقلل إشراف مهندس ممثل الطرف الأول أو مفوضه أو معاونيه من مسؤولية المتعاقد عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقاً للمواصفات الفنية ونصوص التعاقد. وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس والعشرون من هذا العقد.

البند الثالث عشر

يحق للطرف الثاني صرف دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه المستخلص معززاً بالمستندات المستوفاة لشروط التعاقد، وفي حالة قبول هذه المستندات من الطرف الأول، على أن يكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتي:

بواقع نسبة (٩٥%) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع جدول الفئات، كما يجوز صرف نسبة (٥%) الباقية والمحتجزة لمواجهة أي عيوب أو ملاحظات في الأعمال يقصر المقاول في إصلاحها أو تلفيها لحين الاستلام المؤقت نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

بواقع نسبة (٧٥%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المتعاقد لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها.

بعد استلام الأعمال مؤقتاً تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليه. وعند استلام الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للطرف الثاني باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

وفي جميع الأحوال إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للطرف الثاني في المواعيد المحددة بالعقد يلتزم الطرف الأول بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعطن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الرابع عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولا يدخل فيها مدة الضمان، ولا يؤثر ذلك على أولوية التعاقد في ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد (لأمر الإسناد بالاتفاق المباشر)، وذلك وفقاً للمعاملات المحددة في عطاء الطرف الثاني لتلك البنود أو مشتملاتها ضمن عرضه الفني (الحديد بجميع أنواعه - البيتومين - الاسمنت - السولار)، والتي تم التعاقد على أساسها، وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
 ب. ص : ٧٢٤ - ٨٢٤ - ٥٠٨
 س ت : ٦٠٣٧
 هـ ص : ٦٠٣٧ - ٨٢٤ - ٥٠٨





يلتزم الطرف الثاني بمجرد اتمام العمل ان يخلي الموقع من جميع المواد والاثربة والبقايا وان يمهده، وعلى ان يخطر
 الطرف الاول كتابه بذلك ، والا كان للطرف الاول الحق بعد اخطاره في تنفيذ ذلك على حسابه ، ويخطر عندئذ بالموعد
 الذي حدد لاجراء المعاينة ويحضر محضر الاستلام المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقعه كل من الطرف الاول او مندوبه
 ، بحسب الاحوال ، الذين يخطر العقاول باسمائهم ويكون هذا المحضر من اصل واربع نسخ يسلّم الاصل للادارة
 المالية ، ونسخة لادارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للادارة الطالية او المستفيدة ، ونسخة للادارة
 المشرفة على التنفيذ ، وتسلم نسخة للطرف الثاني، وفي حالة عدم حضور الطرف الثاني او من يفوضه في الموعد
 المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوب الطرف الاول وحدهم ، واذا تبين من المعاينة ان العمل قد تم على
 الوجه المطلوب اعتبر تاريخ اخطار الطرف الثاني للطرف الاول باسعادده للتسليم المؤقت موعد انتهاء العمل وبدء
 مدة الضمان ، واذا ظهر من المعاينة ان العمل لم ينفذ على الوجه الاكمل فيثبت هذا في المحضر ويوجّل الاستلام الي
 ان يتضح ان الاعمال قد تمت بما يطابق الشروط مع عدم الاخلال بمسئولية الطرف الثاني طبقا لاحكام القانون المدني
 ونبدأ من تاريخ المعاينة الاخيرة مدة الضمان.

يُلزم الطرف الأول باستلام مقاولات الأعمال محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة، وعلى أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها في موعد أقصاه ٧ أيام من استلام الطلب، وسداد الطرف الثاني أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ويكون تقريرها ملزما للطرفين.

يضمن الطرف الثاني الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة عام تبدأ من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدني أو أي قانون آخر، ويكون الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن بقاء كافة الأعمال المنفذة سليمة وبحالة جيدة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته الخاصة، وإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول الحق في أن يجبره على نفقة الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو من كافة مستحقاته لدى الطرف الأول أو أي جهة إدارية أخرى من تحميلة المصاريف الإدارية اللازمة وتحت مسؤوليته .

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب بخطر الطرف الثاني الطرف الأول كتابيا للقيام بتحديد موعد للمعانة، ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا، أما إذا ظهر من المعاينة أن الطرف الثاني لم يقم ببعض الالتزامات فيبذل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال التزاماته، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر.

عند استلام الأعمال نهائيا، وبعد انتهاء مدة الضمان وتقديم الطرف الثاني المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائي، ويدفع للطرف الثاني باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

إذا تأخر الطرف الثاني أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له لسبب خارج عن إرادته فإنه يجوز للطرف الأول إعطاء مهلة إضافية بما لا يجاوز يوماً من المدة الأصلية للعقد دون توقيع غرامة تأخير، وفي حالة تأخره لسبب راجع له يحصل منه مقابل للتأخير دونما حاجة الي تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، بنسبه (١%) من قيمة الأعمال او الختامي او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١%) من المدة الكلية للتنفيذ ، ويزاد مقابل التأخير بنسبة مدة التأخير بحسب الاحوال ذاتها والتي ان تصل الي (١٠%) من المدة الكلية للتنفيذ ، وبنسبة (١٥%) من قيمة الاعمال او الختامي او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال اذا جاوزت مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للتنفيذ ، وبحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتأخر فقط اذا رأي الطرف الاول ان الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر او غير مباشر علي الوجه الاكمل في المواعيد المحددة ، اما اذا رأي ان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الاجمالية للعقد. ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الاول في الرجوع علي الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما اصابه من اضرار بسبب التأخير.

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفي المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد عليها أساسها ، ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً ، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية ، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبله من حقوق ، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات أو أضرار أو تنبيه ، فضلاً عن حقه في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تدخلها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ب. ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٩ - ت. ٢٣٨٩١٧٦ - ٢٣٨٩٢٨٢ (٢٠٢) الفخط الساخن ١٩٤٨٧
 المرفوعة لشدة الحاجة إلى المساعدة
 الرقم الإلكتروني garb.gov.eg والسيد الدكتور contact.us@garb.gov.eg

Scanned with
 CamScanner™

البند الثاني والعشرون

أقر الطرف الثاني بموجب توقيع على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهريب الضريبي، أو الجمركي.

البند الثالث والعشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملون لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أو معلومات أي كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير دون موافقة الطرف الأول الكتابية، وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو إنشائه أو فسخه، وبعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلال جسيم بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقرر في هذا الشأن.

البند الرابع والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم والدمغات وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيع سندها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند الخامس والعشرون

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١) من القانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، على طرفي العقد بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه مقتضيات حسن النية، وبمراعاة أحكام المادة (٩١) من ذات القانون وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الطرف الأول بحسب الأحوال، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف بغرض مناقشته، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:

- ١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - ٢- قيام إدارة التعاقدات المختصة بإعداد تصور عن موضوع الخلاف، وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
 - ٣- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفي كافة الحالات يلتزم طرفي التعاقد باستيفاد كافة البدائل الممكنة للوصول إلى حلول تتفق مع شروط العقد، وبالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عنه.

البند السادس والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بأن يبذل أقصى جهد لتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفي حالة إخلاله بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد، فعلى الطرف الأول استيفاد كافة البدائل الممكنة للوصول إلى حلول تتفق مع شروط العقد وفي حالة عدم إمكانية التوصل إلى حلول منطقية، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني بالشروط والمواصفات ذاتها المعن عنها والمتعاقد على أساسها، وفي الحالين يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول، كما يكون له أن يخصم ما يستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق به، وبما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية، وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أي كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع عليه قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

البند السابع والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية :

- ١- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.
- ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- ٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثامن والعشرون

يخضع هذا العقد لأحكام التشريعات المصرية، وتسري عليه أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما تسري عليه أحكام قانون القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م وأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م بشأن تقضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٨ لسنة ٢٠٢٣م بشأن رفع كفاءة الاتفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

القرينة لتنفيذية القياسية والمواصفات

ب. ش. : ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

س. ش. : ٦٠٣٧

م. ش. : ٠٦ - ١٤ - ٤٢٠ - ٠٩٧٩



البند التاسع والعشرون

"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد".
 في حالة القضاء ببطالان أي بند أو فقرة من بنود أو فقرات هذا العقد تبقى باقي بنود العقد وفقراته سارية وملزمة للطرفين ومنتجة لأثارها العقدية والقانونية ما لم تكن مرتبطة بما قضى ببطلانه من بنود وفقرات ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو تكون أثراً من أثارها.

البند الثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن كافة المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات والإنذارات القضائية التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية والعقدية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً، بخطاب مسجل يعلم الوصول، والا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته وإنذاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية والعقدية.

البند الحادي والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ موقعة من الطرفين، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند الاقتضاء وال لزوم.

الطرف الثاني

الاسم : / محمد عبد الهادي إبراهيم أبو سريخ

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ :


الطرف الأول





الاسم : طارق محمد عبد الجواد

الصفة : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع :

التاريخ :







										
Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project								
قوائم كميات مستخلص جاري ١										
مشروع تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - المطروح) عند محطة (٣٧٠+٩٦٠)										
ملاحظات	الخصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	عدد	نموذج	البند	رقم البند
		١٠٨٠٠٠	١	١.٨	٣٠	٣م	٢	الكرتين	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيك وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياس للخرسانة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (FAIR FACE) وإضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المتعددة للحصول على (DUARABILITY) وإضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات والسور يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والقرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	٣
	١.١٣١		٠.١			٣م	١٠	خصم رؤوس الخوازيق		
		٣٦٠٠٠٠	١	١٢	٣٠	٣م	١	البلاطة		
٤٦٦.٨٧	١.١٣	٤٦٨.٠٠					٣م		الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد حاتم عبد العليم

عن استشاري سينسيرا
م/ أحمد ابو عافية

شركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
م/ أحمد العقيقي

 الجمهورية العربية السورية Ministry of Planning and Economic Development	 SVS TRA Sustainable Value System TRA SHAKER	 الهيئة القومية للإنشطار National Authority for Railways (GARB) للطرق والسكك الحديدية Ministry of Planning and Economic Development	 وزارة النقل							
Project										
Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project										
قوائم كميات مستخلص جاري ١										
مشروع تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة فرع ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٣٧.٠+٩٦.٠)										
ملاحظات	الخصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	عدد	نموذج	البند	رقم البند
		٨٤.٦١		٨٤.٦١		طن	١	sahara	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالأجهد المطلوب والقوة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبطوكات عمل الخطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهة الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٥
٨٤.٦١		٨٤.٦١				طن			الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد حاتم عبدالعليم

التوقيع

عن استشاري سيسترا


م/ أحمد ابو عافية

التوقيع

شركة/العربية للتنمية العقارية والمقاولات

م/ أحمد العلفي

التوقيع




مكان التركيب	الكمية (طن)	العدد	الطول (م)	القطر (مم)	رقم السيخ BBS
B - D.B	1.8059	24	11.904	32	1
B - D.B	1.7127	24	11.29	32	2
T - D.B & B - D.B	3.6409	48	12	32	3
T - D.B	3.6118	48	11.904	32	4
SB Stagg.	0.8608	36	11.955	18	5
SB Stagg.	0.7158	36	9.941	18	6
SB Stagg.	0.8640	36	12	18	7
Outer	5.2843	400	8.36	16	8
Inner	3.6990	400	5.852	16	9
Inner	2.9961	400	4.74	16	10
B - D.B	11.3778	300	6	32	11
B - D.B	8.8644	600	4.945	22	12
T	7.1704	300	8	22	13
T	9.1146	600	3.9375	25	14
B Stagg. & T Stagg.	4.1754	117	11.945	22	15
B Stagg. & T Stagg.	4.1947	117	12	22	16
B Stagg	2.2335	85	8.795	22	17
T Stagg.	0.9068	32	9.485	22	18
T Stagg.	1.2672	53	11.955	18	19
T Stagg.	1.2720	53	12	18	20
T Stagg.	0.9450	53	8.915	18	21
Shear Link	3.3533	3750	1.006	12	22
Shear Link	4.5483	2700	1.066	16	23
84.61		الإجمالي			

عن استشاري سيسترا

م/ أحمد ابو عافية

التوقيع



شركة/ العربية للتنمية العقارية والمقاولات

م/ أحمد العفيفي

التوقيع / أحمد العفيفي



رقم الوثيقة	P/502/25/01/001432
اسم المؤمن له	شركة العربية للتأمين العقارية والمقاولات - محمد عبد الهادي ابراهيم ابو سرير وشركاه
العنوان	الفيوم -
اسم المستفيد	الهيئة العامة للطرف والكبارى
اسم المقاول	المقد رقم (11/2025/2024/747) تنفيذ عدد (1) سحارة مياه لترعة فرع 123 أسفل القطر الكهربائي السريخ (العين السخنة - العاصمة الإديبة - العلمين - مطروح) عند محطة (370+960) بطول 30 متر وعرض 12 متر (بالأمر المباشر)
موقع العمل	
مدة التأمين	من 11-03-2025 الساعة الثانية عشر ظهرا إلى 11-09-2025 الساعة الثانية عشر ظهرا
(أ) بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في 11-03-2025 وينتهي في 11-09-2025
(ب) بالنسبة لأعمال الصيانة	يبدأ التأمين في وينتهي في
مبلغ التأمين	بالأرقام : 10,973,920.00 كلمة : عشرة ملايين و تسعمائة و ثلاثة و سبعون ألفاً و تسعمائة و عشرون جنيه مصري لا غير
القسم الأول	الأضرار المادية 10,973,920.00
القسم الثاني	المسئولية المدنية قبل الغير خلال مدة التأمين 200,000.00

القسم الأول: الأضرار المادية

النود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1 - أعمال المقاول (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد الصلبة فيما بعد).		
1/1 - قيمة العقد 100 %	10,973,920.00	يحمل المؤمن له 20 % من قيمة كل حادث بحد أدنى 25,000 جم
1/2 - الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع		
2 - أدوات ومعدات التشييد.		
3 - آلات ومعدات التشييد طبقاً للفائضة المرفقة.		
4 - إزالة الأنقاض.		
أخطار الطبيعة	حدود التعميخ (1)	التحملات
1 - الزلازل / البراكين / الأعاصير		
2 - العواصف / الزواجم / الفيضان / غمر المياه / الزلاخ والهباء التربة		
(1) حدود التعميخ لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد		

القسم الثاني: المسئولية المدنية قبل الغير خلال مدة التأمين

النود المؤمن عليها	حدود التعميخ (2)	التحملات
تحريراً في : 2025/03/11		



1- الإصابات الجسمية		
1/1 للشخص الواحد	100,000.00	مفطبي
1/2 مهما كان عدد الأشخاص	100,000.00	مفطبي
2- الأضرار المادية للممتلكات	100,000.00	يتحمل المؤمن له 20 % من قيمة كل حادث بحد أدنى 25,000 جم
(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة		



تحريرا في: 2025/03/11

الشروط الخاصة لوثيقة رقم P/502/25/01/001432

- من المعلوم والمتفق عليه انه في حالة وقوع حادث أو أية خسارة أو فقد للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تدفع كافة التعميمات الكلية والجزئية التي المستفيد الهيئة العامة للطرف والكبارى
- من المعلوم والمتفق عليه انه لا يجوز اجراء اي تعديل أو الفاء لهذه الوثيقة الا بعد اخذ موافقة كتابية من المستفيد الهيئة العامة للطرف والكبارى
- تعتبر الملاحف المذكورة فيما يلي والمرمفة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة
- سوف يتم تطبيق شرط النسبية وذلك في حالة ثبوت أن مبلغ التأمين أقل من القيمة الواجب التأمين بها بشرط عدم وقوع حوادث حتي تاريخ الاصدار
- ملحق 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد



لحبراً في: 2025/03/11



رقم الوثيقة : P/608/25/01/000783

اسم المتعاقد : شركة العربية للتأمين العقاري والمقاولات _ محمد عبد الهادي ابراهيم ابو سليم وشركاه

اسم المؤمن له : شركة العربية للتأمين العقاري والمقاولات _ محمد عبد الهادي ابراهيم ابو سليم وشركاه

تاريخ ميلاده : طبقا للكشف للمرفق

وظيفته ومهنته : تأمين علي عدد 4 افراد غير محدد اسمائهم ضد الحوادث الشخصية للعقد رقم (2025/2024/747) تنفيذ عدد (1) سحارة مياه لترعة فرع 123 أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (960 + 370) بطول 30 متر وعرض 12 متر (بالأمر المباشر)

عنوانه : - الفيوم

مدة التأمين : من : 2025/03/11 الساعة الثانية عشر ظهرا إلى : 2025/09/11 الساعة الثانية عشر ظهرا

اسماء المستفيدين في حالة وفاة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

المؤمن له وصلة كل منهم به

الحالات المغطاة	مبالغ التأمين
أولا : الوفاة إذا توفي المؤمن له خلال سنة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا وفقا للكشف المرفق و ذلك وفقا لما جاء بالبند الأول (أولا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثانيا : العجز الكلى المستديم إذا أصيب المؤمن له بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا وفقا للكشف المرفق و ذلك وفقا لما جاء بالبند الأول (ثانيا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثالثا : العجز الجزئي المستديم إذا أصيب المؤمن له بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ يحدد وفقا لما جاء بالبند الأول (ثالثا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
رابعا : العجز الكلى إذا أصيب المؤمن له بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا وفقا للكشف المرفق أسبوعيا (بواقع 5 في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز ويحدد أقصى 52 أسبوعا من تاريخ احدث له. وذلك وفقا لما جاء بالبند الأول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	



تحريرا في : 2025/03/11

الشركة الوطنية للتأمين

1 of 3

الشروط الخاصة لوثيقة رقم P/608/25/01/000783

- حدود التغطية داخل حدود موقع العمل الموضح اعلاه
- الحد الأقصى للتعويض للشخص الواحد طبقا للكشف المرفق
- لا يجوز الفاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بعد موافقة كتابة الهيئة العامة للطرف والكبارى
- في حالة الوفاة تدفع كافة التعويضات للورثة الشرعيين وفي حالة الإصابة للسادة المؤمن عليهم
- يستلبي من التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة الحوادث الناتجة عن محاولة الانتحار أو أحداث إصابة أو علة متعمدة بالنفس والحوادث الناتجة عن أعمال الرهان والمقامرة والمشاجرة والحوادث الناتجة عن تحت تأثير مخدر أو مسكر
- تسري التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة خلال أوقات العمل الرسمية فقط
- من المعلوم و المتفق عليه أن تشمل التغطية التأمينية للعاملين لدى المقاول و جميع العاملين المرتبطين بتنفيذ أعمال العقد مثل مقاولي الباطن و العمالة المؤقتة بشرط أن يكون مؤمن عليهم تأمينات اجتماعية و الموردين و موظفي صاحب العمل و مدير المشروع و فريق الاشراف استشاري المشروع * و الموظفين بمتابعة الأعمال و الاشراف علي تنفيذ أعمال العقد
- من المعلوم و المتفق عليه أن عدد (4) افراد غير محددى الاسماء يمثلوا جميع العاملين بالمشروع و في حال ظهور خلاف ذلك يسقط حق المؤمن له في المطالبة بالتعويض ما لم يتم إخطار الشركة مسبقا حال الحذف أو الإضافة

تحريرا في : 2025/03/11



SUBMISSION of TEST RESULTS



FHECOR
Ingenieros Consultores



الهيئة العامة للإتفاق



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E032				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	HAMOUDA			21	05
				YY	HH
				24	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	SIDE BEAM NO: 1	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by: SYSTRA
	<p>Awc</p> <p>Final Approval after the Durability test Report.</p>

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HAMOUDA		21/05/24	Awc

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راغب ضيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الإسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

08/04/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة R.R.C

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكهربائي السريع

Consultant :

سيسترا

Cement Type:

CEM III/A

Date of Casting:		01/04/2024		Molds :		15×15×15 Cm Cubes	
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm²)		Remarks		
	7 days						
550	7.339	1043	472		Side Beam 1		
	8.280	1003	454				
	8.284	1124	509				
	8.333	981	444				
	8.079	909	412				
/	8.037	1058	479				
	Average Compressive Stren. (Kg/cm²)					462	
Average Compressive Stren. (Kg/cm²) %				103 %			

Quantity Control Engineer

Ena. Ahmed Salah

A. Salah

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E033				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				YY	HH

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	SIDE BEAM NO: 1	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by: SYSTRA
	<p>Awc</p> <p>Final Approval after the Durability test Report</p>

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HAMOUZA		21/05/24	Awc

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHER FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راغب ضيف الله وشركاؤهم.

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الإسكندرية - مصرم بك
١٢ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩٧٥٦٦ - ٠٣٣٩١٨٠٠١

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

29/04/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة R.R.C

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكورني السريع

Consultant :

سبيسترا

Cement Type:

CEM III/A

Date of Casting:

01/04/2024

Molds :

15×15×15 Cm Cubes

grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
28 days				
550	8.312	1126	510	Side Beam 1
	7.898	1029	466	
	8.301	1146	519	
	8.226	1088	493	
/	8.224	996	451	
	8.170	1331	603	
450				
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			507	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			113 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility.

**The Specimen's designations were given by the client.



Eng. Ahmed Salah

A Salah

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E035				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				YY	HH

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	SIDE BEAM NO: 2	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by: <i>SVSTRA</i>
	<i>Awc</i> <i>Final Approval after the Durability test Report.</i>

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	<i>HAMBOUSA</i>		<i>21/05 24</i>	<i>Awc</i>

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الرابح للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء رابح ضيف الله وشركاؤهم.

شركة الرابح للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الإسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩٧٥٦٦ - ٠٣٣٩١٨٠٠١

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

30/04/2024

Concrete Supplier:

شركة الرابح للخرسانة الجاهزة R.R.C

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكهربائي السريع

Consultant :

سيمترا

Cement Type:

CEM III/A

Date of Casting:

02/04/2024

Molds :

15×15×15 Cm Cubes

grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
28 days				
550	7.909	1065	482	Side Beam 2
	8.144	1244	564	
	8.244	1067	483	
	8.205	1254	568	
/	8.175	1092	495	
	8.173	998	452	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			507	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			113 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility.

**The Specimen's designations were given by the client.

شركة الرابح للخرسانة الجاهزة
RRC
Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah

A. Salah

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E034				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	HATOUDA			21	05

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	SIDE BEAM NO: 2	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by: SYSTRA
	<p>Awc</p> <p>Final Approval after the Durability test Report.</p>

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HATOUDA		21/05/24	Awc

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHER FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء راغب ضيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

09/04/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة R.R.C

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكهربائي السريع

Consultant :

سيسترا

Cement Type:

CEM III/A

Date of Casting:		02/04/2024		Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm²)		Remarks
	7 days				
550 /	8.017	1035	469		Side Beam 2
	8.210	981	444		
	8.337	974	441		
450	Average Compressive Stren. (Kg/cm²)		451		
Average Compressive Stren. (Kg/cm²) %		100 %			

**The Specimens were 401

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer
RRC
شركة الراغب للجودة
مدیر الجودة
Eng. Ahmed Salah
A. Salah

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E036				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	HAMOUA			21	05
				24	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	PC RAFT	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by: SYSTRA.
	<p>Awe</p> <p>Final approval after durability test report</p>

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HAMOUA		21/05/24	Awe

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء راغب ضيف الله وشركاهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

29/04/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكهربائي السريع

Consultant :

سيسترا

Element :

عادية أسفل بلاطة السقف

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		22/04/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
7 days				
250	8.021	446	202	
/	8.116	475	215	
200	8.068	508	230	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			216	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			108 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul	محمد عبد الرحمن	22/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E036				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	HAMOUA				

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	PC RAFT	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul	محمد عبد الرحمن		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HAMOUA			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء راعب ضيف الله وشركاهم.

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

20/05/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

الشركة العربية للتنمية العقارية

Project :

برايخ القطار الكهربائي السريع

Consultant :

سيسترا

Element :

عادية أسفل بلاطة السقف

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		22/04/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
250 /	8.007	605	274	
	7.968	634	287	
	8.014	618	280	
200				
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			280	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			140 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
مدير الجودة

SUBMISSION of TEST RESULTS



الهيئة القومية للإنتاج



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company											
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores											
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation											
	Mohamed Abd Elrasoul		13/05/2024	Project manager											
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E037			Revision 00											
Received by ER	Name	Sign	TRF												
	HAMOUA		<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DD	MM	YY	HH	MM					
DD	MM	YY	HH	MM											

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE

Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	RC SLAB	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 7 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	<p>Awc</p> <p>Final Approval after the durability test Report.</p>

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	HAMOUA		21/05/24	Awc

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 04/05/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانة الجاهزة R.R.C
contractor : الشركة العربية للتنمية العقارية
Project : بوابخ القطار الكهربائي السريع
Consultant : سيسترا
Element : سقف السحاره
Cement Type: CEM III/A

Date of Casting:		27/04/2024		Molds : 15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
7 days				
550	8.310	1000	453	
	8.267	1092	495	
	7.984	964	437	
	8.338	958	434	
	8.284	1036	469	
	7.928	979	443	
	8.251	998	452	
	8.369	1021	463	
	8.081	966	438	
	8.344	995	451	
450	8.322	965	437	
	8.180	1061	481	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			454	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			101 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer
Eng. Ahmed Salah
RRC
شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
مدير الجودة

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
SAHARA BRIDGE (370+960)		ALARABIA for real estate development & contracting		FHECOR Ingenieros Consultores	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Mohamed Abd Elrasoul		27/05/2024	Project manager	
Contractor Reference	SEC 5-ALARABIA-AHE&JV-TRF-CONC-E037				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	HAMODA				

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .			
Location of Test	AL-RAGHEP FOR READY MIX CONCRETE			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	RC SLAB	COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES AT 28 DAYS .		
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	The Test should be Conduct in Third Party Labs as per spec

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG: Mohamed Abd Elrasoul			A
Designer				A
GARB				
Employers Representative	HAMODA			AWC

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 25/05/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانة الجاهزة R.R.C
contractor : الشركة العربية للتنمية العقارية
Project : بوابخ القطار الكهربائي السريع
Consultant : سيسترا
Element : سقف السحاره
Cement Type: CEM III/A

Date of Casting:		27/04/2024		Molds : 15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
28 days				
550 / 450	8.024	1227	556	
	8.106	1241	562	
	8.118	1116	506	
	8.039	1102	499	
	8.046	1213	549	
	8.157	1216	551	
	8.094	1160	525	
	8.238	1258	570	
	8.219	1107	501	
	8.308	1195	541	
450	8.218	1239	561	
	8.128	1205	546	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			539	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			120 %	

****The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .**

****The Specimen's designations were given by the client .**

Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah

A. Salah

