

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 284+000 إلى الكم 285+000 بطول 1 كم (برج العرب) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 210 / 2023 / 2024 بتاريخ 2023 / 08 / 16

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 08 / 24 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة | مدير المشروع |
| 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / رشاد مرسى | المكتب الاستشارى الهندسي أ . د خالد قنديل |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- السيد المهندس / سعد سالم سعد | مهندس الشركة المنفذة |
|---------------------------------|----------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023 / 08 / 24 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- | |
|---------------------|
| 3- رشاد مرسى |
| 2- احمد عادل الشاعر |
| 1- احمد ابو دقيقة |

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | |
|-----------------|
| 1- سعد سالم سعد |
|-----------------|

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ . ح / احمد باسم حسني الكوداني



المقايمة المعدلة رقم (1)
تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 284+000 الى الكم 285+000 بطول 1 كم (اتجاه برج العرب)

شركة اينام حسن محمد حسن المنابر وشركاه

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (جنيه)	الاجملى (جنيه)
1	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسبك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسبك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20%) والارض الطبيعى متغيره ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفنه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم - البند لا يشمل القيمه المحجريه.	3م	1,200,000.00	57.00	68,400,000.00
2	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانه عاديه او مسلحه او ارصفه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العموميه طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفئه شامله مما جميعه بالمتر المكعب لمسافه نقل ناتج التكسير حتى 45 كم سيتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	3م	10,000.00	80.00	800,000.00
3	بالمتر المكعب اعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقه لسرعه نهو الاعمال) لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية وتسويه السطح بالات التسويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده (لمسافه 500 متر) من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. يتم خصم 3.10 جنيه في حالة عدم استخدام البلدوزر	3م	400,000.00	20.10	8,040,000.00
4	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متخرج + 3م 0.4 رمل حرش + 350 كجم اسمنت بورتلاندى عاوى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربه الطبيعىه أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	2م	100,000.00	250.40	25,040,000.00
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قنمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متخرج + 3م 0.4 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندى عاوى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربه الطبيعىه أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	3م	5,000.00	1,170.00	5,850,000.00
6	اعمل حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافه لا تقل عن 500 متر. 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيه . 3- توريد اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسويه بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م			
	ذات جهد من (100-200 كجم/سم2)	3م	100.00	54.00	5,400.00
	ذات جهد من (200-300 كجم/سم2)	3م	100.00	65.50	6,550.00
	ذات جهد من (300-400 كجم/سم2)	3م	100.00	76.00	7,600.00
7	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الثلثا ذات الطبيعه الزراعيه الكثيفه بعمق حتى 30سم والتخلص منها بالمقلب العموميه تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده (لمسافه 500 متر) من محور السكه طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل حتى 500 م يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	2م	100,007.00	5.00	500,035.00
8	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	500.00	350.00	175,000.00
9	بالكيلو متر الطولي اعمال ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيهات المنطقه ونقل ناتج التطهير للمقلب العموميه والفئه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيه المنطقه (عرض القاع حتى 5 متر)	كم.ط	4.00	14,200.00	56,800.00



عن الشركة
محمد يوسف




الهيئة العامة للغذاء والدواء

المقاييس المعدلة رقم (1)
تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 284+000 إلى الكم 285+000 بطول 1 كم (اتجاه برج العرب)

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
10	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقا للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة 500 م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجبهه المسؤوله من هيئة الصرف. - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.	3م	150,000.00	23.00	3,450,000.00
11	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الي 8 م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقه وتشغيل كل مايلزم لنهر الاعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة 500 م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.	3م	150,000.00	25.00	3,750,000.00
12	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسكك يتراوح بين 2 الي 15 سم بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3 % ولاحتوي على اي المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس زنة 25 طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهراست على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالمعملية على كل السطح العلوي ونهر العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,000.00	300.00	300,000.00
13	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم من 1 ومن 2 مترج ناتج كسرات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3 % ولاحتوي على اي المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس زنة 25 طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهراست على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالمعملية على كل السطح العلوي ونهر العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه. - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه	3م	400,000.00	105.00	42,000,000.00
14	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م			
	ذات وزن لايقل عن 200 جم / 2م	2م	59.00	24.00	1,416.00
	ذات وزن لايقل عن 300 جم / 2م	2م	60.00	33.00	1,980.00
	ذات وزن لايقل عن 400 جم / 2م	2م	300,000.00	42.00	12,600,000.00
15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه تاسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبه المترججه ناتج تكسير الكسرات والمطابقه للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 100مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتترج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمية الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن 95% من الكثافة المعملية) والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	3م	100,000.00	100.00	10,000,000.00



عن الشركة
محمد يوسف



الهيئة العامة للطرق والكباري

المقايضة المعدلة رقم (1)
تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 284+000 الى الكم 285+000 بطول 1 كم (اتجاه برج العرب)

شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللفة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
16	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات مما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية) والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	3م	80,000.00	105.00	8,400,000.00
17	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ذات قوة 20 ك.نيوتن في الاتجاهين ذات قوة 30 ك.نيوتن في الاتجاهين	2م 2م 2م	50.00 40,000.00	23.00 37.00	1,150.00 1,480,000.00
18	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء نكلسي من الدبش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة والسلمية الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الإمتصاص عن 6% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم إستعمال الوجه الخارجي اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/3م من الرمل الحرس التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الغيطية الفاسطة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت. - إضافة قيمة المادة المحجوبة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤله عن المحاجر. مسافة النقل حتى 20 كم مسافة النقل لا تقل عن 50 كم مسافة النقل لا تقل عن 100 كم مسافة النقل لا تقل عن 150 كم مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	3م 3م 3م 3م 3م 3م	50.00 50.00 90.00 100.00 100.00	262.00 286.00 326.00 366.00 406.00	13,100.00 14,300.00 29,340.00 36,600.00 40,600.00
	الأجمالي				190,999,871.00



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

محمد يوسف


محمد يوسف

محمد يوسف

مشروع التفتيش انمسيريع
المطاع الرابع من الكم ٢٤٨ حتى الكم ٢٠٠
تمت المراجعة التاريخ ٢٠ / /



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٣) جاري عقد رقم: (٢١٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١) اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الانتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -البند لا يشمل القيمه المحجريه.	
---	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)		٣م ١٢٠٠٠٠	مقدار العمل السابق	٢١٧٧٢٥	٣م
بيان الاعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م	
	من	الى			
مال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الانتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم البند لا يشمل القيمه المحجريه.	٢٧٦+٤٤٠	٢٧٦+٦٦٠	١٢٧٩٧,٤٤	٣٧١١٨٢,٤٥	
	٢٧٦+٦٦٠	٢٧٧+٠٤٠	٢٦٦١٤,٧٩		
	٢٧٧+٠٤٠	٥٠٠+٢٧٧	٦٨٤٤١,٣		
	٢٧٧+٥٠٠	٢٧٧+٧٤٠	٣٩٥٢٢,٨٦		
	٢٧٧+٧٤٠	٢٧٨+٠٢٠	٨٠٧٩٦,٣٧		
	٢٧٨+٠٢٠	٢٧٨+١٤٠	١٣٧٢١,٤		
	٢٧٨+١٤٠	٢٧٨+٤٦٠	٤١٩١٤,٠٣		
	٢٧٨+٤٦٠	٢٧٨+٨٤٠	٦٢٣٥,٠١		
	٢٧٩+٢٠٠	٢٧٩+٣٤٠	١٨٤٨,٢		
	٢٧٩+٣٤٠	٢٧٩+٤٨٠	٣٠٥٥,٧		
	٢٧٩+٤٨٠	٢٧٩+٦٤٠	٧٠٥٢,١٧		
	٢٧٩+٦٤٠	٢٧٩+٨٠٠	٥٦٧٨,٦٦		
	٢٨٤+٠٠٠	٢٨٤+٧٦٠	٥٧٥٣٨,٦٥		
	٢٨٤+٧٨٠	٢٨٥+٠٠٠	٥٩٦٥,٨٧		
الاجمالى					
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٣٧١١٨٢,٤٥		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢١٧٧٢٥		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٤٢٣٢١		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٣٦٠٠٤٦		

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

محمد يوسف

kk

xyz

محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (٣)	بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقه لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح باللات التسويه والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -يتم خصم ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر.
------------------------	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)		٣م ٤٠٠٠٠		مقدار العمل السابق	٢٥٧٩٠	٣م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م	٢٨٤٦٦,٩٩	
	من	الى				
بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقه لسرعة نهو اعمال) لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح باللات التسويه والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. يتم خصم ٣,١٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوزر	٢٧٧+٧٤٠	٢٧٧+٨٨٠	٤١٢٠,٥٩			
	٢٧٧+٩٤٠	٢٧٧+٩٨٠	٧١,٧٣			
	٢٧٨+١٢٠	٢٧٨+١٦٠	٢١٨,٠٧			
	٢٧٨+٣٠٠	٢٧٨+٣٢٠	٩٤,٠٥			
	٢٧٨+٤٠٠	٢٧٨+٤٢٠	٤١,٠٢			
	٢٧٨+٥٨٠	٢٧٨+٦٠٠	٢٧,٨١			
	٢٧٩+٤٦٠	٢٧٩+٨٢٠	١٨١٦٧,٦٣			
	٢٨٤+١٤٠	٢٨٤+٢٨٠	٩٥٣,٩			
	٢٨٤+٤٠٠	٢٨٤+٦٠٠	١٨٣٩,٢٣			
٢٨٤+٧٨٠	٢٨٥+٠٠٠	٢٩٣٢,٩٦				
الاجمالى						
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٢٨٤٦٦,٩٩			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٥٧٩٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٨٢٣			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			٢٧٦١٣			

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

محمد يوسف

kk

xyz

محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (٩)	بالكيلو متر الطولي اعمال ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيهات المنطقة ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيه المنطقة (عرض القاع حتي ٥ متر)
------------------------	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	٤ كم.ط	مقدار العمل السابق	١,٤٩ كم.ط
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	كم.ط	الاجمالى كم.ط
من	الى		
٢٧٧+٥٠٠	٢٧٧+٨٠٠	٠,٣	
٢٧٧+٨٠٠	٢٧٨+٠٦٠	٠,٢٦	
٢٧٨+٠٦٠	٢٧٩+٠٤٠	٠,٩٨	
٢٧٩+٢٠٠	٢٧٩+٤٦٠	٠,٢٦	
الاجمالى			
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		١,٨	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		١,٤٩	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠,٢٦	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		١,٧٥	

عن الهيئة
مدير
أحمد محمد حسن

عن الاستشاري
kk
محمد جبار

عن الشركة
xyz
محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١٠)	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللودر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقاً للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجبهة المسؤولة من هيئة الصرف. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
-------------------------	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)			٣م ١٥٠٠٠	مقدار العمل السابق	٤٨٣٤٠	٣م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م		
	من	الى				
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقاً للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجبهة المسؤوله من هيئة الصرف. - يتم احتساب علاوه ١ جنيهه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	٢٧٧+٥٠٠	٢٧٨+٠٠٠	١٧٥٨١,٩٦	٦٠٤٢٤,٦٩		
	٢٧٨+٠٠٠	٢٧٨+٥٠٠	١٥٧٥٧,١٢			
	٢٧٨+٥٠٠	٢٧٩+٠٤٠	١٦٨٨١,٩١			
	٢٧٩+١٤٠	٢٧٩+٤٠٠	١٠٢٠٣,٧			
الاجمالى						
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٦٠٤٢٤,٦٩			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٤٨٣٤٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			٤٨٣٤٠			

عن الهيئة
محمود

kk
محمد يوسف

عن الاستشاري

PyZ
محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (بج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١١)	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقه وتشغيل كل مايلزم لنهوا الاعمال ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتريه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
---------------------------	---

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايسة المعدلة رقم (١)		٣م ١٥٠٠٠	مقدار العمل السابق	٢٣٤٢٥	٣م
بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مئرى		٢م	الاجمالى ٣م	
	من	الى			
بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقه وتشغيل كل مايلزم لنهوا الاعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الاتريه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	٢٧٧+٢٢٠	٢٧٧+٥٠٠	١٧٥٤,٧٦	٣٢٧٨٣,٨٨	
	٢٧٧+٥٠٠	٢٧٧+٦٠٠	٢١٣٢,٠٧		
	٢٧٧+٦٠٠	٢٧٧+٧٤٠	٢٥٢٣,١		
	٢٧٧+٧٤٠	٢٧٧+٨٨٠	٣٩٠٣,٧		
	٢٧٧+٨٨٠	٢٧٨+٣٢٠	٩٠٦٧,٧٩		
	٢٧٨+٣٢٠	٢٧٨+٥٦٠	٣٨٥٤,٣٣		
	٢٧٨+٥٦٠	٢٧٨+٨٨٠	٢٦٦٧,٨٩		
	٢٧٩+٢٠٠	٢٧٩+٤٨٠	٦٨٨٠,٢٤		
الاجمالى					
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٣٢٧٨٣,٨٨		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٣٤٢٥		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٨٣٧٥		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			٣١٨٠٠		

عن الهيئة
محمد يوسف

kk
محمد يوسف

عن الاستشاري

xyz
محمد يوسف

عن الشركة
محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١٣) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضييه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس وزنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعات الممتازة. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	
--	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)			٤٠٠٠٠ م	مقدار العمل السابق	٥٧٦١٠	٣م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م		
	من	الى				
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص تزيد عن ٣ % ولاحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس المسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضييه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس وزنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو عمل طبقا لاصول الصناعات الممتازة. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	٢٧٧+٢٢٠	٢٧٧+٥٠٠	٥٤٠٩,٩	٧٤٣١٢,٨٢		
	٢٧٧+٥٠٠	٢٧٨+٨٦٠	٢٩٩٥٢,٠٢			
	٢٧٩+٢٢٠	٢٧٩+٨٠٠	١٥١٩٥,٦			
	٢٨٤+١٤٠	٢٨٤+٤٤٠	١٢٦٤٤,٣٨			
	٢٨٤+٤٤٠	٢٨٤+٥٨٠	٢٤٣٦,٩٥			
	٢٨٤+٥٨٠	٢٨٤+٧٦٠	٤٦٥٥,٢١			
	٢٨٤+٧٨٠	٢٨٤+٨٢٠	٩٥٠,٩٦			
	٢٨٤+٨٢٠	٢٨٤+٩٤٠	٢٢٢٤,٨			
	٢٨٤+٩٦٠	٢٨٥+٠٠٠	٨٤٣			
الاجمالى						
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٧٤٣١٢,٨٢			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٥٧٦١٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٤٤٧٣			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			٧٢٠٨٣			

عن الهيئة
محمد يوسف

kk
محمد يوسف

عن الاستشاري

xyz
محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٣) جارى عقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢١٠)

عملية: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١٤)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
-------------------------	--

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)		٢م ٣٠٠٠٠	مقدار العمل السابق	٥٥٥١٥	٢م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٢م	الاجمالى ٢م	
	من	الى			
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٧+٢٠٠	٢٧٧+٥٠٠	٥٠٣٥,٢١	٧٣٨١٦,٨١	
	٢٧٧+٥٠٠	٢٧٨+٨٦٠	٢٧٣٣٢,٩٥		
	٢٧٩+٦٦٠	٢٧٩+٧٨٠	٤٣٢٠		
	٢٧٩+٢٠٠	٢٧٩+٦٦٠	١١٥٤٦,٤		
	٢٨٤+١٣٠	٢٨٤+٢٦٠	٥١٢٠		
	٢٨٤+٢٦٠	٢٨٤+٣٨٠	٤٤٨٦		
	٢٨٤+٣٨٠	٢٨٤+٤٨٠	٣٢٣٧,١٧		
	٢٨٤+٤٨٠	٢٨٤+٧٦٠	٨٢٤٩,٠٨		
	٢٨٤+٨٢٠	٢٨٤+٩٢٠	٢٩٥٠		
	٢٨٤+٩٦٠	٢٨٥+٠٠٠	١٢٤٠		
	٢٨٤+٧٨٠	٢٨٤+٨٠٠	٣٠٠		
الاجمالى					
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٧٣٨١٦,٨١		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٥٥٥١٥		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٦٠٨٧		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٧١٦٠٢		

عن الهيئة
محمد يوسف

kk
محمد يوسف

عن الاستشاري


محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٣) جارى عقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والـ ٢٠٠ مم نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% والاقيل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	رقم البند وبيانه: (١٥)
---	-------------------------------

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الاجمالى ٣م	٥٨٦٠	مقدار العمل السابق	١٠٠٠٠ ٣م	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	
الاجمالى ٣م	٣م			الموقع الكيلو مترى	
				الى	من
٦٥٩٠,٣٤	١١٢٥,١٨			٢٨٤+١٦٠	٢٨٤+٠٠٠
	١١٢٥,١٨			٢٨٤+٣٠٠	٢٨٤+١٦٠
	١٦٠٧,٤			٢٨٤+٥٠٠	٢٨٤+٣٠٠
	١٩٢٨,٨٨			٢٨٤+٧٤٠	٢٨٤+٥٠٠
	٨٠٣,٧			٢٨٤+٩٢٠	٢٨٤+٨٢٠
الاجمالى					
٦٥٩٠,٣٤			اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		
٥٨٦٠			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٥٣٢			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٦٣٩٢			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

عن الهيئة
م. محمد حسن المنايلي


عن الشركة
kk

عن الاستشاري
xyz

عن الشركة
محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ١ كم (برج العرب) (بالأمر المباشر)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأيقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (الانقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	رقم البند وبيانه : (١٦)
---	-------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)		٨٠٠٠ م٣		مقدار العمل السابق		١٩٧٠ م٣	
بيان الاعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو متری		٣م		الاجمالی ٣م	
		من	الى				
المتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأيقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردھا على طبقتين استخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشھا بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية الحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	٢٨٤+٠٠٠	٢٨٤+١٦٠	٤١٨,٧٤	٢٤٥٢,٦٢			
	٢٨٤+١٦٠	٢٨٤+٣٠٠	٤١٨,٧٤				
	٢٨٤+٣٠٠	٢٨٤+٥٠٠	٥٩٨,٢				
	٢٨٤+٥٠٠	٢٨٤+٧٤٠	٧١٧,٨٤				
	٢٨٤+٨٢٠	٢٨٤+٩٢٠	٢٩٩,١				
الاجمالی							
اجمالی ماتم تنفيذه حتى تاريخه				٢٤٥٢,٦٢			
اجمالی الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				١٩٧٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				٤١٠			
اجمالی الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				٢٣٨٠			

عن الهيئة

محمد يوسف

عن الاستشاري

kk

عن الشركة

xyz

محمد يوسف



مشروع الخط الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال جسر الترابي بطاقت المشروع ضمن مشروع إنشاء الخط الكهربائي السريع
(المرحلة - العاصمة الادارية - طابرين - مشروع)
القطاع من علامة القم ٢٧٦+١٤٠ الى علامة القم ٢٧٧+٥٠٠
تنفيذ جسر ذروة لنهاى ضمن محمد حسن المتكلى وشركاه
مستخلص جارى (٢٠٢٠-٢٠٢١)



بند رقم (١) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثريه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ

Station	الكمية المنقذة لطبقات الإستكمال (م³)	الوصف	حصر أعمال التربة هتتمى		مستوي الطبقة المسلمة		الكمية المنقذة تاريم (م³)
			الكمية المنقذة لطبقات الردم (م³)	طبقة استكمال بسل	مستوي الساتر	الطبقة استكمال بصل	
276+420	0.00		0.00				0.00
276+440	0.00		886.44				886.44
276+460	0.00		1772.99				1772.99
276+480	0.00		1750.45				1750.45
276+500	0.00		1710.51				1710.51
276+520	0.00		1586.89				1586.89
276+540	0.00		1064.64				1064.64
276+560	0.00		598.55				598.55
276+580	0.00		551.07				551.07
276+600	0.00		545.09				545.09
276+620	0.00		538.60				538.60
276+640	0.00		599.24				599.24
276+660	0.00		1192.97				1192.97
276+680	0.00		1891.74				1891.74
276+700	0.00		2048.87				2048.87
276+720	0.00		2055.97				2055.97
276+740	0.00		2221.43				2221.43
276+760	0.00		2025.76				2025.76
276+780	0.00		1448.71				1448.71
276+800	0.00		1158.52				1158.52
276+820	0.00		1090.61				1090.61
276+840	0.00		1034.65				1034.65
276+860	0.00		928.77				928.77
276+880	0.00		863.51				863.51
276+900	0.00		871.14				871.14
276+920	0.00		929.32				929.32
276+940	0.00		976.78				976.78
276+960	0.00		984.40				984.40
276+980	0.00		1024.65				1024.65
277+000	0.00		1311.91				1311.91
277+020	0.00		1501.19				1501.19
277+040	0.00		2246.86				2246.86
277+060	0.00		3455.40				3455.40
277+080	0.00		3782.06				3782.06
277+100	0.00		3002.39				3002.39
277+120	0.00		3005.76				3005.76
277+140	0.00		3828.72				3828.72
277+160	0.00		3149.19				3149.19
277+180	0.00		2759.67				2759.67
277+200	0.00		2790.58				2790.58
277+220	62.53		2393.01				2455.54
277+240	174.23		2660.05				2834.28
277+260	232.65		2662.15				2894.80
277+280	240.75		2319.83				2560.58
277+300	238.40		2460.86				2699.26
277+320	251.81		2521.22				2773.03
277+340	267.92		2653.94				2921.86
277+360	268.06	طوقه استبدال تراب لجسم المصار والمصرف القديم	3414.62				3682.68
277+380	266.84		3292.15				3558.99
277+400	261.17		2572.73				2833.90
277+420	256.79		2195.84				2452.63
277+440	268.13		1808.77				2076.90
277+460	302.85		1964.94				2267.79
277+480	322.01		2314.44				2636.45
277+500	540.40		3478.44				4018.84

اجمالي حصر كميات التراب المنقذة (م³)

107853.53

عن الاستشاري

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٦+٤٤٠ الي علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠

تنفيذ شركة أبناء محمد حسن المنابلي وشركاه

مستخلص جاري (٣+٢+١)



بند رقم (١١) : بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات.....الخ

ملاحظات	الكمية م ^٣	Station
	0	277+220
	50.19	277+240
	95.79	277+260
	111.61	277+280
	144.16	277+300
	140.88	277+320
	93.22	277+340
	69.78	277+360
	83.17	277+380
	86.5	277+400
	86.35	277+420
	125.5	277+440
	92.36	277+460
	40.47	277+480
	534.78	277+500
	1,754.76	الاجمالي م ^٣

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السفنّة - العاصمة الادارية - الطمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٧٦+٤٤٠ الى علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠
تنفيذ شركة أبناء حصن محمد حصن المنافلي وشركاه
مستخلص جارى (٣+٢+١)



بند رقم (١٣) :- بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لارتفاع عن ٣ %..... الخ (المصرف القائم)

المادة المحجّرة م٣	كمية السن المنفّذة هندسيا م٣	انتفاش م٣	اعلى منسوب المياه م٣	الانغماس م٣	اسفل منسوب المياه م٣	Station
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277+220
241.45	162.97	11.10	74.00	67.38	88.97	277+240
542.36	378.94	22.11	147.38	141.31	231.56	277+260
575.85	413.69	20.61	137.41	141.55	276.28	277+280
548.83	391.97	19.34	128.91	137.52	263.06	277+300
584.73	415.84	20.74	138.24	148.15	277.60	277+320
648.51	468.43	22.74	151.63	157.34	316.80	277+340
700.93	515.80	25.46	169.74	159.67	346.06	277+360
707.85	521.52	27.75	185.01	158.58	336.51	277+380
695.43	510.73	26.87	179.15	157.83	331.58	277+400
666.36	481.39	24.87	165.82	160.10	315.57	277+420
592.32	411.95	23.26	155.04	157.11	256.91	277+440
528.94	349.50	23.22	154.80	156.22	194.70	277+460
450.81	273.97	22.99	153.27	153.85	120.70	277+480
198.67	113.20	11.00	73.30	74.47	39.90	277+500
7,683.04	5,409.90	302.06	2,013.70	1,971.08	3,396.20	الاجمالى م٣

اجمالى السن المنفّذ هندسيا م٣	5,409.90
اجمالى المادة المحجّرة م٣	7,683.04

عن الاستشارى

KK
م. ج. ر. م.

XYZ
م. ج. ر. م.

عن الشركة

م. ج. ر. م.



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العطين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٧٦+٤٤٠ الي علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
مستخلص جارى (٣+٢+١)



بند رقم (١٤) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% (ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢).....الخ

Station		Length(m)	Area(m ²)	ملاحظات
From	To			
277+200	277+500	300	5035.21	
TOTAL Area (m2)			5,035.21	

عن الاستشاري

KK

محمد حسن

محمد حسن

XYZ

محمد حسن

عن الشركة

محمد حسن

محمد حسن



مشروع القطر الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(المنطقة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه
مستخلص جاري (٣+٢+١)



الهيئة العامة للإعانة
ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ. د. خالد بن عبد الله

بند رقم (١) : أعمال تحميل و توريد و نقل أتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ

حصر أعمال التربة هلمسي						
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستبدال (م ^٣)	الوصف	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م ^٣)	بنسب الطبقة المعملية		إجمالي الكمية المنفذة للردم (م ^٣)
				الطبقة شمال	الطبقة بين	
277+500	0.00	طبقة استبدال لجسم الممر والمصرف القمام	0.00	-9.5	-5.5	0.00
277+520	291.86		4111.40			4403.26
277+540	327.61		3560.33			3887.94
277+560	95.34		3391.25			3486.59
277+580	130.01		3218.93			3348.94
277+600	157.62		3081.01			3238.63
277+620	167.99		3016.67			3184.66
277+640	172.11		2953.67			3125.78
277+660	156.70		2858.07			3014.77
277+680	132.60		2760.81			2893.41
277+700	102.45	2716.85	2819.30			
277+720	81.43	2692.77	2774.20			
277+740	289.08	3056.30	3345.38			
277+760	741.13	4850.34	5591.47			
277+780	805.59	6345.82	7151.41			
277+800	613.64	6326.74	6940.38			
277+820	566.13	6117.92	6684.05			
277+840	532.77	5896.16	6428.93			
277+860	438.75	5741.55	6180.30			
277+880	391.39	5455.42	5846.81			
277+900	408.66	5167.39	5576.05			
277+920	375.53	5012.23	5387.76			
277+940	362.81	4826.91	5189.72			
277+960	441.11	4710.13	5151.24			
277+980	494.00	4622.39	5116.39			
278+000	409.44	4499.62	4909.06			
278+020	481.93	4160.87	4642.80			
278+040	527.15	3651.58	4178.73			
278+060	402.80	2314.36	2717.16			
278+080	337.11	1218.86	1555.97			
278+100	285.93	1237.07	1523.00			
278+120	224.27	1237.30	1461.57			
278+140	235.44	2049.53	2284.97			
278+160	260.21	3172.83	3433.04			
278+180	300.62	3277.57	3578.19			
278+200	348.94	3045.00	3393.94			
278+220	330.31	2952.68	3282.99			
278+240	340.15	2810.96	3151.11			
278+260	325.21	2670.74	2995.95			
278+280	288.73	2558.01	2846.74			
278+300	274.66	2438.10	2712.76			
278+320	307.19	2222.60	2529.79			
278+340	372.87	2002.44	2375.31			
278+360	405.39	1872.31	2277.70			
278+380	385.53	1760.53	2146.06			
278+400	400.72	1628.01	2028.73			
278+420	396.93	1474.22	1871.15			
278+440	332.83	1373.64	1706.47			
278+460	237.69	1346.41	1584.10			
278+480	172.01	929.42	1101.43			
278+500	183.40	443.55	626.95			
278+520	304.38	380.85	685.23			
278+540	392.70	338.78	731.48			
278+560	331.96	262.72	594.68			
278+580	236.83	178.90	415.73			
278+600	172.89	100.93	273.82			
278+620	165.70	48.18	213.88			
278+640	153.10	14.44	167.54			
278+660	144.73	0.00	144.73			
278+680	135.10	0.00	135.10			
278+700	135.76	0.00	135.76			
278+720	142.29	0.00	142.29			
278+740	142.30	0.00	142.30			
278+760	151.51	0.00	151.51			
278+780	163.94	0.00	163.94			
278+800	163.88	0.00	163.88			
278+820	162.48	0.00	162.48			
278+840	82.28	0.00	82.28			
279+200	0.00	طبقة استبدال لجسم الممر واستبدال فوق المصرف القمام	0.00	-1.75	-1.25	0.00
279+220	18.70		0.00			18.70
279+240	188.22		0.00			188.22
279+260	344.30		0.00			344.30
279+280	325.41		0.00			325.41
279+300	276.48		0.00			276.48
279+320	191.53		0.00			191.53
279+340	503.56		0.00			503.56
279+360	557.06		46.44			603.50
279+380	242.80		93.02			335.82
279+400	249.84	85.38	335.22			
279+420	242.51	77.85	320.36			
279+440	208.37	98.75	307.12			
279+460	320.32	137.59	457.91			
279+480	526.69	169.08	695.77			
279+500	298.45	549.87	848.32			
279+520	197.46	694.15	891.61			
279+540	356.81	521.92	878.73			
279+560	346.89	542.69	889.58			
279+580	405.56	477.43	882.99			
279+600	435.31	456.23	891.54			
279+620	414.80	481.66	896.46			
279+640	340.27	532.67	872.94			
279+660	232.81	600.50	833.31			
279+680	189.23	587.24	776.47			
279+700	201.81	537.38	739.19			
279+720	206.94	533.47	740.41			
279+740	205.73	536.71	742.44			
279+760	179.32	560.74	740.06			
279+780	77.90	660.90	738.80			
279+800	0.00	367.98	367.98			

اجمالي حصر كميات التراب المنفذة (م^٣)

199824.40

عن الاستشارة

عن الشركة

XYZ

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجية المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربه عدا التربه الصغريه.....الخ

Station	الكمية م ^٣	ملاحظات
277+740	0	
277+760	187.73	
277+780	394.16	
277+800	719.54	
277+820	887.4	
277+840	849.49	
277+860	674.09	
277+880	408.18	
277+940	0	
277+960	48.35	
277+980	23.38	
278+120	0	
278+140	110.81	
278+160	107.26	
278+300	0	
278+320	94.05	
278+400	0	
278+420	41.02	
278+580	0	
278+600	27.81	
279+460	0	
279+480	1205.05	
279+500	1630.29	
279+520	1,343.48	
279+540	1380.64	
279+560	1946.6	
279+580	2164.23	
279+600	1733.94	
279+620	1627.36	
279+640	1492.06	
279+660	459.51	
279+680	770.86	
279+700	783.19	
279+720	329.02	
279+740	311.02	
279+760	257.64	
279+780	252.79	
279+800	261.91	
279+820	218.04	
الاجمالي م ^٣	22,741	

٢٢٢
ملاحظات

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ الي علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
مستخلص جارى (٣+٢+١)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل



بند رقم (٩) : بالكيلو متر الطولي اعمال ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصرف بكامل عرضهالخ

Station		الطول (كم)	ملاحظات
From	To		
277+500	277+800	0.3	
277+800	278+060	0.26	
278+060	279+040	0.98	
279+200	279+460	0.26	
الاجمالي (كم)		1.8	

عن الاستشاري

KK

محمود
[Signature]

XYZ

[Signature]

عن الشركة

[Signature]



مشروع القطر الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاع المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(المنطقة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٧٧٤٥٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٠٤٠٠٠
تكلفة شركة أبناء حسن محمد حسن المنفولي وشركاه
مستخلص جاري (٢٠٢١)



بند رقم (١١) : بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوازم والطفرات.....الخ

Station	الكمية م ^٣	ملاحظات
277+500	0	
277+520	414.1	
277+540	465.58	
277+560	482.52	
277+580	410.92	
277+600	358.95	
277+620	385.4	
277+640	372.4	
277+660	391.4	
277+680	337.84	
277+700	288.73	
277+720	348.52	
277+740	398.81	
277+760	457.84	
277+780	615	
277+800	657.07	
277+820	584.27	
277+840	570.71	
277+860	514.01	
277+880	504.8	
277+900	510.07	
277+920	497.03	
277+940	492.21	
277+960	457.49	
277+980	470.01	
278+000	479.77	
278+020	551.72	
278+040	609.43	
278+060	560.5	
278+080	474.35	
278+100	409.65	
278+120	360.59	
278+140	363.9	
278+160	336.1	
278+180	276.01	
278+200	287.6	
278+220	331.86	
278+240	365.02	
278+260	332.1	
278+280	314.38	
278+300	299.32	
278+320	288.68	
278+340	328.76	
278+360	323.73	
278+380	321.89	
278+400	382.53	
278+420	390.94	
278+440	354.18	
278+460	310.28	
278+480	346.3	
278+500	345.53	
278+520	284.61	
278+540	263.72	
278+560	201.86	
278+580	141.41	
278+600	137.44	
278+620	187.73	
278+640	171.51	
278+660	128.82	
278+680	150.82	
278+700	164.69	
278+720	155.78	
278+740	187.07	
278+760	189.66	
278+780	145.14	
278+800	173.91	
278+820	232.63	
278+840	213.18	
278+860	188.68	
278+880	99.42	
279+220	195.25	
279+240	400.39	
279+260	413.54	
279+280	470.26	
279+300	507.35	
279+320	495.3	
279+340	508.19	
279+360	496.33	
279+380	481.23	
279+400	477.05	
279+420	458.53	
279+440	423.8	
279+460	761.95	
279+480	791.07	
الاجمالي م ^٣	31,029	

٢٢
وحدات

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسفنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ الي علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه مستخلص جاري (٣+٢+١)	 شركة ك.ك. استشارات ENGINEERING CONSULTING OFFICE للمباني والمنشآت الهندسية أد نازك فهد
--	--	---

بند رقم (١٣): بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كمسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ %.....الخ (المسار والمصارف العرضية)

المادة المحجرة م٣	كمية السن المنفذة هندسيا م٣	انتقال م٣	اعلى منسوب المياه م٣	الانغماس م٣	اسفل منسوب المياه م٣	Station
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277+740
217.41	170.98	38.99	163.54	7.44	7.44	277+760
317.21	211.47	105.74	211.47	0.00	0.00	277+780
404.82	269.88	134.94	269.88	0.00	0.00	277+800
420.45	280.30	140.15	280.30	0.00	0.00	277+820
376.07	250.71	125.36	250.71	0.00	0.00	277+840
331.14	220.76	110.38	220.76	0.00	0.00	277+860
242.78	161.85	80.93	161.85	0.00	0.00	277+880
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278+120
37.43	32.55	4.88	32.55	0.00	0.00	278+140
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278+300
129.64	77.65	4.53	30.19	47.46	47.46	278+320
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278+400
42.55	27.01	2.02	13.49	13.52	13.52	278+420
0	0	0	0	0	0	279+460
295.051	171.96	2.841	18.94	120.25	153.02	279+480
1081.008	727.36	34.638	230.92	319.01	496.44	279+500
1906.255	1322.02	72.075	480.5	512.16	841.52	279+520
1863.8455	1323.5	73.4355	489.57	466.91	833.93	279+540
1726.439	1231.23	67.089	447.26	428.12	783.97	279+560
1727.646	1231.17	65.586	437.24	430.89	793.93	279+580
1699.692	1212.67	63.132	420.88	423.89	791.79	279+600
1609.9055	1143.06	60.5355	403.57	406.31	739.49	279+620
1424.451	991.48	62.001	413.34	370.97	578.14	279+640
657.7615	447.1	32.0415	213.61	178.62	233.49	279+660
420.645	280.43	140.215	280.43	0	0	279+680
363.9	242.6	121.3	242.6	0	0	279+700
381.24	254.16	127.08	254.16	0	0	279+720
408.045	272.03	136.015	272.03	0	0	279+740
352.335	234.89	117.445	234.89	0	0	279+760
252.99	168.66	84.33	168.66	0	0	279+780
100.875	67.25	33.625	67.25	0	0	279+800
18,791.57	13,024.73	2,041.29	6,710.59	3,725.55	6,314.14	الاجمالي م٣

اجمالي السن المنفذ هندسيا م٣	13,025
اجمالي المادة المحجرة م٣	18,792

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن إنشاء القطار الكهربائي السريع

(المنطقة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٠+٥٠٠

تفصيل شركة إنشاء حسن محمد حسن المنقلى وشركاه

مستخلص جارى (٢٠٢٠)



بند رقم (١٣): بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورسم سن ١ وسن ٢ مكرر ناتج كميات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣%..... الخ (المصرف القدر)

Station	اسفل منسوب المياه م٣	الانخفاض م٣	اعلى منسوب المياه م٣	انخفاض م٣	كمية السن المنقذ هنيصا م٣	المادة المحجورة م٣
277+500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277+520	164.05	152.56	121.49	18.22	285.54	456.32
277+540	200.95	156.27	127.83	19.17	328.78	504.22
277+560	203.82	151.82	125.71	18.86	329.53	500.21
277+580	160.25	133.40	108.26	16.24	268.51	418.15
277+600	142.83	124.41	100.08	15.01	242.91	382.33
277+620	170.75	131.98	101.19	15.18	271.94	419.10
277+640	186.55	134.20	107.61	16.14	284.16	444.50
277+660	190.80	136.56	122.75	18.41	313.55	468.52
277+680	186.03	136.51	131.48	19.72	317.51	473.74
277+700	187.06	139.56	139.00	20.85	326.06	486.47
277+720	197.56	149.51	155.36	23.30	352.92	525.73
277+740	213.20	152.74	158.45	23.77	371.65	548.16
277+760	209.63	160.43	160.20	24.03	369.83	554.29
277+780	275.00	176.41	174.63	26.19	449.63	652.23
277+800	325.51	174.46	168.44	25.27	493.95	693.68
277+820	250.14	166.26	157.81	23.67	407.95	597.88
277+840	221.78	165.82	156.84	23.53	378.62	567.97
277+860	218.36	165.67	157.39	23.61	375.75	565.03
277+880	232.94	163.82	152.23	22.83	385.17	571.82
277+900	242.19	153.07	140.92	21.14	383.11	557.32
277+920	217.52	143.34	136.80	20.49	354.12	517.95
277+940	236.53	145.51	141.68	21.25	378.21	544.97
277+960	276.22	147.32	142.78	21.42	419.00	587.74
277+980	331.80	143.97	139.14	20.87	470.94	635.78
278+000	351.84	144.40	143.10	21.47	494.94	660.81
278+020	377.40	156.74	152.74	22.91	530.14	709.79
278+040	401.86	161.59	154.02	23.10	555.88	740.57
278+060	377.77	156.78	150.76	22.61	528.53	707.92
278+080	332.36	151.73	148.30	22.25	480.66	654.64
278+100	315.24	147.37	144.25	21.64	459.49	628.50
278+120	303.86	142.48	136.65	20.50	440.51	603.49
278+140	283.71	142.02	139.81	20.97	423.52	586.51
278+160	277.43	136.61	137.76	20.66	415.19	572.46
278+180	282.23	132.77	129.94	19.49	412.17	564.43
278+200	290.09	142.51	136.90	20.54	426.99	590.04
278+220	319.51	153.06	152.08	22.81	471.59	647.46
278+240	363.02	160.19	161.68	24.25	524.70	709.14
278+260	350.08	160.22	158.35	23.75	508.43	692.40
278+280	343.70	159.78	155.89	23.38	499.59	682.75
278+300	329.01	159.13	158.48	23.77	487.49	670.39
278+320	318.81	160.42	164.31	24.65	483.12	668.19
278+340	362.54	168.27	173.96	26.09	536.50	730.86
278+360	383.75	172.96	174.77	26.22	558.52	757.70
278+380	398.40	174.59	170.92	25.64	569.32	769.55
278+400	417.08	181.95	178.84	26.83	595.92	804.70
278+420	413.26	179.89	175.75	26.36	589.01	795.26
278+440	395.84	174.47	167.30	25.10	563.14	762.71
278+460	350.59	171.09	165.14	24.77	515.73	711.59
278+480	359.53	160.41	155.63	23.34	515.16	698.91
278+500	342.24	141.01	136.67	20.50	478.91	640.42
278+520	279.58	129.16	135.05	20.26	414.63	564.05
278+540	267.05	128.08	147.77	22.17	414.82	565.07
278+560	229.71	120.91	145.00	21.75	374.71	517.37
278+580	193.97	114.77	129.97	19.50	323.94	458.21
278+600	202.56	106.78	113.07	16.96	315.63	439.37
278+620	224.93	102.89	110.06	16.51	334.99	454.39
278+640	223.30	103.09	111.18	16.68	334.48	454.25
278+660	218.44	104.63	111.12	16.67	329.56	450.86
278+680	232.83	109.99	112.14	16.82	344.97	471.78
278+700	241.54	117.32	113.52	17.03	355.06	489.41
278+720	242.89	119.25	111.63	16.74	354.52	490.51
278+740	247.40	122.56	119.23	17.88	366.63	507.07
278+760	257.97	123.18	122.81	18.42	380.78	522.38
278+780	256.81	114.44	110.52	16.58	367.33	498.35
278+800	268.18	117.44	111.53	16.73	379.71	513.88
278+820	295.89	128.40	122.46	18.37	418.35	565.12
278+840	285.94	132.12	126.31	18.95	412.25	563.32
278+860	268.77	128.89	123.24	18.49	392.01	539.39
279+220	40.23	35.95	43.08	6.46	83.31	125.72
279+240	74.66	109.83	105.57	15.84	180.23	305.90
279+260	94.70	116.75	119.62	17.94	214.32	349.01
279+280	139.05	126.11	123.47	18.52	262.52	407.15
279+300	151.36	134.45	134.01	20.10	285.37	439.92
279+320	129.16	140.18	136.42	20.46	265.58	426.22
279+340	105.85	143.65	140.88	21.13	246.73	411.51
279+360	135.18	140.91	134.92	20.24	270.10	431.25
279+380	186.93	140.75	130.39	19.56	317.32	477.63
279+400	222.43	141.85	133.97	20.10	356.40	518.35
279+420	231.44	139.04	132.04	19.81	363.48	522.33
279+440	204.21	135.91	127.02	19.05	331.23	486.19
279+460	125.63	268.97	138.24	20.74	263.87	553.58
279+480	213.37	268.97	220.20	33.03	433.57	735.57
الاجمالي م٣	20,774.58	11,865.26	11,348.31	1,702.25	32,122.89	45,690.40

اجمالي السن المنقذ هنيصا م٣

32,123

اجمالي المادة المحجورة م٣

45,690

عن الاستشاري

عن الشركة

KK
م. ح. ح. ح.

XYZ
م. ح. ح. ح.

م. ح. ح. ح.



مشروع الطرق القبرصية السريع
يتمثل تنفيذ أصل جسر القربى بقطاعات المشروع ضمن إنشاء الطرق القبرصية السريع
(السلسلة - الخاصة بالمرور - الطريق - طريق)
القطاع من علامة رقم ٢٧٧+٠٠٠ إلى علامة رقم ٢٨٠+٠٠٠
تتمة كمرحلة ثانية من ضمن المراحل والخطط
مستطوي جاري (٢٠٢٠-٢٠٢١)



بند رقم (١٣) : يلتمس المصمم توريد وتنفيذ ورمم سن ١ وسن ٢ مخرج كميات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ %.....الخ

Station	اسفل منسوب المياه م	الانحدار م	اعلى منسوب المياه م	تفاضل م	كمية المنفذ هندسيا م	المادة المحجورة م
277+500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277+520	164.05	152.56	121.49	18.22	285.54	456.32
277+540	200.95	156.27	127.83	19.17	328.78	504.22
277+560	203.82	151.82	125.71	18.86	329.53	500.21
277+580	160.25	133.40	108.26	16.24	268.51	418.15
277+600	142.83	124.41	100.08	15.01	242.91	382.33
277+620	170.75	131.88	101.19	15.18	271.94	419.10
277+640	186.55	134.20	107.61	16.14	294.16	444.50
277+660	190.80	136.56	122.75	18.41	313.55	468.52
277+680	186.03	136.51	131.48	19.72	317.51	473.74
277+700	187.06	139.56	139.00	20.85	326.06	486.47
277+720	197.56	149.51	155.36	23.30	352.92	525.73
277+740	213.20	152.74	158.45	23.77	371.65	548.16
277+760	217.07	167.87	323.74	63.02	540.81	771.70
277+780	275.00	176.41	386.10	131.93	661.10	969.44
277+800	325.51	174.46	438.32	160.21	763.83	1098.50
277+820	250.14	166.26	438.11	163.82	688.25	1018.33
277+840	221.78	165.82	407.55	148.88	629.33	944.03
277+860	218.36	165.67	378.15	133.99	596.51	896.17
277+880	232.94	163.82	314.08	103.76	547.02	814.60
277+900	242.19	153.07	140.92	21.14	383.11	557.32
277+920	217.52	143.34	136.60	20.49	354.12	517.95
277+940	236.53	145.51	141.68	21.25	378.21	544.97
277+960	276.22	147.32	142.78	21.42	419.00	587.74
277+980	331.80	143.97	139.14	20.87	470.94	635.78
278+000	351.84	144.40	143.10	21.47	494.94	660.81
278+020	377.40	156.74	152.74	22.91	530.14	709.79
278+040	401.86	161.59	154.02	23.10	555.88	740.57
278+060	377.77	156.78	150.76	22.61	528.53	707.92
278+080	332.36	151.73	148.30	22.25	480.66	654.64
278+100	315.24	147.37	144.25	21.64	459.49	628.50
278+120	303.86	142.48	136.65	20.50	440.51	603.49
278+140	283.71	142.02	172.36	25.85	456.07	623.94
278+160	277.43	136.61	137.76	20.66	415.19	572.46
278+180	282.23	132.77	129.94	19.49	412.17	564.43
278+200	290.09	142.51	136.90	20.54	426.99	590.04
278+220	319.51	153.06	152.08	22.81	471.59	647.46
278+240	363.02	160.19	161.68	24.25	524.70	709.14
278+260	350.08	160.22	158.35	23.75	508.43	692.40
278+280	343.70	159.78	155.89	23.38	499.59	682.75
278+300	329.01	159.13	158.48	23.77	487.49	670.39
278+320	366.27	207.88	194.50	29.18	560.77	797.83
278+340	362.54	168.27	173.96	26.09	536.50	730.86
278+360	383.75	172.96	174.77	26.22	558.52	757.70
278+380	398.40	174.59	170.92	25.64	569.32	769.55
278+400	417.08	181.95	178.84	26.83	595.92	804.70
278+420	426.78	193.41	189.24	28.39	616.02	837.82
278+440	395.84	174.47	167.30	25.10	563.14	762.71
278+460	350.59	171.09	165.14	24.77	515.73	711.59
278+480	359.53	160.41	155.63	23.34	515.16	698.91
278+500	342.24	141.01	136.67	20.50	478.91	640.42
278+520	279.58	129.16	135.05	20.26	414.63	564.05
278+540	267.05	128.08	147.77	22.17	414.82	565.07
278+560	229.71	120.91	145.00	21.75	374.71	517.37
278+580	193.97	114.77	129.97	19.50	323.94	458.21
278+600	202.56	106.78	113.07	16.96	315.63	439.37
278+620	224.93	102.89	110.06	16.51	334.99	454.39
278+640	223.30	103.09	111.18	16.68	334.48	454.25
278+660	218.44	104.63	111.12	16.67	329.56	450.86
278+680	232.83	109.99	112.14	16.82	344.97	471.78
278+700	241.54	117.32	113.52	17.03	355.06	489.41
278+720	242.89	119.25	111.63	16.74	354.52	490.51
278+740	247.40	122.56	119.23	17.88	366.63	507.07
278+760	257.97	123.18	122.81	18.42	380.78	522.38
278+780	256.81	114.44	110.52	16.58	367.33	498.35
278+800	268.18	117.44	111.53	16.73	379.71	513.88
278+820	295.89	128.40	122.46	18.37	418.35	565.12
278+840	285.94	132.12	126.31	18.95	412.25	563.32
278+860	268.77	128.89	123.24	18.49	392.01	539.39
279+220	40.23	35.95	43.08	6.46	83.31	125.72
279+240	74.66	109.83	105.57	15.84	180.23	305.90
279+260	94.70	118.75	119.62	17.94	214.32	349.01
279+280	139.05	126.11	123.47	18.52	262.52	407.15
279+300	151.36	134.45	134.01	20.10	285.37	439.92
279+320	129.16	140.18	136.42	20.46	265.58	426.22
279+340	105.85	143.65	140.88	21.13	246.73	411.51
279+360	135.18	140.91	134.92	20.24	270.10	431.25
279+380	186.93	140.75	130.39	19.56	317.32	477.63
279+400	222.43	141.85	133.97	20.10	356.40	518.35
279+420	231.44	139.04	132.04	19.81	363.48	522.33
279+440	204.21	135.91	127.02	19.05	331.23	486.19
279+460	125.63	268.97	138.24	20.74	263.87	553.58
279+480	366.39	389.22	239.14	35.87	605.53	1030.62
279+500	496.44	319.01	230.92	34.64	727.36	1081.01
279+520	841.52	512.16	480.50	72.08	1322.02	1906.26
279+540	833.93	466.91	489.57	73.44	1323.50	1863.85
279+560	783.97	428.12	447.26	67.09	1231.23	1726.44
279+580	793.93	430.89	437.24	65.59	1231.17	1727.65
279+600	791.79	423.89	420.88	63.13	1212.67	1699.69
279+620	739.49	406.31	403.57	60.54	1143.06	1609.91
279+640	578.14	370.97	413.34	62.00	991.48	1424.45
279+660	233.49	178.62	213.61	32.04	447.10	657.76
279+680	0.00	0.00	280.43	140.22	280.43	420.65
279+700	0.00	0.00	242.60	121.30	242.60	363.90
279+720	0.00	0.00	254.16	127.08	254.16	381.24
279+740	0.00	0.00	272.03	136.02	272.03	408.05
279+760	0.00	0.00	234.89	117.45	234.89	352.34
279+780	0.00	0.00	168.66	84.33	168.66	252.99
279+800	0.00	0.00	67.25	33.63	67.25	100.88
الاجمالي م	27,088.72	15,590.81	18,058.90	3,743.54	45,147.62	64,481.97

اجمالي المنفذ هندسيا م

45,148

اجمالي المادة المحجورة م

64,482

عن الشركة

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السفينة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ الي علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مستخلص جاري (٣+٢+١)



بند رقم (١٤) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لا يقل عن ١٠% (ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م^٢)......الخ

Station		Length(m)	Area(m ²)	ملاحظات
From	To			
277+500	277+720	220	3744	المصرف القائم
277+720	277+820	100	1700	المصرف القائم
277+820	278+000	180	3230	المصرف القائم
278+000	278+200	200	3200	المصرف القائم
278+200	278+300	100	1700	المصرف القائم
278+300	278+360	60	1152	المصرف القائم
278+360	278+520	160	2720	المصرف القائم
278+520	278+740	220	3960	المصرف القائم
278+740	278+860	120	2160	المصرف القائم
277+740	277+760	20	300	المصرف العرضي
277+740	277+760	20	312	القطاع
277+760	277+860	100	2830.95	القطاع
278+120	278+140	20	132	المصرف العرضي
278+300	278+320	20	114	المصرف العرضي
278+400	278+420	20	78	المصرف العرضي
279+660	279+780	120	4320	القطاع
279+200	279+420	220	3520	المصرف القائم
279+420	279+500	80	2626.4	المصرف القائم
279+500	279+660	160	5400	القطاع
TOTAL Area (m2)			43,199	

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة



مشروع القطر الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي يقطاعات المشروع ضمن إنشاء القطر الكهربائي السريع

(المسفحة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٤٤+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٥٠+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنفيلي وشركاه

مستخلص جارى (٢+٢+١)



بند رقم (١٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).....الخ

Prepared Subgrade

Station	Area (m2)	Volume(m3)
284+000	8.037	0
284+020	8.037	0
284+040	8.037	160.74
284+060	8.037	160.74
284+080	8.037	160.74
284+100	8.037	160.74
284+120	8.037	160.74
284+140	8.037	160.74
284+160	8.037	160.74
284+180	8.037	160.74
284+200	8.037	160.74
284+220	8.037	160.74
284+240	8.037	160.74
284+260	8.037	160.74
284+280	8.037	160.74
284+300	8.037	160.74
284+320	8.037	160.74
284+340	8.037	160.74
284+360	8.037	160.74
284+380	8.037	160.74
284+400	8.037	160.74
284+420	8.037	160.74
284+440	8.037	160.74
284+460	8.037	160.74
284+480	8.037	160.74
284+500	8.037	160.74
284+520	8.037	160.74
284+540	8.037	160.74
284+560	8.037	160.74
284+580	8.037	160.74
284+600	8.037	160.74
284+620	8.037	160.74
284+640	8.037	160.74
284+660	8.037	160.74
284+680	8.037	160.74
284+700	8.037	160.74
284+720	8.037	160.74
284+740	8.037	160.74
284+820	8.037	0
284+840	8.037	160.74
284+860	8.037	160.74
284+880	8.037	160.74
284+900	8.037	160.74
284+920	8.037	160.74
Total Volume (m3)		6,590.34

عن الشركة

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -

العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٤+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٥+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مستخلص جارى (٢+١)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فنديل



بند رقم (١٦) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساسالخ

Subballast 1

Station	Area (m2)	Volume(m3)
284+000	0.000	0
284+020	2.991	0
284+040	2.991	59.82
284+060	2.991	59.82
284+080	2.991	59.82
284+100	2.991	59.82
284+120	2.991	59.82
284+140	2.991	59.82
284+160	2.991	59.82
284+180	2.991	59.82
284+200	2.991	59.82
284+220	2.991	59.82
284+240	2.991	59.82
284+260	2.991	59.82
284+280	2.991	59.82
284+300	2.991	59.82
284+320	2.991	59.82
284+340	2.991	59.82
284+360	2.991	59.82
284+380	2.991	59.82
284+400	2.991	59.82
284+420	2.991	59.82
284+440	2.991	59.82
284+460	2.991	59.82
284+480	2.991	59.82
284+500	2.991	59.82
284+520	2.991	59.82
284+540	2.991	59.82
284+560	2.991	59.82
284+580	2.991	59.82
284+600	2.991	59.82
284+620	2.991	59.82
284+640	2.991	59.82
284+660	2.991	59.82
284+680	2.991	59.82
284+700	2.991	59.82
284+720	2.991	59.82
284+740	2.991	59.82
284+820	2.991	0
284+840	2.991	59.82
284+860	2.991	59.82
284+880	2.991	59.82
284+900	2.991	59.82
284+920	2.991	59.82
Total Volume (m3)		2,452.62

KK
م. ح. ح. ح.

عن الاستشاري
XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
مستخلص جارى (٣+٢+١)



رقم البند	القطاع			الاجمالى
	من الكم ٢٧٦+٤٤٠ الى الكم ٢٧٧+٥٠٠	من الكم ٢٧٧+٥٠٠ الى الكم ٢٨٠+٥٥٥	من الكم ٢٨٤+٥٥٥ الى الكم ٢٨٥+٥٥٥	
بند رقم (١) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثربه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ (٣م)	107,853.53	199,824.40	63,504.52	371,182.45
بند رقم (٣) : بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجية المنطقة لمرعة نهو الأعمال) لجميع انواع القربه عدا القربه الصخرية.....الخ (٣م)	0.00	22,740.90	5,726.09	28,466.99
بند رقم (٩) : بالكيلو متر الطولي اعمال ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصرف بكامل عرضه.....الخ (كم.ط)	0.00	1.80	0.00	1.80
بند رقم (١٠) : اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقا للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف.....الخ (٣م)	0.00	60,424.69	0.00	60,424.69
بند رقم (١١) : بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات.....الخ (٣م)	1,754.76	31,029.12	0.00	32,783.88
بند رقم (١٣) : بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ مترج ناتج كمسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣%.....الخ (المصارف العرضية) (٣م)	5,409.90	45,147.62	23,755.30	74,312.82
بند رقم (١٤) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقل عن ١٠% (ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م ^٢).....الخ (٢م)	5,035.21	43,199.35	25,582.25	73,816.81
بند رقم (١٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).....الخ (٣م)	0.00	0.00	6,590.34	6,590.34
بند رقم (١٦) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس.....الخ (٣م)	0.00	0.00	2,452.62	2,452.62

عن الاستشارى

KK

XYZ

عن الشركة



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
 إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفن - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
 Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 248+158.746



قطاع شركة ابنهء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم ومن الكم 284+000 إلى الكم 285+000 بطول 1 كلم

توزيع صرف الكميات على العقود 2023-10-31

ملاحظات	الإجمالي					عدد (/ /)			عدد (2024 / 2023 / 210)		رقم آخر مستخلص
									جاري (3)		31 / 10 / 2023
	190,999,871								190,999,871		قيمة العقد
	143,955,243								143,955,242.98		إجمالي المصروف حتى آخر مستخلص
البيد	الكمية حسب المقاسة المعلاة 1	الكمية المصروفة	الكمية حسب المقاسة	الكمية المصروفة في المصمر لقطاع التوبرية من 277+500 وحتى 276+440	الكمية المصروفة في المصمر لقطاع التوبرية من 280+000 وحتى 277+500	الكمية المصروفة في المصمر لقطاع التوبرية من 284+000 وحتى 285+000	الكمية الإجمالية المصروفة في المصمر	الكمية المصروفة			
بند رقم (1) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثربه مطيلة للمواصلات و تشغيلها باستخدام آلات للتسوية.....الخ (3م)	1,200,000	360,046	1,200,000	107,854	199,824	63,505	371,182	360,046			
بند رقم (3) : بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البالوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لمرعة نهو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصغرية.....الخ (3م)	400,000	27,613	400,000	0	22,741	5,726	28,467	27,613			
بند رقم (9) : بالكيلو متر الطولي أعمال إزالة فحشش مختلف أنواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصمر بكامل عرضهالخ (كميط)	4	1.75	4.00	0.00	1.80	0.00	2	1.75			
بند رقم (10) : أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الأذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف فنييله طبقا للاورتيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف.....الخ (3م)	150,000	48,340	150,000	0	60,425	0	60,425	48,340			
بند رقم (11) : بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصمر بارتفاع يصل الي 8 م من منسوب للتشغيل لزوم أعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصمر باستخدام اللوادر والحفارات.....الخ (3م)	150,000	31,800	150,000	1,755	31,029	0	32,784	31,800			
بند رقم (13) : بالمتر المكعب توريد وتكليف ورم سن 1 وسن 2 متدرج لتفج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لاتريد عن 3 %.....الخ (المسار والمصارف العرضية) (3م)	400,000	72,083	400,000	5,410	45,148	23,755	74,313	72,083			
بند رقم (14) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسج الصناعي جيوتكستيل للتدخل لايتل عن 10% (ذلت وزن لايتل عن 400 جم / م ² / 2).....الخ (2م)	300,000	71,602	300,000	5,035	43,199	25,582	73,817	71,602			
بند رقم (15) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade).....الخ (3م)	100,000	6,392	100,000	0	0	6,590	6,590	6,392			
بند رقم (16) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساسالخ (3م)	80,000	2,380	80,000	0	0	2,453	2,453	2,380			

مستشاري المصمر
 k. a.

الشركة المنفذة
 شركة / ابنهء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

محمد يوسف

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (م/حسام سالم) بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 284+000 الى 285+000 بطول 1 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2023 /01/09

بحضور كل من:-

مدير الجودة – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثّل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / محمد كرم
3- م / حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر (السيوى-العلمين) الكائن طريق وادى النظرون-العلمين المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (93.00) كم (ثلاثة وتسعون) كم عن مكان محجر السيوى الكائن طريق وادى النظرون-العلمين

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / محمد كرم

1- م / احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري



محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/01/09 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ محمد كرم
3- م/ حسين مجدي

حيث تمت زيارة محجر (السيوى-العلمين) الكائن طريق وادى النظرون-العلمين للوقوف على
سعر قيمة المادة المحجرية للتربة وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للتربة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لاغير) في الفترة من
2022/11/30 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد التربة من محجر (السيوى-العلمين) بتاريخ
2022/11/30.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل

محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (م/حسام سالم) بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 284+000 اي 285+000 بطول 1.00 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023 /01/17

بحضور كل من:-

مدير الجودة – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثّل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ محمد كرم
3- م/ حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر الصالح للردم من كسارة الإماراتيه الكائن بطريق (وادي النظرون-العلميين) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (94.50) كم عن مكان كسارة الإماراتيه الكائن بطريق العلميين.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/01/09 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------|--|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة – المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 2- م/ محمد كرم | مهندس التنفيذ – المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |

حيث تمت زيارة كسارة (الأماراتيه) الكائن طريق وادي النطرون-العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لسن الفلتر وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لاغير) في الفترة من 2022/11/15 وحتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر من كسارة (الأماراتيه) بتاريخ 2022/11/15.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع :


3- م/ حيدر مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ أحمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري





محضر معاينة مسافة توريد سن الاساس والتأسيس

بالاشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 284+000 الي كم 285+000 بطول 1 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2023/06/10
بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / محمد كرم
3- م / حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة حافظ بدوي (كود T 55120170) الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (93.0) (ثلاثة وتسعون) كم عن مكان كسارة حافظ بدوي الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين).

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / محمد كرم

2- م / محمد كرم

1- م / احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجربة

إنه في يوم السبت الموافق 2023/06/10 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------|--|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 2- م/ محمد كرم | مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه |

حيث تمت زيارة كسارة حافظ بدوي الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجربة لسن طبقة التأسيس وقد تبين الآتي :-
Subgrade
ان سعر المادة المحجربة لسن طبقة التأسيس (85) ج (خمسة وثمانون جنيها فقط لاغير) في الفترة من 2023/05/04 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد سن طبقة التأسيس من كسارة (حافظ بدوي) بتاريخ 2023/05/04.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ محمد كرم
2- م/ محمد كرم
1- م/ احمد السعيد
٢٠٢٣ / ٥ / ١٠

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. محمد حسن المنايلي

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجربة

إنه في يوم السبت الموافق 2023/06/10 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------|--|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 2- م/ محمد كرم | مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه |

حيث تمت زيارة كسارة حافظ بدوي الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجربة لسن طبقة الأساس وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجربة لسن طبقة الأساس (95) ج (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير) في الفترة من 2023/06/02 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد سن طبقة الأساس من كسارة (حافظ بدوي) بتاريخ 2023/06/02.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ محمد كرم

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

٢٠٢٣/٠٦/١٧

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل



محضر معاينة مسافة نقل المقلب

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 284+000 الي كم 285+000 بطول 1 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2023 /02/04
بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ محمد كرم
3- م/ حسين مجدي

قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل المخلفات والاثربة الغير صالحة من نواتج الحفر والاحلال ونواتج حفر وتطهير المصارف من القطاع الي المقابل المحددة علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة خمسة عشر كيلو مترا (15 كم) عن المقلب المعتمد .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

التوقيع :

3- م/ محمد كرم

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

2023/2/4

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 277+500 الي كم 280+000 بطول 2.5 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2023 /06/10
بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / محمد كرم
3- م / حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر طيبة (كود A 214 / ش) الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (112.00) كم (مائة واثنى عشر) كم عن مكان محجر طيبة الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / محمد كرم

1- م / احمد السعيد

٢٠٢٣ / ٦ / ١٤

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

خالد قنديل

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم السبت الموافق 2023/06/10 اجتمعت اللجنة بحضور كلاً من :-

- | | |
|-------------------|---|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 2- م/ محمد كرم | مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه |

حيث تمت زيارة محجر طيبة الكائن بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للآتربة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للآتربة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لاغير) في الفترة من 2023/05/21 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد سن الآتربة الصالحة للردم من محجر (طيبة) بتاريخ 2023/05/21 .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ احمد السعيد

2- م/ محمد كرم

1- م/ حسين مجدي
2023/06/10

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع



محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 277+500 الي كم 280+000 بطول 2.5 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2023 /06/10
بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م / محمد كرم
3- م/ حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر الصالح للردم من كسارة السلام (كود T 55250209) الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (97.00) (سبعة وتسعون) كم عن مكان كسارة السلام الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين).

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

2023/06/10

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجّرية

إنه في يوم السبت الموافق 2023/06/10 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------|---|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 2- م/ محمد كرم | مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |

حيث تمت زيارة كسارة السلام الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجّرية لسن الفلتر وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجّرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لاغير) في الفترة من 2023/03/30 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد سن الفلتر من كسارة (السلام) بتاريخ 2023/03/30.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري





محضر معاينة مسافة نقل المقلب

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 277+500 الي كم 280+000 بطول 2.5 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2023 /03/04

بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ محمد كرم
3- م/ حسين مجدي

قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل المخلفات والاثربة الغير صالحة من نواتج الحفر والاحلال ونواتج حفر وتطهير المصارف القائمة والمصارف البديلة من القطاع الي المقالب المحددة علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة خمسة عشر كيلو مترا (15 كم) عن المقلب المعتمد .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

التوقيع :

3- م/ محمد مجدي

2- م/ محمد كرم

1- م/ احمد السعيد

٢٠٢٣ / ٨ / ٢٥

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري