

ايصال - DN-GPD-3-23-06-002618

وثيقة رقم P-32-2023-GA-PA-4

مدة التأمين من: 01-12-2023 الى: 30-11-2024

العملة : جنيه مصري
التأمين الرئيسي : حوادث متنوعة
نوع التأمين : حوادث شخصية

المؤمن له : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
- لصالح/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المبلغ	البيان
650.00	صافي القسط
6.50	نصف الدمغة النسبية
5.80	الضريبة النوعية
3.90	رسم الاشراف و الرقابة
81.85	مصاريف الاصدار
1.30	اشترارك صندوق ضمان حملة الوثائق
0.65	مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق
750.00	اجمالي القسط
فقط سبعمائة و خمسون جنيه مصري لاغير	

في حالة السداد الالكتروني يجب الاشاره الى كود العميل : 1187253

جى اى جى للتأمين - مصر



الفرع : المعادي
تحريرا في : 1/12/2023
الحالة الانتاجية : ياسر محمد لطفى الاسيوطى
رقم القيد بالهينه : 36054

نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات 10%
القسط يتضمن قيمة العمولات الأساسية المستحقة لوسط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

جدول وثيقة تأمين حوادث شخصية

رقم الوثيقة : P-32-2023-GA-PA-4

اسم المؤمن له / المتعاقد : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري – لصالح/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
عنوان المؤمن له : N/A
تليفون : 0

النشاط / المهنة : مقاولات عمومية
المؤمن عليه : وفقا للكشف المرفق
مدة التأمين : اعتبارا من يوم : 2023/12/01 الى يوم : 2024/11/30
مبلغ التأمين : 130,000.00 (فقط مائة و ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)



التغطية الجغرافية :

التغطيات الاساسية للوثيقة :

اولا	الوفاء بحادث: إذا توفي المؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث يؤدي للمستفيدين مبلغ التأمين الموضح بالجدول وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة.
ثانيا	العجز الكلى المستديم: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ التأمين الموضح بالجدول وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة
ثالثا	العجز الجزئي المستديم: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة.

الاسم	الوظيفة	تاريخ الميلاد	مبلغ التأمين
مهندس	مهندس	N/A	75,000.00
مساعد مهندس	مساعد مهندس	N/A	30,000.00
سائق	سائق	N/A	15,000.00
عامل	عامل	N/A	10,000.00

حساب القسط : نوع العملة: جنيه مصري

صافي القسط	: 650.00
نصف الدفعة النسبية	: 6.50
الدفعة النوعية	: 5.80
رسوم الاشراف والرقابة	: 3.90
مصاريف الاصدار	: 81.85
مقابل خدمات اعتماد و تعديل وثائق التأمين	: 0.65
صندوق ضمان حملة الوثائق	: 1.30

اجمالي القسط : 750.00 (فقط سبعمائة و خمسون جنيه مصري لا غير)

كود الوسيط : 36054



الشروط و الاشتراطات الخاصة:

مرفق طيه شروط الوثيقة
المستفيدون في حالة الوفاة الورثة الشرعيين
تسرى التغطية التأمينية اثناء وبسبب العمل فقط
وصف المشروع: اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافه من الكم
571,960 الي كم 573,900 بطول 1,940 كم
GIG لا يعتد باصل هذه الوثيقة في حالة عدم وجود الاستيكر الامني الخاص بشركة

الاستثناءات

إن هذا التأمين لا يغطي أحداث العنف السياسي والطائفي والارهاب والتخريب وأعمال الاعتصامات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية سواء سلمية أو مسلحة
- LMA 5401 (يستثنى الجرائم و البيانات الالكترونيه (الهجمات السيبرانيه
يستثنى الأمراض المعدية و/أو المسببه للعدوى
- LMA 5396 استثناء الأمراض المعدية

نهاية الوثيقة

جى اى جى للتأمين - مصر

الفرع : المعادى
الحالة الانتاجية : ياسر محمد لطفى الاسيوطى
تحريرا في : 2023/12/01



كود الوسيط : 36054

Page 2 of 2

الاسم	الوظيفة	تاريخ الميلاد	مبلغ التأمين قبل التغيير	التغيير	اجمالي مبلغ التأمين
1 مهندس	مهندس		0.00	75,000.00	75,000.00
2 مساعد مهندس	مساعد مهندس		0.00	30,000.00	30,000.00
3 سائق	سائق		0.00	15,000.00	15,000.00
4 عامل	عامل		0.00	10,000.00	10,000.00
		المجموع	130,000.00		

جى اى جى للتأمين - مصر



ايصال - DN-GPD-3-23-06-002623

وثيقة رقم P-32-2023-ENG-EAR-11

مدة التأمين من: 01-12-2023 الى: 01-06-2024

العملة : جنيه مصري
التأمين الرئيسي : التأمينات الهندسية
نوع التأمين : جميع اخطار التركيب

المؤمن له : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
- لصالح/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المبلغ	البيان
6,927.11	صافي القسط
380.99	نصف الدمغة النسبية
5.80	الضريبة النوعية
41.56	رسم الاشراف و الرقابة
623.76	مصاريف الاصدار
13.85	اشتراك صندوق ضمان حملة الوثائق
6.93	مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق
8,000.00	اجمالي القسط
فقط ثمانية آلاف جنيه مصري لا غير	

في حالة السداد الالكتروني يجب الاشاره الى كود العميل : 1187253

جى اى جى للتأمين - مصر

الفرع : المعادى

تحريرا في : 1/12/2023

الحالة الانتاجية : ياسر محمد لطفى الاسيوطى

رقم القيد بالهيئة : 36054



نسبة العمولة الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات 5%
القسط يتضمن قيمة العمولات الاساسية المستحقة لوسيط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

انتم استثمائنا.

جدول وثيقة جميع اخطار التركيب

رقم الوثيقة	P-32-2023-ENG-EAR-11	التسلسل:
اسم المؤمن له	الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - لصالح/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	
اسم المؤمن الاضافي		
عنوان المؤمن له	N/A	
موضوع التأمين	اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافه من الكم 571,960 الي كم 573,900 بطول 1,940 كم .	
موقع العمل	(جرجا - قوص)	
مدة التأمين :		
أعمال المقاوله تبدأ في	01/12/2023 و تنتهي في 01/06/2024	
أعمال الصيانه تبدأ في	01/06/2024 و تنتهي في 01/06/2025	



القسم الاول : الاضرار المادية

البند المطلوب التأمين عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
اعمال مدنية	19,791,742.00 EGP	- يتحمل المؤمن له الـ 10% الاولى من قيمة كل حادث و بحد ادنى 50,000 جم اعمال العقد و لاعمال الصيانه. - يتحمل المؤمن له الـ 5% من قيمة كل حادث بحد ادنى 50,000 جم الاولى من كل حادث من الحوادث الاخرى.
اجمالي مبلغ التأمين	19,791,742.00	فقط تسعة عشر مليون و سبعمائة و واحد و تسعون ألف وسبعمائة و اثنان و اربعون جنيه مصري لا غير

الخطار طبيعىة	حدود التعويض*	التحمل
الخطار الطبيعىة	4,947,935.50 EGP	يتحمل المؤمن له الـ 10% الاولى من قيمة كل حادث و بحد ادنى 50,000 جم من حوادث الخطار الطبيعىة
(*) حدود التعويض لكل حادث او سلسلة من الخسائر او الاضرار الناشئة عن الحادث الواحد. الحد الاقصى لمسئولية الشركة خلال مدة التأمين : 4,947,935.50 (فقط اربعة ملايين و تسعمائة و سبعة و اربعون ألف و تسعمائة و خمسة و ثلاثون جنيه مصري و 50 قرش لا غير)		

القسم الثانى : المسئولية المدنية قبل الغير

البند المؤمن عليها	حدود التعويض	التحملات
الحد الاقصى لمسئولية الشركة خلال مدة التأمين "اصابات جسمانية وتلفيات مادية"	4,000,000.00 EGP	جم من قيمة كل حادث من حوادث 25,000 المسئولية المدنية (اضرار مادية فقط). 20% من كل حادث و بحد ادنى 150,000 جم عن كل حادث للملاحق 101, 120, 121



على المؤمن له الاطلاع على شروط الوثيقة واستثناءاتها بغاية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.

يخضع هذا التأمين إلى:

الشروط الفاسخ: في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط المستحق بسبب يرجع إلى المؤمن له فإن للشركة أن تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين في الوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف سريان عقد التأمين مع إنذاره بوجوب سداد هذا القسط خلال عشرة ايام من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المؤمن له بالسداد خلال هذه المهلة الممنوحة له فإن على الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (ان وجد) بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ الشركة بحقوقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ فسخ العقد.

شروط التحكيم: كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأته - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الشروط الإضافية:

حساب القسط :-

صافي القسط	6,927.11
نصف الدفعة النسبية	380.99
الضريبة النوعية	5.80
رسوم الاشراف و الرقابة	41.56
مصاريف الاصدار	623.76
مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق	6.93
صندوق ضمان حملة الوثائق	13.85
اجمالي القسط	8,000.00

فقط ثمانية آلاف جنيه مصري لا غير

الفرع : المعادى

تحريراً في : 01/12/2023

الحالة الانتاجية : ياسر محمد لطفى الاسيوطى

رقم القيد بالهئية : 36054

جى اى جى للتأمين - مصر



ملاحق الإضافية ملحق رقم 002 المسؤولية المتبادلة. ملحق رقم 003 تغطية زيارات الصيانة. ملحق رقم 006 العمل الإضافي والعمل الليلي العمل أثناء العطلات (20 % من قيمة خسارته) وفي حدود 1 مليون جم خلال مدة التأمين. ملحق رقم 007 نولون الشحن الجوي (20% من قيمة الخسارة وبعد أقصى 1 مليون جم للحادث ومدة التأمين) ملحق رقم 008 اشتراط خاص بالإنشاءات في مناطق الزلازل. ملحق رقم 013 ممتلكات في مخازن خارج الموقع في حدود مليون لوحدة التخزين و 5 مليون جم خلال مدة التأمين ملحق رقم 102 اشتراط خاص بالكابلات والمواسير والمرافق الأخرى تحت الأرض. ملحق رقم 103 استثناء الخسارة والأضرار التي تقع للمحاصيل والغابات والزراعات ملحق رقم 106 التعهد المتعلق بأطوال المراحل المنفذة 250 متر للقسم الواحد ملحق رقم 107 التعهد المتعلق بالمخازن في حدود 5 مليون جم ملحق رقم 109 اشتراط بخصوص مواد الانشاء 100% من مبلغ التأمين ملحق رقم 110 شروط خاصة بإجراءات الأمان المتعلقة بكمية الأمطار الساقطة - الفيضان وغمر المياه. ملحق رقم 111 إزالة مخلفات انهيار التربة (إزالة الانقراض) في حدود 10% من قيمة التعويض و بعد أقصى 2 مليون جم خلال مدة التأمين. ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد 10 مليون لكل وحدة تخزين وخلال مدة التأمين ملحق رقم 117 شروط خاصة بمد مواسير المياه والصرف 250 متر القسم الواحد ملحق رقم 120 الاهتزاز , إزالة أو أضعاف الدعامات ملحق رقم 121 الاشتراطات الخاصة بحفر الأساسات الخازوقية والحوائط الساندة. الاستثناءات خطر الحري بالمسؤوليات الناشئة عن الأمراض السارية. العقوبات الدولية. أخطار التلوث النووي والكيميائي والبيولوجي الخسارة والأضرار التي تقع للمحاصيل والغابات والزراعات الخسارة أو الضرر الناجم عن الحركة العادية للبحر (7 أقدام / 2.5 م) الارهاب والاعمال التخريبية التسرب والتلوث الصناعي والتلوث الاشعاعي. الاخطار السياسية. الاسيستوس. اشتراطات يخضع هذا العرض للمعانة الفنية المرضيه من طرفنا وتنفيذ كافة التوصيات ان وجد



حصر أعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
572+360.00	31.91	0	0	-3.5
572+380.00	27.65	595.64	595.64	
572+400.00	10.96	386.06	981.7	
572+420.00	13.72	246.74	1,228.44	
572+440.00	15.27	289.91	1,518.35	
572+460.00	12.57	278.42	1,796.77	
572+480.00	9.27	218.37	2,015.14	
572+500.00	5.91	151.75	2,166.88	
572+520.00	2.38	82.88	2,249.76	
572+540.00	0.02	24.06	2,273.82	
572+560.00	0.2	2.29	2,276.11	
572+580.00	1.4	16.02	2,292.13	
572+660.00	30.68	0	0	-1.5
572+680.00	36.62	673.09	673.09	
572+700.00	41.72	783.44	1,456.54	
572+720.00	47.73	894.51	2,351.04	
572+740.00	51.07	987.97	3,339.01	
572+760.00	55.31	1,063.73	4,402.74	
572+780.00	58.9	1,142.09	5,544.83	
572+800.00	64.4	1,232.98	6,777.81	
572+820.00	53.2	1,176.01	7,953.83	
572+840.00	39.92	931.21	8,885.04	
572+860.00	42.44	823.61	9,708.65	
572+880.00	46.98	894.26	10,602.91	
572+900.00	50.14	971.22	11,574.14	
572+920.00	49.16	993.05	12,567.18	
572+940.00	53.64	1,028.06	13,595.25	
572+960.00	56.88	1,105.24	14,700.49	
572+980.00	62.14	1,190.18	15,890.67	
573+000.00	67.58	1,297.14	17,187.82	
573+020.00	69.81	1,373.87	18,561.68	
573+040.00	66.1	1,359.12	19,920.81	
573+060.00	64.26	1,303.68	21,224.49	
573+080.00	72.82	1,370.82	22,595.31	

مدير المشروع / خالد قتيبي
مهندس الاستشاري / أحمد حسين
مهندس الاستشاري / جرم / قوص

SMART DESIGN
HSR
Eng

مهندس الشركة

التوقيع
م /

حصر أعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
573+100.00	49.15	0	0	-2.5
573+120.00	38.65	878	878.00	
573+160.00	37.9	0	0	-1.75
573+180.00	30.47	683.68	683.68	
573+200.00	19.74	502.06	1185.74	
573+200.00	26.45	0	0	
573+220.00	30.72	571.64	571.64	-1.5
573+240.00	25.77	564.86	1136.49	
573+260.00	15.44	412.1	1548.6	
573+280.00	0.46	158.98	1707.58	
573+300.00	0.29	7.44	1715.02	
573+320.00	0.09	3.8	1718.82	
574+240.00	21.22	0	0	-5
574+260.00	28.04	492.57	492.57	
574+280.00	34.85	628.94	1121.51	
574+300.00	30.67	655.23	1776.73	
574+320.00	23.45	541.19	2317.92	
574+320.00	58.92	0	0	-4
574+340.00	52.84	1117.63	1117.63	
574+360.00	44.53	973.73	2091.36	
574+380.00	40.93	854.65	2946.01	
574+400.00	29.93	708.61	3654.62	
574+420.00	21.41	513.4	4168.03	
574+440.00	12.57	339.83	4507.86	
574+460.00	6.86	194.34	4702.2	
574+480.00	1.11	79.76	4781.97	
574+500.00	4.19	53.05	4835.02	
574+520.00	0.04	42.29	4877.31	

أستشاري أ. د خالد قنديل

أستشاري المساحة (سمارت ديزاين)

مهندس الشركة

SMART DESIGN
HSR

Eng ()

التوقيع

م/

التوقيع

م/

حصر أعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
575+920.00	1.37	0	0	-0.25
575+940.00	4.6	59.64	59.64	
575+960.00	5.76	103.52	163.16	
575+980.00	3.99	97.45	260.61	
576+000.00	0.05	40.43	301.04	
576+020.00	0.09	1.45	302.49	
576+040.00	0	0.9	303.39	
576+860.00	0.21	0	0	-0.25
576+880.00	2.02	22.26	22.26	
576+900.00	13.26	152.83	175.1	
576+920.00	18.38	316.46	491.56	
576+940.00	17.35	357.28	848.84	
576+960.00	0.13	174.74	1023.58	
577+040.00	0.79	0	0	-0.25
577+060.00	4.13	49.21	49.21	
577+080.00	14.73	188.66	237.86	
577+100.00	8.41	231.46	469.32	
577+120.00	13.41	218.21	687.53	
577+140.00	1.04	144.5	832.03	
577+160.00	1.25	22.88	854.91	
577+260.00	4.45	0	0	-0.5
577+280.00	5.05	95.09	95.09	
577+300.00	12.51	175.62	270.71	
577+320.00	6.41	189.16	459.87	
577+340.00	13.38	197.91	657.79	
577+360.00	11.5	248.79	906.58	
577+380.00	17.99	294.82	1201.41	
577+400.00	21.24	392.28	1593.68	
577+420.00	19.24	404.79	1998.48	
577+440.00	21.13	403.72	2402.19	
577+460.00	15.42	365.52	2767.71	

مهندس الشركة

التوقيع

م /

استشاري المساحة (سمارت ديزاين)

التوقيع

م /

Eng

مدير استشاري الهندسة
م / خالد قنديل
مشروع: القطار التوقيعي
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

SMART DESIGN
HSR
التوقيع

التوقيع

حصر أعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
577+460.00	16.93	0	0	-0.25
577+480.00	19.38	363.09	363.09	
577+500.00	17.33	367.08	730.17	
577+520.00	18.5	358.28	1088.45	
577+540.00	24.08	425.73	1514.18	
577+560.00	25.3	493.77	2007.95	
577+580.00	28.53	538.35	2546.31	
577+600.00	32.91	614.46	3160.77	
577+620.00	28.25	611.58	3772.34	
577+620.00	14.5	0	0	-1
577+640.00	22.53	370.31	370.31	
577+660.00	23.28	458.12	828.43	
577+680.00	20.91	441.91	1270.34	
577+700.00	21.81	427.15	1697.49	
577+720.00	26.02	478.25	2175.74	
577+740.00	27.36	533.82	2709.56	
577+760.00	17.12	444.87	3154.43	
577+780.00	18.14	352.66	3507.09	
577+800.00	25.98	441.23	3948.32	
577+820.00	39.74	657.21	4605.52	
577+840.00	36.08	758.16	5363.68	
577+860	0.24	0	0	-3
577+880	0.38	6.22	6.22	

أستشاري أ. د خالد قنديل

أستشاري للمساحة (سمارت ديزاين)

مهندس الشركة

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ. د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م احمد حسين
مشروع : القطاع الرابع - المرحلة الثانية
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

SMART DESIGN
HSR
التوقيع
Eng ()



التوقيع
م /

حصر اعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
577+960.00	0.01	0	0	-3
577+980.00	9.25	92.57	92.57	
578+000.00	14	232.47	325.04	
578+020.00	14.32	283.15	608.19	
578+040.00	11.16	254.74	862.93	
578+060.00	15.63	267.87	1130.8	
578+080.00	16.88	325.11	1455.9	
578+100.00	15.48	323.67	1779.57	
578+120.00	27.97	434.55	2214.12	
578+140.00	16.68	446.49	2660.61	
578+160.00	17.42	340.98	3001.6	
578+180.00	18.34	357.62	3359.21	
578+200.00	1.62	199.59	3558.8	
578+220.00	0.5	21.21	3580.02	
578+240.00	7.58	80.8	3660.82	
578+260.00	5.22	127.94	3788.76	
578+280.00	11.47	166.92	3955.68	
578+920.00	8.28	0	0	-4
578+940.00	21.42	296.95	296.95	
578+960.00	38.39	598.05	895	
578+980.00	44.12	825.03	1720.03	
579+000.00	41.73	858.51	2578.54	
579+020.00	44.51	862.42	3440.96	
579+040.00	39.1	836.12	4277.08	
579+060.00	36.14	752.41	5029.5	
579+080.00	36.82	729.59	5759.08	
579+100	38.73	755	6514	
579+120	88.09	1268	7782	
579+180.00	22.84	0	0	-4.5
579+200.00	14.38	372.15	372.15	
579+220.00	22.39	367.64	739.79	
579+240.00	16.63	390.17	1129.96	
579+260.00	23.94	405.68	1535.63	
579+280.00	30.39	543.32	2078.95	
579+300.00	25.13	555.22	2634.17	
579+320.00	19.62	447.46	3081.63	

حصر أعمال الردم مستخلص رقم (١) جاري

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	AS
579+360.00	71.85	0	0	-2
579+380.00	79.33	1511.73	1511.73	
579+400.00	73.91	1532.33	3044.07	
579+420.00	72.61	1465.12	4509.19	
579+440.00	77.1	1497.01	6006.2	
579+460.00	59.18	1362.79	7368.99	
579+480.00	64.76	1239.46	8608.45	
579+500.00	74.64	1394.06	10002.51	
579+520.00	49.55	1241.93	11244.44	
579+540.00	50.45	999.99	12244.42	
579+560.00	36.31	867.58	13112	
579+580.00	31.54	678.49	13790.48	
579+600.00	35.06	665.99	14456.48	
579+620.00	34.83	698.89	15155.36	
579+640.00	46.29	811.16	15966.53	
579+660.00	47.42	937.02	16903.54	
579+680.00	41.65	890.68	17794.22	
579+700.00	30.26	719.09	18513.32	
579+720.00	48.44	786.98	19300.29	
579+740.00	59.47	1079.12	20379.42	
579+760.00	36.63	961.04	21340.46	
579+780.00	27.68	643.15	21983.61	
579+800.00	25.62	532.98	22516.58	
579+820.00	23.76	493.77	23010.36	
579+840.00	21.38	451.37	23461.73	
579+860.00	19.38	407.54	23869.27	
579+880.00	16.78	361.54	24230.81	
579+900.00	10.59	273.62	24504.43	
579+900.00	17.49	0	0	-1.75
579+920.00	11.21	286.91	286.91	
579+940.00	8.56	197.68	484.59	
579+960.00	13.2	217.64	702.23	
579+980.00	15.37	285.68	987.91	
580+000.00	17.15	325.16	1313.07	
580+020.00	18.64	357.86	1670.92	
580+040.00	14.92	335.52	2006.45	
580+060.00	8.61	235.26	2241.71	
580+080.00	10.81	194.15	2435.86	
580+100.00	12.4	232.03	2667.89	
580+120.00	17.34	297.36	2965.25	
580+140.00	9.47	268.04	3233.29	
الإجمالي		92514.15		

المكتب الاستشاري الهندسي
 (أ.د. خالد قنديل)
 مدير المشروع والتوقيع أحمد حماد
 مشروع : القطر / الكهريانة
 القطاع الرابع - المرحلة الثانية

استشاري الكهربية (سمارت ديزاين)
 SMART DESIGN
 HSR
 Eng / م / م



مهندس الشركة
 التوقيع
 م / م / م

الشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري



فريق العمل

التاريخ : 22/11/2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا / قوص)
المسافة من الكم 571+960 إلى الكم 573+900 بطول 1.940 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري رقم (2024/2023/540)

ملاحظات	التخصص	الاسم	مستسل
	العضو المنتدب التنفيذي	م / أيمن نوح	1
	رئيس قطاع الصعيد	م / أيليا رشدي	2
	مدير المشروع	م / مكاريوس جرجس	3
	مدير المكتب الفني	م / رضا عبد الفتاح عبد العزيز	4
	مدير الموقع	م / محمود حسني	5
	مشرف موقع	أ / ناصر محمد	6
	مساح	المهدي جودة	7
	مساح	صبحي الطحان	8

الاسم: 
التوقيع: 

مكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل

الاسم: 
التوقيع: 

الشركة المنفذة
بشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

الشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري



بيان معدات

التاريخ : 22/11/2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع – القطاع الرابع (جرجا / قوص)

المسافة من الكم ٩٦٠+٥٧١ إلى الكم 573+900 بطول 1.940 كم

بالإشارة الى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/540)

لتنفيذ المشروع عالية بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
٣	حفار
6	لورد
1	بلدوزر
١٢	عربية قلاب
6	جريد
6	هراس
12	تنك مياه
1	كسارة
3	عربية خدمة موقع

الاسم :
التوقيع :
مكتب الاستشاري ا.د خالد قنديل

الاسم :
التوقيع :
الشركة المنفذة
إدارة مشاريع الطرق والكباري



بيان الاعمال بالمستخلص رقم (1) جاري



عملية : أسناد الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سميل)
تنفيذ المسافة من الكم 571+960 الي الكم 573+900 بطول 1.940 كم

أعمال تحميل وتوريد ونقل أربة مقايضة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا تزيد عن 50 سم حتى مسوب (-2 متر) أسفل مسوب القرمه وسماك لا يزيد عن 25سم اعلى من مسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالغورنيا حتى 20%) ورشها بالبيد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات الوصول الى القصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاييس العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجمع شملهاكه طبقا لأصول المواصفات العامة للمواصفات والمواصفات الهندسية المشرف.
في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمام عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.
مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 15 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.
السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم.

رقم البيد وبيلته : (3-1)

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

الكمية بالمقايضة					مقدار العمل السابق		0
اجمالي الكميات المنفذة بعد 4/5/2023					169000		0
بيان الأعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلو متري			الطول (م)	3م	الاجمالي 3م
		من	الي				
أعمال الردم			571+960	573+900	1.94	92514.15	92514.15
الاجمالي							
اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
0							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
92514.15							
92514.15							
92514.15							

الشركة المنفذة

استشاري الهيئة مكتب (أ.د. خالد قنديل)

م / محمد عبد المعطي

التوقيع

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع : م احمد
مشروع : انقطاع الكهرباء
انتفاع الرابع - الخرجية
جرجا / قنوص

التوقيع

م /



الرجوع

[illegible]

التوزيع



التوقيع
١٢ ابي اسحاق

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)
من الكم ٥٧١+٩٦٠ حتي الكم ٥٧٣+٩٠٠ بطول ١,٩٤٠ كم
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

- إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبناءا علي عقد عملية رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٤٠
- اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم:-

- ١- السيد المهندس / ايمن منصور مهندس الاشراف المنطقة الثامنة بقنا
 - ٢- السيد المهندس / احمد حسين مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د/ خالد قنديل)
 - ٣- السيد المهندس / بسام عبد المعطي استشاري المساحة (سمارت ديزاين)
- عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)
١- السيد المهندس / إيليا رشدي مهندس الشركة المنفذه.

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .
وقفل المحضر علي ذلك ،،،

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع : م احمد حسين
مشروع : القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثامنة
جرجا / قوص

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١-
٢-
٣-

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

عبد الله
البيبرس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
١٠٦٤٦٠
٢٠٢٣
عماد حسين

SMART DESIGN
HSR