



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
536+000 الى الكم 537+000 بطول 1 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة الزهور للمقاولات العمومية

من بداية العمل حتى: 2024-1-1

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد(2024/2023/75) بتاريخ 2023-7-17

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع او حجز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الأساس															مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568+100	278.00	متر مكعب	8,044	6,700	800	7,500	0	2,085,000	0	0	0	0	2,085,000	0	
	علاوة مسافة النقل 94 كم	88.80	متر مكعب	8,044	6,700	800	7,500	0	666,000	0	0	0	0	666,000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,044	6,700	800	7,500	0	187,500	0	0	0	0	187,500	0	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568+100	298.00	متر مكعب	5,860	4,800	600	5,400	0	1,609,200	0	0	0	0	1,609,200	0	
	علاوة مسافة النقل 230 كم	252.00	متر مكعب	5,860	4,800	600	5,400	0	1,360,800	0	0	0	0	1,360,800	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	5,860	4,800	600	5,400	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0	
5	البلاطات الخرسانية															
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مترج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي و إضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	355.00	متر مربع	18,672.84	0	7,200	7,200	0	2,556,000	0	0	0	0	2,556,000	0	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مترج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمعاد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم للهو العمل علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2,200.00	متر مكعب	260.10	0	230	230	0	506,000	0	0	0	0	506,000	0	
	إجمالي قيمة المستخلص								9,105,500							
	فقط تسعة ملايين ومائة وخمسة آلاف وخمسمائة جنيها لا غير															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - م / محمد / مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
بذمغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفاتغير الواردة بعك الشروط اعتدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(سيستر)
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمود الكحلوى