



رقم بند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	القيمة بمقاييس (١)	كمية العمل السابق	كمية العمل التى تمت فى	كمية العمل التى تمت الى الان	قيمة الاصل التى تمت الى الان	استقطاع او حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى											
١ - الاعمال بغير											
١	بالمتر الطولى اتصال تقاطع الجسوت والبدن بتمثل تكل مكينة الجسوت وجميع مستلزماتها منها كانت الظروف المحيطة بالموقع ورفع جميع الكارثات اللازمة من مكان تكلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التكاليف واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقاً لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين .	٣٦٠,٠٠	م٢	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١ - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - العمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - لافتات المشروع متواجدة . ٦ - يوجد عدد ٢ سيارة ملاكى بالموقع ٧ - الاستراحة متواجدة ٨ - التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمنى متواجدة . ٩ - فى تأمين وسلامة المرور متواجد . ١٠ - بوليصة التأمين متواجدة ١١ - يتم ختم مبلغ (قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة .
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لاسمات القواعد المسلحة والحدود الخرسانية فى جميع مواقع التربة فى اى مكان منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والمطلوب لزوم الاساسات طبقاً للتقسيم والتصنيفات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفة تشمل جميع المعدات اللازمة للحد من التآكل وجميع الاجهزة والاصال المساحية ونقل المخلفات الى المكاتب المصومية ورفع جميع الكارثات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشى أى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٨٧,٠٠	م٣	٤٣٨٦,٠٠	٤٣٧٨,٥٥	٠,٠٠	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٠,٠٠	٣٨٠٩٣٣,٨٥	
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمساحة بدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمقاييس المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٨٧,٠٠	م٣	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٦٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠,٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد ورم رمل ثقيلة او تربة زلطفية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر بتمثل الرام على طبقات لا يزيد سمها عن ٢٥ سم مع الرى بعمقها والتمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين ونهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .	١٢١,٠٠	م٣	١٤٤٦,٠٠	٨٠٠,٠٠	٦١٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	٠,٠٠	١٧٤٩١٣,٤٩	
٦	بالحد نقل خارجى وتركيب وفك مكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بدوى) ثم نقلها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر بتمثل المعدات والافراش اللازمة لتلك التركيب بالموقع وتكلفة النقل وكرات الطريق والبدن شامل مما جديره طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٢٤٨٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مغطورة ومصبوبة بمولفها بطور (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم يحمل مطلق للتحميل والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى / مقاوم للتآكل طبقاً لتقرير الجسوت بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم لنسب المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم³ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المكاتب المصومية والسعر بتمثل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوض العمل نهوا كاملاً والبدن شامل مما جديره طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين وشروط المواصفات الفنية والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٤٢٠,٠٠	م٣	١٥٩٢,٠٠	١٥٩١,١٠	٠,٠٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	٠,٠٠	٦٦٨٩٢٠,٠٠	
٨-أ	علاوة حفر فى تربة صخرية ذات اجهاد من (١٢٦ - ٤٠٠) كجم/سم²	١٤٤,٠٠	م٣	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٧٢١٦,٠٠	
١٠	بالحد تكملة المقامرات تحميل على خازوق غير عامل وتقسيم توريد الاحمال التى تتحمل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠% من حمل التشغيل والافراش المحتوية والمؤلفة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم يحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوض العمل نهوا كاملاً والبدن شامل مما جديره طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (غير شامل حديد التسليح)	٢٣٦٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة عالية للاساسات والطلاقات الانشائية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندسين المشرفين على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم³ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/سم³ والفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .	١٥٧٥,٠٠	م٣	٣٢٠,٠٠	١٤٠,١٣	٠,٠٠	١٤٠,١٣	١٤٠,١٣	٠,٠٠	٢٢٠٧٠٤,٧٥	
١٢	بالمتر المكعب توريد وسب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والطلاقات الانشائية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقايمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ٣٠٠ كجم/سم³ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/سم³ والفة تشمل اصال الفرم الخشبية وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة لنسب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٢٠,٠٠	م٣	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٧٢٣٤٩٠,٠٠	
١-١٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهدة ٤٠٠ كم/سم² وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م³	١٥٠,٠٠	م٣	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٤٩٣٢١٧,٥٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاصول والافراش فوق منسوب ظهر المعدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقايمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ٤٠٠ كجم/سم³ واستخدم بورتلاندى عالى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التشروخ مع طبيعة العمل وحيث يكون العود راسياً تماماً متعامداً على السدة والسعر بتمثل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة للحصول على سطح امنى لسطح القاهرة وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة لنسب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتلاف من ظهر السدة وحتى اعلى نقطة فى العود وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠	
١٣-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقايمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ٤٠٠ كجم/سم³ واستخدم بورتلاندى عالى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التشروخ مع استخدام الشدات المتداخلة مع طبيعة العمل وحيث يكون العود راسياً تماماً متعامداً على السدة والسعر بتمثل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة للحصول على سطح امنى لسطح القاهرة وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة لنسب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتلاف من ظهر السدة وحتى اعلى نقطة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١-١٤	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقايمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ٤٠٠ كجم/سم³ واستخدم بورتلاندى عالى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التشروخ مع استخدام الشدات المتداخلة مع طبيعة العمل وحيث يكون العود راسياً تماماً متعامداً على السدة والسعر بتمثل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة للحصول على سطح امنى لسطح القاهرة وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة لنسب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتلاف من ظهر السدة وحتى اعلى نقطة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١-١٥	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٥-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠	م٣	٦٥٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٥-ج	علاوة لزيادة الاجهدة بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم² و الاضافات اللازمة طبقاً لاعداد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى .	٧٥,٠٠	م٣	١١٤٢٦,٠٠	١١٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤٢٦,٠٠	١١٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٧٨١,٨٢	
١٦	بالحد توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر بتمثل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى تورد برسومات الطء والسعر بتمثل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لتلك الحيد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر بتمثل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين .	٢٧٥٠,٠٠	طن	٦٧٥٦,٠٠	٢٣٧,٠٠	٢٢١٣,٥٩	٢٣٧,٠٠	٢٢١٣,٥٩	٠,٠٠	١٢٦٨٧٣٧٢٥,٠٠	
١-١٦	اسياخ طول ١٢ م	٢٧٥٠,٠٠	طن	٦٧٥٦,٠٠	٢٣٧,٠٠	٢٢١٣,٥٩	٢٣٧,٠٠	٢٢١٣,٥٩	٠,٠٠	١٢٦٨٧٣٧٢٥,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح اعمل دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م² بمادة البينومين ويستخدم للقواعد والاعداد اسفل منسوب الارض والبدن بتمثل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين .	٥١,٠٠	م٢	٣٤٥٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣,٦٤	٣٢٨٣,٦٤	٣٢٨٣,٦٤	٠,٠٠	١٦٧١٦٥,٨٤	
٢٠	بالحد توريد وتركيب ركائز من التوبرين طبقاً للمواصفات والاشراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر بتمثل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليستر المتينة والمتداخلة مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات التوبرين والصلب العالى المقايمة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتلقى الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 ان تكون مناسبة لتعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبواعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقايمة والتوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التلاشى بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع الطء التفتوحات الخاصة بها موضحة حصص المواد المتكونة لها و بمقادير الاتعمال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخداماتها السابقة فى مشروعات مماثلة على ان يتم اجراءات الاختبارات اللازمة على عين من القراس قبل التوريد فى احد المعامل المتخصصة لبيان صلاحيتها واعتمادها مع احتساب سعر الركيزة فى حالة اختلاف حملاتها طبقاً للركيزة التى تقاربها فى الحمولة فى حالة اجتياز الركيزة لاختبار الحمولة القصوى و البدن شامل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطرار وتحت الركيزة) .	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
١-١٦	اسياخ طول ١٢ م	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات	٢٧٥٠,٠٠	طن	١٧٥٦,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٥٠,٠٠	
٢٠-ب	أدباعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوابط	٢٧٥٠,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠	
٢٠-ب	تشويبات										



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم (للتنفيذ كوبرى ميناء الاديبية - اتجاه العين السخنة)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد

- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان