



تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

من بداية العمل حتى : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استنفذ أو حفر	قيمة المستطاع به الاستنفاد	ملاحظات
							قرش	قرش	قرش	
١	أعمال الحفر									
١-١	باعتبر المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوسيفية والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب جنبتيه لكلومتر زيادة .	م ^٣	٥,٨١١,٩٥	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٩٣,٥٠٠	٠	٠	٩٣,٥٠٠	- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده
٢-١	باعتبر المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوسيفية والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب جنبتيه لكلومتر زيادة .	م ^٣	٣٥,٢٢٤,٧٦	٣٣,٤٠٠	٣٣,٤٠٠	٦٧١,٣٤٠	٠	٠	٦٧١,٣٤٠	- منبر المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - منقول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - مراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزماني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية متواجده وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٢ - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين متواجده وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٢ - عند ٢ سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي متواجده
٢-٢	باعتبر المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوسيفية والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب جنبتيه لكلومتر زيادة .	م ^٣	٥١,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٨,٥٠٠	١٤٢,٥٠٠	٠	٠	١٤٢,٥٠٠	
٣	أعمال الردم									
٣-١	أعمال تحميل توريد ونقل التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب ٢- متر وبسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوسيفية والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . مساهمة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علوه ١,٤ جنبتيه لكل كم بزيادة أو النقصان . لسعر يشمل عمل تشوينات وتخليط والحفارات ونقل لموقع العمل . يشمل قيمه المدة المحجorie طبقا لآلاده المنطه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤ .	م ^٣	١١٤,٩٩٩,٤٠	١٠٩,٢٠٠	١٠٩,٢٠٠	٩,٢٨٢,٠٠٠	٠	٠	٩,٢٨٢,٠٠٠	
	علوه مسافة النقل ١٦٥ كم	م ^٣	٢٢٨,٢٠	١٠٩,٢٠٠	١٠٩,٢٠٠	٢٤,٩١٩,٤٤٠	٠	٠	٢٤,٩١٩,٤٤٠	
	علوه تحصل الكثرة والموازن طبقا لتلحه الشركة الوطنية	م ^٣	١٣	١٠٩,٢٠٠	١٠٩,٢٠٠	١,٤١٩,٦٠٠	٠	٠	١,٤١٩,٦٠٠	
٤	طبقات الأساس									
١-١	باعتبر المكعب أصغر توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصليه المخرجه ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا يزيد نسبة الماء من مثقل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الماء بجهت لوس الجوس عن ٢٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربه لوح التخليط عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم قردها على طبقتين استخدام آلات التسوية الحديثه على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم ورشها بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية اللده تشمل التجارب المعملية والحقلية ويتم التخليط طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرف .	م ^٣	٢٢,١٤٨	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥,٨٣٨,٠٠٠	٠	٠	٥,٨٣٨,٠٠٠	
	مساهمة النقل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علوه ١,٢٠ جنبتيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان لسعر يشمل قيمه المواد المحجorie طبقا لآلاده المنطه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤ .	م ^٣	١٦٨	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣,٥٢٨,٠٠٠	٠	٠	٣,٥٢٨,٠٠٠	
	علوه مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٣	٢٥	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٠	٠	٥٢٥,٠٠٠	
	علوه تحصل الكثرة والموازن طبقا لتلحه الشركة الوطنية	م ^٣	٢٥	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٠	٠	٥٢٥,٠٠٠	
٢-١	باعتبر المكعب أصغر توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصليه المخرجه ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢٠ إلى ٢٠٠ سم ولا يزيد نسبة الماء من ٢٠٠ عن ١٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربه لوح التخليط عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الماء بجهت لوس الجوس عن ٣٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ويتم قردها على طبقتين استخدام آلات التسوية الحديثه على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم ورشها بسمونة الأصوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة قصوى (لا يقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية اللده تشمل التجارب المعملية والحقلية ويتم تخليط طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين .	م ^٣	٢٢,٧٥٩,٤٦	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠	٦,٤٣٦,٨٠٠	٠	٠	٦,٤٣٦,٨٠٠	
	مساهمة النقل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علوه ١,٢٠ جنبتيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان لسعر يشمل قيمه المواد المحجorie طبقا لآلاده المنطه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤ .	م ^٣	١٦٨	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠	٣,٦٢٨,٨٠٠	٠	٠	٣,٦٢٨,٨٠٠	
	علوه مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٣	٢٥	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٠	٠	٥٤٠,٠٠٠	
	علوه تحصل الكثرة والموازن طبقا لتلحه الشركة الوطنية	م ^٣								

فقط اثنان وسبعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانون جندياً مصري

[Handwritten signature]

مدير عام المشروعات

(هينة)

الاميتشاري العام (مسترا)

زی د/ مسد (جیوشی)

مراجعة

4

مجلس الشورى
البحرين

(أ) وليد محمد علي

صالح فهد جابر
عبد الوهاب الطائفة