



الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARB)



وزارة النقل

عن عملية : اعمال التخطيط وتركيب العواكس الارضية والعلوية بطول 75 كم اتجاه وادى النطرون (الطريق الرئيسى) لطريق وادى النطرون / العلمين

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢١٩)

بتاريخ : ٢٠٢٣/١/١٧

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بداية العمل يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٩

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/١٦

مستخلص ختامى (٣)

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنية	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراء	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي	استقطاع او حجز	الباقى بعد	ملاحظات
									تمت حتى الان جنية	جنية	الاستقطاع جنية	
4	اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٢٨	٧٤٦٠٤	م	٣٥٢٨٣	٣٨١٥	٣٩٠٩٨	ختامى	٨٩١٤٣٤٤	.	٨٩١٤٣٤٤	البرنامج الزمنى متواجد
5	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر 15 مم لنهؤ عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعدنى واحد وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة من مصنع العلامات بمدينة نصر	٢٢٠	٥٥٠	عدد	.	٢٣٣	٢٣٣	ختامى	٥١٢٦٠	.	٥١٢٦٠	المعدات متواجدة
6	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر 15 مم لنهؤ عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعدنى وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة من مصنع العلامات بمدينة نصر	٣٠٠	٥٠	عدد	.	٣	٣	ختامى	٩٠٠	.	٩٠٠	المهندس والفنى متواجدان
7	بالكجم توريد وتركيب قائم معدنى 10 beam I للعلامة المرورية بنظام الدق الميكانيكى والقائم مجلفن على الساخن وسمك طبقة الجلفنة 80 ميكرون على أن يتم الإلتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البيئية للعلامات و بعدها عن حرف الرصف و ارتفاعها عن سطح الأرض	٥٣	١٧٠٠٠	كجم	.	٤٨٧٦	٤٨٧٦	ختامى	٢٥٨٤٢٨	.	٢٥٨٤٢٨	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
	العلامات الارشادية متواجدة											
	الاجمالى								٩٢٢٤٩٣٢	.	٩٢٢٤٩٣٢	

تحريرا فى ٢٠٢ / /

أقر بصحة ذلك

المقاول

م / محمد احمد سالم

ممثل المالك الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى قياض

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدر سبق صرفها الى

المقاول تحريرا فى ٢٠٢ / /

يدفع الة المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظات الفئات

نهائيا

تحريرا فى ٢٠٢ / /

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طة

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم التسجيل الضريبى : ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٠٢٣٣٩ - ٥

رقم التسجيل ض. ق. م : ٢٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢

رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٢

لراعى ان الشركة خاضعة لنظام

الدفعات المقدمة لذا يرجى عدم خصم

اية مبالغ تحت حساب الضرائب