



المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

مستخلص رقم (2) جاري
العقد رقم : 1723 / 2023 / 2024

تنفيذ اعمال الشاء عدد (2) بربخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (506+945) ، (508+524)

في المدة من بدء العمل حتى 2025-01-29

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	اعمال الخرسانات											- مكتب جهاز الاشراف متواجد
2-1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالشبك المطلوب أسفل البربخ بأجوده 200 كجم / سم 4 ومحتوى أسمنتى لا يقل عن 300 كجم / م3 خرسانة عادية والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتنظيف والمعالجة والاختبارات طبقا لرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكثرات	237.50	2,100	م3	0	208	208	جاري 2	436,800.00	0.00	436,800.00	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده
2-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 450 كجم / م3. أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السليكا قوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 400 كجم اسم 2 (على ان يحق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DURABILITY) لا تقل عن 120 سنة للعصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات والقرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1331.00	4,600	م3	1061	173	1234	جاري 2	5,676,400.00	0.00	5,676,400.00	- المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
2-3	بالمتر المكعب توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالقطر المعطوبة وبالأجود المعطوب والفئة وسك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبوكات عمل الخطاه الخرساني وتفاصيل الحفظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا لرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب	226.00	54,000	طن	179	8	187	جاري 2	10,098,000.00	0.00	10,098,000.00	- التقارير الشهرية والاسبوعيه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
3	اعمال العزل											- التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حواثت سارية حتى 2025-06-26 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2025-06-26 - تم تسليم عدد (10) علية حبر طابعات وعدد (23) كرتونة ورق A4 الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة
3-1	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل لخرطوبه لاسطح الخرسانية الملامسة للتربة عبارة عن ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك لاسطح الخرسانية الملامسة للتربة على ان يتم عمل العزل لتعليمات الجهة المصنعة طبقا لرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	2000.00	90	م2	1442	138	1580	جاري 2	142,200.00	0.00	142,200.00	
3-3	فواصل مرته من مادة بي في سي لمنع التسرب (سوليتنج بار) توريد وتركيب فواصل مرته (سوليتنج بار) مقطع 2سم = اسم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات أو ما يعاقله وذلك طبقا لرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة .	1750.00	220	م.ط	790	958	1748	جاري 2	384,560.00	0.00	384,560.00	
3-4	بالمتر المربع توريد وتركيب مشمع poethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	1145.00	120	م2	0	915	915	جاري 2	109,800.00	0.00	109,800.00	
اجمالي الاعمال												
اجمالي ما سبق صرفه												
الاجمالي												
فقط مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيه مصري لا غير												
16,847,760.00												
14,850,180.00												
1,997,580.00												

عن الشركة المنفذة
م/مقرص ادوارد عبد الملك
التوقيع/ م/مقرص ادوارد

عن استشاري سيسرا
م/محمود عبدالنواب ابوالسعود
التوقيع/ م/محمود عبدالنواب ابوالسعود

مدير المشروع
م/محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/ م/محمد حاتم عبد العليم

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/ م/محمد حسني فياض



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

" منطقة غرب الدلتا "

" الاسكندرية - مرسى مطروح "

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

المحاسب/.....

تحريرا في / / سنة 2025

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت

من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / / سنة 2025