

٢٢

المقاول



عن مشروع/ اعمال تنفيذ خط مياه upvc قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ بار بمنطقة
الرويسات وعدايات الدفع الموجهة اسفل قطار سكة حديد (القبارى - مطروح) الدبريل
ومسار القطار الكوبراى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٣٣٣ + ٥١٠)

مستخلص رقم (١١) جاري

المالك
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ/ شركة ثرى دايمشنز - هبه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم : ٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البيد	نوع العمل	ملاحظات									
		الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع / حجز	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	اجمالى الاصل التي تمت حتى الان	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	مقدار العمل السابق اجراه	الوحدة	الفترة	الكمية بالتقيد
١	بالمتر الطولى أعمال الرقع المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القطار السريع	١٨٢٠٠	٠	١٨٢٠٠	جارى	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	م.ط	١٣	٥٢٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر في التربة المتساكنة وبعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفر) بعمق يتراوح بين (١,٥ - ٣)م عند التركيب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تتعرضه وتزح مياه الرشح إذا لزم الأمر طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	جارى	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠	م ٣	٨٠	٥٠٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رحال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعطى واسفل المواسير مع الدملك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	١٨٥٩٢٠	٠	١٨٥٩٢٠	جارى	١١٦٢	١١٦٢	٠	م ٣	١٦٠	١٨٠٠
٥	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طر نشبات بعمق لا يزيد عن ١م وعصى مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعمق يتراوح بين (١ - ٢) م مع الدملك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠٠٠	٠	١٦٥٠٠٠	جارى	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	م ٣	٥٥	٣٥٠٠
٧	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر ٣١٥ مم ضغط ١٦ بار وذلك باستخدام طريقة الدفع الموجه اسفل مسر القطار السريع وسكة حديد مطروح - قبارى والبند يشمل أعمال توريد المواسير والاختبار والحام والتزويل والتفريد وتثبيت المياه اللازمة لاسلوب الدفع الموجه واستخراج تصاريح من هيئة السكة الحديد لزوم التهيئة وكل ما يلزم لتنفيذ هيئة السكة الحديد طوال مدة تنفيذ العاية	١٧١٠٢٨٥	٠	١٧١٠٢٨٥	جارى	٩٥	٩٥	٠	م ط	١٨٠٠٣	٩٦
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر ٣١٥ مم ضغط ١٦ بار موزدة جديدة والبند يشمل أعمال التفريد والتزويل والتركييب والحام والاختيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٣٦٩٩٣٠	٠	٣٦٩٩٣٠	جارى	٩٥	٩٥	٠	م ط	٣٨٩٤	١٢٠
٩	بالمتر الطولى توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ بار موزدة جديدة والبند يشمل أعمال التفريد والتزويل والتركييب والحام والاختيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٣٥١٦٧٥٠	٠	٣٥١٦٧٥٠	جارى	١٣٥٠	١٣٥٠	٠	م ط	٢٦٠٥	١٥٠٠
اجمالى الاعمال											
اجمالى ما سبق صرفه											
الاجمالى											
٦,٣٢٦,٠٨٥,٠٠			سبعة مليون للاثمالة ستة وعشرون الف وخمسة وثمانون جنيهه لاغير			مدير مشروعات الهيئة			عن الشركة المنفذة		
			م/محمد حسني فياض			م/محمد حاتم عبد العليم					
			تحريرا في // سنة ٢٠٢٤			التوقيع/خ					
			المحاسب/.....			قرش					
			رئيس الادارة المركزية			على الحساب/نهائيا					
			منطقة غرب الدلتا"								
			"الاسكندرية - مرسى مطروح"			ملاحظة "الفئات :.....					
			غير الواردة بلك الشروط اعتمدت								
			من/.....								
			عميد مهندس / هاني محمد محمود طه			مدير المصلحة/.....					
			تحريرا في // سنة ٢٠٢٤								

٨١٩