

عن مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابوهريه بمركز الغرافرة محافظة الوادي الجديد بطول 16 كم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة : الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

19/7/2024


إلى تاريخ:

عن الفترة من: بداية العمل

بتاريخ : 2022/11/17

عقد رقم : 2023/2022/760

رقم بند	البيد	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الكمية السالبة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	ملاحظات	قيمة الاصل	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
1	بالمتر الملعب اصعل تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطبقة للمواصفات - مسافة النقل حتى 3.5 كم	111,463	م3	56,000	14,000	70,000	بالمتر الملعب اصعل تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطبقة للمواصفات	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	1- يراعى تطبيق بنود العقد
2	علاوة 10% للمناطق الحدودية							235,200.00	0.00	235,200.00	2- يوجد عدد 1 سيارة ملاكي لجهز الإشراف
3	بالمتر الملعب اصعل تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطبقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) - مسافة النقل حتى 3.5 كم - يوجد تعجير بالبادوز	31,000	م3	30,000	0	30,000		1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	3- تأمين سلامة المرور متواجدة
4	علاوة 10% للمناطق الحدودية							118,800.00	0.00	118,800.00	4- المهندسون متواجدون طبقاً للكشف المرفق
5	بالمتر الملعب اصعل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة نتج تكسير الكسرات - مسافة النقل 45 كم	57,000	م3	56,000	0	56,000		12,880,000.00	0.00	12,880,000.00	5- نوحات المشروع متواجدة
6	علاوة 10% للمناطق الحدودية							1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	6- المعمل متواجد
7	بالمتر المسطح اصعل توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطهير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2	119,795	م2	119,000	0	119,000		3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	7- المعدات متواجدة
8	علاوة 10% للمناطق الحدودية							327,250.00	0.00	327,250.00	8- التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد
9	بالمتر المسطح اصعل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب 70/60	119,795	م2	119,000	0	119,000		17,374,000.00	0.00	17,374,000.00	
10	علاوة 10% للمناطق الحدودية							1,737,400.00	0.00	1,737,400.00	
11	بالمتر المسطح اصعل توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطهير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م2	119,795	م2	7,835	32,000	39,835		368,473.75	0.00	368,473.75	
12	علاوة 10% للمناطق الحدودية							36,847.38	0.00	36,847.38	
13	بالمتر المسطح اصعل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة نتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب 70/60	119,795	م2	7,835	32,000	39,835		5,576,900.00	0.00	5,576,900.00	
14	علاوة 10% للمناطق الحدودية							557,690.00	0.00	557,690.00	
الإجمالي إلى											47,313,061.13



مدير عام الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهوره و قدرها

[illegible]