

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	اعمال الإزالة والتطهير :-										
٢-١	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والرتش والمواد العضوية	١٧.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مستلزمات ومهمات متواجدة لوحدات المسح متواجدة تأمين سائر المرور متواجده البر باحى الزمنى متواجده وأنقى التأمين متواجده المعدات متواجده المهندسون وفريق العمل سير المسح متواجده الحل متواجده
2	اعمال الحفر :-										
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذ مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقابل العمومي او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكك لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النودجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة - يتم احتساب علاوة ٢ جنيه / ٣ م لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	٢٣.٦٠	م ^٣	٠.٠٠	٧٦,٠٦٠.٠٠	٧٦,٠٦٠.٠٠	جاري	١,٧٩٥,٠١٦.٠٠	٠.٠٠	١,٧٩٥,٠١٦.٠٠	
	علاوة لعمق حفر من ٥ م الى ١٠ م	٢٥.٦٠	م ^٤	٠.٠٠	٤,٨٧٢.٠٠	٤,٨٧٢.٠٠	جاري	١٢٤,٧٢٣.٢٠	٠.٠٠	١٢٤,٧٢٣.٢٠	
	علاوة لعمق حفر من ١٠ م الى ١٥ م	٢٧.٦٠	م ^٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذ مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقابل العمومي او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكك لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النودجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة. - يتم احتساب علاوة ٢ جنيه / ٣ م لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	٢٦.٧٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل علي البند الاتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارتكك الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها بالالت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال الجسر التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف . (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تزيد عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة.	٦١.٧٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	أ- ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٦١.٧٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	ب- ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٧١.٩٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
3	اعمال الردم :-										
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي. للجزء السفلي (علي الات تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) قيمة المادة المحجرة علاوة مسافة نقل ٣٦ كم	٣٥.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
		٥٠.٦٩	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
		٤٩.٣٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	إجمالي										
	فقط واحد مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيها وعشرون قرش										
		١,٩١٩,٧٣٩.٢٠		٠.٠٠	١,٩١٩,٧٣٩.٢٠	١,٩١٩,٧٣٩.٢٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
		١,٩١٩,٧٣٩.٢٠		٠.٠٠	١,٩١٩,٧٣٩.٢٠	١,٩١٩,٧٣٩.٢٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	



رئيس الاداره المركزيه
م / نصر محمد نصر طبع

مهندس الهيئه
م / كارم امام سلامة

م / مشيره السيد عبد الله



مهندس الاستشاري العام
م / راضي محمود العجمي



مهندس استشاري الجودة
م / عصام الدين سيد مجد



مهندس استشاري (المساحه)
م / مختار احمد عبد العال



مدير مشروعات الشركة المنفذه
م / احمد مصطفى يوسف



بنـد المیزانیة:

تحريرا في	سنة	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بأن المبالغ على بالإمانة بتاريخ			امضاء :

1- شطب
شيك
سحب

2- اذن صرف
شيك
تقيد في سجل

3- تحت رقم
اذن صرف

4- وادرج في كشف الحوالا بنبرقم.....
رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]