

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعدد	الفه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
4	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± 20 سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جميعية طبقاً لأصول الصناعة والروسمت والمواصفات وتطعيمت المهندس المشرف	20000	25	م ٢	0.00	5100.00	5100.00	جاري	127,500.00	0.00	127,500.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
7	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاونتش اللازمه للتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والروسمت وحسب تطعيمت المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	5	270000	مقطوعية	3.00	1.00	4.00	جاري	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	- لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
8	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل الحفر فى أى نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رووس الخوازيق الطبا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونك) والبند يشمل عمل اختبارات الفنيه والصوتيه على كامل طول الخاروق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والروسمت وحسب تطعيمت المهندس المشرف	32000	2300	م.رط	16900.00	3300.00	20200.00	جاري	46,460,000.00	0.00	46,460,000.00	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
11	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب و خندق بالتربة	3200	1600	م ٣	650.00	150.00	800.00	جاري	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	- التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية
14	بالعدد عمل تجربه تحميل على خاروق عامل قطر ٦٠ سم بالبر يحمل ١٥٠ ٪ من الحمل التصميمي وكل ما يلزم نهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتطعيمت المهندس المشرف غير تشمل حديد التسليح	6	85000	عدد	0.00	1.00	1.00	جاري	85,000.00	0.00	85,000.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه بالعقم المطلوب لزوم الاساست طبقاً للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالروسمت التنفيذية والفئة تشمل نزح أى مياة تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه والقبس طبقاً لابعاد الروسمت وكل ما يلزم نهو العمل طبقاً للشروط	15000	100	م ٣	0.00	10000.00	10000.00	جاري	1,000,000.00			- سيارة نقل العينات متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد
17	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطت الانتقالية والمقاومة المميزة لمكب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم نهو العمل طبقاً للروسمت والشروط والمواصفات وتطعيمت المهندس المشرف	320	2100	م ٣	100.00	40.00	140.00	جاري	294,000.00	0.00	294,000.00	- وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤ - وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤
18	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزه للمكب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ولا يقل الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتت طبقاً للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقاً للمواصفات والسعر يشمل الفرغ الخشبيه وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للروسمت والشروط والمواصفات وتطعيمت المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	1500	2850	م ٣	600.00	180.00	780.00	جاري	2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	
18-١	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بزيادة او التقصن علاوه زيادة ١٠٠ كجم اسمنت	1500	250	م ٣	0.00	780.00	780.00		195,000.00			
19	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتتفيذ جميع العناصر الاتشانيه) والفئه تشمل كل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات واللوحث وجداول تقدير الحديد المعتمده ومحمل على الفئة كراسي تثبيت الطبقت الطويه للتسليح والتخالف بين الاسياخ والاونتر وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للروسمت والشروط والمواصفات وتطعيمت المهندس المشرف	1560	44000	طن	412.00	85.00	497.00	جاري	21,868,000.00	0.00	21,868,000.00	
الاجمالي										0.00	74,612,500.00	
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم ٢										74,612,500.00		

اربعه وسبعون مليوناً وستمائة واثنى عشر الف وخمسمائة جنيه فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة) م / علاء أبو رحمه م / احمد الكاشف م / علاء عبد اللطيف الاستشاري العام (مستشار) الشركة المنفذه مدير المشروع م / محمد كمال	مدير عام مشروعات (الهيئة) م / محمد حسني فياض م / علي محمد م / علي محمد م / علي محمد	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط ان المبالغ المبينة بظهره و قررها سبق صرفها الى المفلون على الحساب نهائياً : تحريراً في يدفع للمفلون مبلغ مأخوطة : الدلتا غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من : تحريراً في
---	---	--

بمكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لافتات المشروع متواجده
- المهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- السيارات متواجده
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجده
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- سيارة نقل العينات متواجده
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤
- وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤

بمكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لافتات المشروع متواجده
- المهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- السيارات متواجده
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجده
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- سيارة نقل العينات متواجده
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤
- وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤