

تنفيذ : منشأة الزهور للمقاولات العمومية

المقاول: منشأة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد (2024/2023/75) بتاريخ 2023-7-17

من بداية العمل حتى: 2024-4-27



"ہائی محمد محمود طہ"

ملحوظة : التكاليف غير الواردة بهذا الشروط أعطت من

1

مدير الشريعة المقاول
م/ محمود الشاذلي



الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
536+000 الى الكم 537+000 بطول 1 كم اتجاه مطروح

تنفيذ : منشأة الزهور للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (3)

المقاول: منشأة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد (2024/2023/75) بتاريخ 2023-7-17

من بداية العمل حتى: 2024-4-27

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
5	البلاطات الخرسانية	355.00	متر مربع	7,200	7,200	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة
١-٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي و اضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومقشور والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	متر مربع	12,975.08	7,200	7,200	0	0	3,290,400	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-7-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-17) يتم توريد عدد (1) حاسب ألي بالطابعة بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	السعر في مايو (2023)	2,200.00	متر مكعب	260.10	230	0	0	0	0	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) علي أن يكون السن نظيف ومقشور والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمعاد الغريبة مع وضع قو (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوه العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2,665.20	متر مكعب	260.10	230	230	0	0	612,996	
	السعر في مايو (2023)	10,489,116								إجمالي قيمة المستخلص
										فقط عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثماتون ألفاً ومائة وستة عشر جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المدينة بقطره و قررهامصدق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

يوقع للمقاول مبلغ

ملحوظة : لغاتغير الواردة بصك الشروط أضحت منتحريراً في :

مدير علم المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام

30/04/2024

2024

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد قبيل

م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / محمد الجدي

م / محمد الجدي

الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات