



مستخلص رقم 17 جاري عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع العاصمة

القطاع من الكم 105+500 إلى الكم 108+000 بطول 2.5 كم

اتجاه النيل

عن المدة من بداية العمل إلى تاريخ 1/8/2023

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرىف

اتجاه النيل

المنطقة الاولى المركزية  
عدد رقم 2022/2021/239

| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكميات الاجمالية | جار ام نهائى | قيمة الاعمال<br>جنية | قيمة الاستقطاعات<br>جنية | الاجمالي بعد الاستقطاعات<br>جنية | ملاحظات |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1-7       | الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصى كثافته وإزالة اي تربة مفككة او ردم ان وجدت ونقل ناتج الحفر الي المكان المحدد بالموقع ونقل ناتج الحفر الزائد الي الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري .                                           | م3     | ٢٨٨٧,٠٠        | ٢٨٨٧,٠٠        | ٢٨٨٧,٠٠           | جار          | ١٢٩٩١٥,٠٠            | ٠,٠٠                     | ١٢٩٩١٥,٠٠                        |         |
| 2-7       | كالبند السابق ولكن حفر في صخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م3     | ٩٠٩٥,٠٠        | ٩٠٩٥,٠٠        | ٩٠٩٥,٠٠           | جار          | ٨٦٤٠٢٥,٠٠            | ٠,٠٠                     | ٨٦٤٠٢٥,٠٠                        |         |
| 3-7       | توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي التنظيف والزلط ( 2 سن : 1 رمل) علي ان يتم انزاله علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك علي ان يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن 95 % من أقصى كثافته جافة من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الإستشاري.                                                   | م3     | ٥١٩٩,٠٠        | ٥١٩٩,٠٠        | ٥١٩٩,٠٠           | جار          | ١٣٢٥٧٤٥,٠٠           | ٠,٠٠                     | ١٣٢٥٧٤٥,٠٠                       |         |
| 6-7       | توريد وصب خرسانته عاديه بالسمك المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات.                                                                                                                                                                                                                                                      | م3     | ٦٠٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٦٠٠,٠٠            | جار          | ١١٢٥٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠                     | ١١٢٥٠٠٠,٠٠                       |         |
| 7-7       | أسفل البريخ بإجهاد 25 ميغا باسكال<br>توريد وصب خرسانته مسلحه والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والسقالات وتشمل إضافات النفاذية والاستدامة والنقل والخلط و الصب و التشطيب والمعالجة والإختبارات وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للخرسانة الجاهزه علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب.                              | م3     | ٣٣٣٥,٠٠        | ٣٣٣٥,٠٠        | ٣٣٣٥,٠٠           | جار          | ١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠          | ٠,٠٠                     | ١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠                      |         |
| 7-7       | خرسانة مسلحه للبريخ بإجهاد 45 ميغا باسكال<br>توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه لحديد التسليح علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب. | طن     | ٥٧,٠٠          | ٠,٠٠           | ٥٧,٠٠             | جار          | ١٥١٠٥٠٠,٠٠           | ٠                        | ١٥١٠٥٠٠,٠٠                       |         |
| 8-7       | توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربة علي ان يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للعزل.                                                                                                                                                                                                              | م2     | ٦٨٢,٠٠         | ٠,٠٠           | ٦٨٢,٠٠            | جار          | ٥١٨٣٢,٠٠             | ٠,٠٠                     | ٥١٨٣٢,٠٠                         |         |
| 9-7       | بالمتر الطولى توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة 300 كجم \ 2م ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه.                                                                                                                                                                                            | م2     | ١٠,٠٠          | ٠,٠٠           | ١٠,٠٠             | جار          | ٣٣٠,٠٠               | ٠,٠٠                     | ٣٣٠,٠٠                           |         |
| 10-7      | توريد وتركيب عازل (سيكا فلنكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقفيل الفاصل بالجراوت علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للعزل.                                                                                                                                                                                                                | م2     | ٤٤,٠٠          | ٠,٠٠           | ٤٤,٠٠             | جار          | ١٢٧٦٠,٠٠             | ٠,٠٠                     | ١٢٧٦٠,٠٠                         |         |
| 11-7      | توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجه .                                                                                                                                                                                                    |        |                | ٠,٠٠           |                   | جار          |                      |                          |                                  |         |
|           | أ. فواصل الانشائية ( سويلينج بار دويل بارتفاع 2 سم وسمك 1 سم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م/ط    | ٦٩٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠              | جار          | ٠,٠٠                 | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠                             |         |
|           | ب . فواصل التمدد (ووتر ستوب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م/ط    | ٤٨٠,٠٠         | ٠,٠٠           | ١١٩,٠٠            | جار          | ١١٩,٠٠               | ٠,٠٠                     | ٥٧١٢٠,٠٠                         |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                |                   |              |                      |                          | ٢٠٠٨٤٧٢٧,٠٠                      |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                |                   |              |                      |                          | ٩٨١٥١٨٠٩,٠٠                      |         |

| الشركة المنفذه                            | استشاري الهيئة (XYZ)                      | استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الرائد)     | استشاري الهيئة (SPECTRUM)                  | الاستشاري العام (Systra)                   | الهيئة العامة للطرق والكباري |                         |                        |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| مدير المشروع<br>التوقيع /<br>م/ عاطف حمدي | مدير المشروع<br>التوقيع /<br>م/ عاطف حمدي | مدير المشروع<br>التوقيع /<br>م/ احسن محمود | مدير المشروع<br>التوقيع /<br>م/ احسن محمود | مدير المشروع<br>التوقيع /<br>م/ احسن محمود | محاسب                        | مدير عام الشؤون الماليه | مدير عام مشروعات الطرق | يعتمد ،،                             |
| م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | التوقيع /                    | التوقيع /               | التوقيع /              | رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى |
| م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | التوقيع /                    | التوقيع /               | التوقيع /              | التوقيع /                            |
| م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                             | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                              | م/ احسن محمود                | م/ احسن محمود           | م/ احسن محمود          | م/ احسن محمود                        |