

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
									استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	
أعمال الكباري (٢/١) (التعاقد)											
١	بالمقاييس عمل تحويلية منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	١	مقطوعية	١	١-	٠	جاري	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمراقب والمتعارضات	١١	١٠٠	م.ط	٨٥	٨٥-	٠	جاري	٠	٠	العلامات الارشادية متواجدة
٣	أعمال الجسات بالبرر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٣٦٠	٣٠٠	م.ط	٢٣٨	٢٣٨-	٠	جاري	٠	٠	لافتات المشروع متواجدة
٤	بالحد نقل داخلي مكنية الخوازيق الى موقع العمل والبدء بشمل المعدات والادوات اللازمة لتلك التركيب وعلى الشركة المتفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الامكان الضيقة أو استخدام أونشس بعمليات مختلفة للتزليل للماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكترات اللازمة	٥٠٥٠٠	١	عدد	١	١-	٠	جاري	٠	٠	المهندسون متواجدون
٥	اعمال نقل مكنية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢٤٤٨٠٠	١	عدد	١	١-	٠	جاري	٠	٠	السيارات متواجدة
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم ازالة الحفر والرسوخ العظيمة ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل اجراءات استعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهر العمل نهرًا كاملاً والبدء شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	٤٢٠٠	٩٥٠	م.ط	٦٢٧	٦٢٧-	٠	جاري	٠	٠	مسئول تأمين وسلامة المرور متواجد
٧	بالحد تنفيذ اختبار تحميل على خايزوق عامل قطر ٢٠سم بالبرر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبدء يشمل نهر العمل نهرًا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١٨٩٠٠٠	١	عدد	١	١-	٠	جاري	٠	٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٨	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتساهلة وشديدة التماسك بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سده جدران الحفر وازالة اى عوارق تعرضه وترح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبدء شامل عمل جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥	٤٩٠٠	م ^٣	٨٠٣	٨٠٣-	٠	جاري	٠	٠	التقارير متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق ١٠٠سم في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٧	٩٠٠	م ^٣	١٢٩	١٢٩-	٠	جاري	٠	٠	الحد الابتنى من المعدات متواجد
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سده جدران الحفر وازالة اى عوارق تعرضه وترح مياه الرشح اذا لزم الامر والبدء شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٧	٦٥٠	م ^٣	٦٥٠	٦٥٠-	٠	جاري	٠	٠	سيارات نقل العينات متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد ورمد رمل نظيفة او تربة زلظية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى القسي كثافة جافة وكلا ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢١	٥٥٠٠	م ^٣	٣٧٢	٣٧٢-	٠	جاري	٠	٠	يراعي تطبيق نصوص العقد
١٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/م ^٣	١٥٧٥	٣١٠	م ^٣	١٨	١٨-	٠	جاري	٠	٠	
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٢٠٥	٨٥٠	م ^٣	٤٣٠	٤٣٠-	٠	جاري	٠	٠	
١٤	علاوة نتيجة زيادة الابعاد الي ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	٢٠٠	٨٥٠	م ^٣	٤٣٠	٤٣٠-	٠	جاري	٠	٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة فوق منسوب طهر المنداد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يزيد عن ٣٠٠كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التسرع مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات شديدة او متوسطة بحيث يكون الصعود راسياً تماماً ومتعامداً على المحدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وحمل الشدات والقوم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح اسطح للتأخره ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشرط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقله لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (حتى ٦ متر)	٢٨٣٥	٣٢٠	م ^٣	٢٠	٢٠-	٠	جاري	٠	٠	
١٦	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيته للمتر	٢٩٣٥	٣٢٠	م ^٣	١٤٨	١٤٨-	٠	جاري	٠	٠	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة الطوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٠٩٨	١٩٠٠	م ^٣	٠	٠-	٠	جاري	٠	٠	
١٨	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيته للمتر	٣١٩٨	١٩٠٠	م ^٣	١٣٣٦	١٣٣٦-	٠	جاري	٠	٠	
١٩	علاوة نتيجة زيادة الابعاد الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	١٠٠	١٩٠٠	م ^٣	١٣٣٦	١٣٣٦-	٠	جاري	٠	٠	



رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
سبق صرفه الى المقاول
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقني
التوقيع

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع

مكتب محرم باخوم
مهندس / محمد عبدالعظيم
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال العدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
أعمال الكبارى (٢/٢) (التعاقد)												
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٩٤٠	٢٣٠	م ³	٥١	٥١-	٠	جارى	٠	٠	٠	
	في حدة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣٠٤٠	٢٣٠	م ³	١١٤	١١٤-	٠	جارى	٠	٠	٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمير سابق الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٣٧٢٨	٣٨٠	م ³	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
	يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر المكعب لارتفاع أكثر من ٧ متر	٣٨٢٨	٣٨٠	م ³	٢٨٣	٢٨٣-	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للإلحاط الطولية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/م ³ ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفلة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	٢٢٠٠	٣٠٠	م ³	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
	يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر المكعب لارتفاع أكثر من ٧ متر	٢٣٠٠	٣٠٠	م ³	٢٥٥	٢٥٥-	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٥٠٠	١٦٠٠	طن	١٠٢٩	١٠٢٩-	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٤	بالحد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجول والرسومات والسعر يشمل الحن واعداد الاسطح اسفل الركائز . تكون الركائز من النوع المعونة من رقائق البوليمرات المرنة والمتاخلا مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يعادلها من الشركات المصدرة وان تكون مناسبة لطبقت تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع العطاء الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الافعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حدة اختلاف حمولتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفئة تشمل صب طبقة جارات اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ورفع جميع الكمرات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠٠	٢٠	عدد	١٧	١٧-	٠	جارى	٠	٠	٠	
	بالحد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط C4 حمولة ٢٥٠ طن	٦٩٠٠٠	٤	عدد	٣	٣-	٠	جارى	٠	٠	٠	
اجمالي أعمال الكبارى (التعاقد)												

يختم
رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
سبق صرفه الى المقاول
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مكتب محرم باخوم
مهندس / عبدالرحمن عبدالعظيم
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

عن الفترة من بدء العمل حتى ١٠-٠٩-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنه	الكمية بالمعايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
									استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	
أعمال الطرق (١/١) (التعاقد)											
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٤٠٠٠	م.ط	٣٢١٣	٣٢١٣-	٠	جارى	٠	٠	
اجمالي أعمال الطرق											

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية
مهندس / محمد محمود طه
١٠/١١

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد
سبق صرفه الى المقاول

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مكتب محرم باخوم
مهندس / محمد محمد حبيب
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / محمد محمد حبيب
التوقيع /
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
ب.ض. ٩٤٤-٦٠٧-٢٠٠
ش.ت: ١٠٢٨١
ش.فوزي معاذ - سموحة



عملية : أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٩+٨٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العطنين
عقد رقم (١١١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٣-٢٣-٢٠٢٣
تنفيذ الشركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

مستخلص رقم (٢) جارى

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣-٠٩-١٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية بالمقايمة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
أعمال الطرق (١/١) (التفاوض)												
٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعطى القرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وواجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ والقلبة تشمل عمل قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بوجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٠٦0) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠	٢٤٠٠	م.ط	٠	٦٩٢	٦٩٢	جارى	٣٨٠٦٠٠	٠	٣٨٠٦٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاتفاف والميول الجنبية تتكون من ٣ م ³ ٠,٨ سن دولوميت مترج ٣ م ³ ٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² وتشطيب المسطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٥	١٥٠٠٠	م ²	٠	١٠٠٨٩	١٠٠٨٩	جارى	٢٣٧٠٩١٥	٠	٢٣٧٠٩١٥	
اجمالي أعمال الطرق									٢,٧٥١,٥١٥,٠٠	٠	٢,٧٥١,٥١٥,٠٠	
الاجمالي الكلى									٦٦,٠٤٧,٩١٧,٥٠	٢٣٢,١٣٧,٥٠	٦٦,٢٨٠,٠٥٥,٠٠	
اجمالي ماتم ادراجه سابقا									٣٦,٦٠٧,١١٢,٠٠			
اجمالي المستحق خلال المدة									٢٩,٤٤٠,٨٠٥,٥٠			

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مكتب محرم ياخوم
مهندس / عبد الرحمن جلال
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /
ل.ب.ض: ٩٤٤-٦٠٧-٢٠٠
س.ت: ١٠٢٨١
من تونى معاذ - سموحة