



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخواى أعلى الرياح البحيرى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٤/
التاريخ: / / ٢٠٢٤/

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٨) عن كميات مستخلص رقم (١٠) جارى الخاص
بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس/
محمد عماد
٣/١٤/٢٠٢٤

مشروع كوبري ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص فروق اسعار رقم (8) عن كميات مستخلص 10 جاري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	2022-مارس	2024-فبراير
٢٠٢٢/٠٢/١٦	الاسمنت	٢٣٢,٣	٣٥١,٩
	الحديد	٣٨٦,٤	١٣٨٤,٦
	السولار	٣٢٧,٨	٤١٧,٠

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم	المعاملات x نسب التغيير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية عند العقد	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	نسبة عدد الايام	عدد الايام	الأشهر	المستخلص		بيانات التعاقد			
										قيمة الأعمال	الكمية	الفئة	الوحدة	بيان البند	رقم البند
	١٨٠٩٠,٤٤	٠,٠٩١٦٤٣٥٦	٣٥١,٩	٢٣٢,٣	17.8%	اسمنت	1	٢٩	Feb-24	197,400	47	4,200	م.ظ	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاويق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	18
	٢٦٨٥,٨٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٢٩	Feb-24	197,400					
	٥٧٨٤٧٢,٩٢	١,٦٧٩١٦٦٦٧	١٣٨٤,٦	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٢٩	Feb-24	344,500	13	26,500	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	43
	٤٦٨٧,٢٢	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٢٩	Feb-24	344,500					
	٢٦٠٢٧٠,٨٣	١,٦٧٩١٦٦٦٧	١٣٨٤,٦	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٢٩	Feb-24	155,000	5	31,000	طن	بالطن توريد وتركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	58
	١٢٦٥,٣٤	٠,٠٠٨١٦٣٥١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	3.0%	سولار	1	٢٩	Feb-24	155,000					
	٥٣٤٩٥,٠٣	٠,٠٩٣٧٠٢٩٧	٣٥١,٩	٢٣٢,٣	18.2%	اسمنت	1	٢٩	Feb-24	570,900	220	2,595	3م	بالمتر الكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم ² محتوى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م ³ و الفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المانى و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	59
	٤٦٦٠,٥٥	٠,٠٠٨١٦٣٥١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	3.0%	سولار	1	٢٩	Feb-24	570,900					
	١٤٩٦١٣٧,٥٠	١,٦٧٩١٦٦٦٧	١٣٨٤,٦	٣٨٦,٤	65.0%	حديد	1	٢٩	Feb-24	891,000	33	27000	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المانى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	64
	١٢١٢٢,٨٢	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	5.0%	سولار	1	٢٩	Feb-24	891,000					
	2,431,888.44													الإجمالي الى	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات
م / كارم امام
عن الهيئة
م / صابر بن النحراوى
مدير المشروع
م / محمد عماد

عن المكتب الاستشاري
م / مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :
المكتب الفني
م / حمادة محمد كامل
مدير المشروع
م / محمد حسين سويد