

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الغنة		الوحدة	كمية المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الصفائي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية			
١	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتشييد النور بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصف رقم ١) سريع الجفاف) والغلة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والغلة شاملة بالمتر المسطح المدون.	١١٢	٠	م	١٤٠٠	٠	١٩٥,٨١	٧٢	٢١٩٣٠		٢١٩٣٠,٧٢	- اراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - سيارة نقل العينات غير متواجدة - علامات الارشاد والتحذير والالارة متواجدة - اراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام والتقييم
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبولويات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر أو الابيض (للخطوط المتقطعة) المحاور	٤٤٠	٠	م	٨٣٠٠	٠	٦٧٢٤,٧٠	٠	٢٩٥٨٨٦٨		٢٩٥٨٨٦٨	
٣	اعمال تخطيط الطريق بالبولويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق (خطوط الطبقات) المستمرة علي أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٢٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٠	م	٢٩٠٥٣	١٥٠,٣٩,٩٥	١٥٠,٣٩,٩٥	٦٠	٣٤٢٩١٠٨		٣٤٢٩١٠٨,٦٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارصفة والبردورات علي الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / م٣ واجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب علي أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والغلة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المباشرين	١٤٥٠	٠	م	١٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠		٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس ساج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعدد (٢) مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق ورق ماسي فائق الانعكاس عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز ووزن الجلفنة لا يقل عن ٢٠٠ جم/م٢ وسمك الصاج لا يقل عن ٠,٠٨ مم والورق ماسي فائق الانعكاس طبقا للرسومات الموضحة	٢٨	٠	بالعدد	١١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠		٠	
٦	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والغلة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المباشرين	١٠٠٠	٠	بالعدد	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠		٠	
٧	توريد وتركيب فاصل حركة بدون المحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والغلة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المباشرين	٦٥٠	٠	بالعدد	٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠		٠	
٨	توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع (ثرموپلاستيك) يتم تركيبها بالتسخين المباشر سمك ١,٥ مم طبقا لمواصفات ASHTO M٢٤٩ طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المباشرين	٧٥٠٠	٠	بالعدد	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠		٠	
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الابيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والغلة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندسين المباشرين	١٢٥	٠	م	٢٠٠٠٠	٣١٢٩,٤٠	٢٣١٢٩,٤٠	٠	٢٨٩١١٧٥		٢٨٩١١٧٥	
١٠	بالمقطوعة اعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضنية والصياغة له طوال مدة التنفيذ والغلة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندسين المباشرين	١٨٥٠٠٠	٠	بالمقطوعة	١	١,٠٠	١,٠٠	٠	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	
								٣٢	٩٤٨٦٠,٨٢		٩٤٨٦٠,٨٢,٣٢	

الإجمالي

الإجمالي

٩٤٨٦.٨٢,٣٢	إجمالي الأعمال
٨٨٨٧٩٧٦,٦٠	ما سبق صرفه
٥٩٨١٠٥,٧٢	المستحق صرفه

رئيس الادارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى

م/ محمود الشيخ

مدير ادارة المشروعات /

تحریر افی / / ۲۰۲

مهندس العملية /

مهندس الشركة / محمد إبراهيم فتوح

المستخلص بقيمة

تسعة مليون واربعمئة وستة وثمانون ألف واثنتان وثمانون جنيها واثنتان وثلاثون قرشا