

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم ٢ ختاي عن عملية : أعمال الصيانة العاجلة لبعض المواقع الخطرة بالطريق الساحلي راس غارب / الزعفرانة بطول ٣ كم
باستخدام الصيانة الذكية بأسلوب (Fdr) اشراف (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) (بالامر المباشر)
المعقد رقم (٢٠٢٤/٢٤/٥١٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ مع شركة : أحمد علي أحمد عبدالعال شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٥ / ١ / ١٩

رقم العمل	نوع العمل	الغرفة		الوحدة	مقدار العمل السابق لاجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع لو حيز	البال بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قشر	جنية						قشر	جنية	قشر	
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغرفة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى ٢٠ كم .	0	52.26	م	٣	0.00	0.00	0	0	0	0	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهتمس الصلابة متواجد - قسي الصلابة متواجد - علامات الارشاد والتحذير - الاشارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقرير متواجدة
2	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المتآكلة والمتواجدة بالرص الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والمويل الجانبية والغثة تشمل نظافة وملئ الشروخ وان وجدت بالاسفلت ٧٠/٦٠ والمستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والغثة شاملة مل ما يلزم لنهو العمل والغثة شاملة بالمتر المكعب .	0	460	م	٣	3924.96	343.89	4268.85	0	1963671	1963671	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والنتج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لتجولس عن ٤٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٠% وفردتها باستخدام آلات التسوية الحديثة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغرفة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٢٠ كم .	0	270	م	٣	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسلك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة وما والغثة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والغثة شاملة بالمتر المكعب على ان يتم تحديد سلك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسكبات الرصف الطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .	0	78	م	٢	33390.00	234.00	33390.00	0	2604420	2604420	
5	بالتن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والغثة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .	0	2850	طن	طن	953.23	6.73	959.96	0	2735886	2735886	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط النفاذية (M.C30) بمعدل (٢.2 كجم/م ²) ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	60	م	٢	33390.00	234.00	33156.00	0	2003400	2003400	
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يمثليها والغثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	319	م	٢	33390.00	234.00	33156.00	0	10651410	10651410	
	الإجمالي								0	19958787	19958787	

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس الشركة :- م. محمد راضي على

مهندس الهيئة :- م. محمود عثمان على

بمكتب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / خالد سعد على

