

كشف رقم (2) ختامي عن عملية : استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلي الغردة / راس غارب بطول 26 كم المنفذة التاسعة - البحر الأحمر
تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديقة شاملة المدة من بدء العملية الى 2023/ 11/ 06
المقد رقم (2024/08/17) بتاريخ 2024/2023/215

ملاحظات									نوع العمل	رقم البند		
	جنيه	قرش	جنيه	ام نهائى	الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراؤة	الوحدة	الفترة				
- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العمليه متواجد - فني العمليه متواجد - علامات الارشاد والتذير والانارة متواجدة - علامات الارشاد والتذير والانارة متواجدة - وثيقه التأمين موجودة - التقارير متواجدة - يراعى الخصومات الواردة بمحضر التقييم والإسلام البداني	3822199	13	13411.225	1411.225	12000	2م	285	0	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 15 سم وخط المقطع عرض 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد النيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 620 % والمواد المالة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (4م مدهون + 8م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	1		
	134400	0	960	960	0	م.م	140	0	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط عرض 20 سم وسمك 8 سم ويعرض الطريق طبقاً للنوذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد النيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 620 % والمواد المالة النسبة المتبقية	2		
	231660	0	5940	5940	0	عدد	39	0	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عین قط) من مادة الاكليليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.5) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (طن) دون كسر او تغير في الشكل طبقاً لاختبار القىاسي وحمل ادنى (قفص) للخابور لا يقل عن (600) كجم مزود بشريحة اوكاسة بيضاء مسطحة بالكامل او عدسات بليوروبية 31 عدسة على شكل مستطيل 75*75 مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة عاكس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنبيث العاكس تحمل قوة ثباتك بالأرض لائق عن 23 كجم/سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لهو العمل .	3		
	107340	80	766.72	66.72	700	2م	140		بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النوز بالبويه المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم 1 سريع الجفاف) والفتنة شاملة كل ما يلزم لهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول المدهون وتعليمات المنطقة المشرفة والفتنة شاملة بالمتر المسطح المدهون	4		
	4295599	93							الإجمالي			

مدير عام الشئون المالية



المحاسب

هذا نموذج ممتاز

مهندس الشركة :- م/ عمرو رمضان عبد الستار

مهندس العملية :- م/ محمود عثمان علي

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزى

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على