

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص رقم (3) جاري فروق اسعار متضمنات كميات مستخلص 5 جاري

المنطقة الثالثة عشر / البحرية
العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاستناد		
٢٠٢٢/٠٣/١٦		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	اغسطس-2023
الاسمنت	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦
الحديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
				الكمية	قيمة الأعمال									قيمة الأعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التغيير)	
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٢٠٠	١٨٢,٠٠٠	٧٦٤٤٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٣٦٢٤٣٦٥	٢٧٧٠٤,٦٥	
			٤٢٠٠	١٨٢,٠٠٠	٧٦٤٤٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٧٩٧٥,١٣	
37	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/ م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح	م³	٢٨٧٥	١٦٠,٠٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	اسمنت	22.4%	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٤٥٦٠٩٩٩	٢٠٩٨٠,٥٩	
			٢٨٧٥	١٦٠,٠٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨	٩٥٩٨,٥٤	
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم2 و محتوى أسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	م³	٢٩٧٠	٢٣٦,٠٠٠	٧٠٠٩٢٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	اسمنت	22.4%	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٤٥٦٠٩٩٩	٣١٩٦٨,٩٥	
			٢٩٧٠	٢٣٦,٠٠٠	٧٠٠٩٢٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨	١٤٦٢٥,٦٦	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٦٥٠٠	١٧٨,٠٠٠	٤٧١٧٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٠٨٨٦٨٥٣٠٠	٤١٨٣٢٨٥,٦١	
			٢٦٥٠٠	١٧٨,٠٠٠	٤٧١٧٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٤٩٢١٣,٣٦	
59	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣١٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٦٥٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٠٨٨٦٨٥٣٠٠	٤١٢٣٨٦,٦٥	
			٣١٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٦٥٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٢٩١٠,٨٦	
الإجمالي إلى															٤٧٦٠٦٥٠,٠٠

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة- كفر الشيخ)
م / مجدى عبدالسلام

مدير عام المشروعات
م/ كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ حسام صقر

الاستشاري الهيئة
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
م/ مصطفى فتحى عزام

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمد حسن سويد

المكتب الفني
د.م / حمادة محمد كامل