

مشروع كوبري ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص رقم (3) جارى فروق اسعارمتضمنا كميات مستخلص 5 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد		
٢٠٢٢/٠٣/١٦		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	اغسطس-2023
الاسمنت	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦
الحديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
				الكمية	قيمة الأعمال										
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٢٠٠	٩١,٠٠٠	٣٨٢٢٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	اسمنت	17.80%	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٣٦٢٤٣٦٥	١٣٨٥٢,٣٢	
			٤٢٠٠	٩١,٠٠٠	٣٨٢٢٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	5.00%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٣٩٨٧,٥٧	
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت 450 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل	م3	٢٧٧٥	٢٥,٠٠٠	٦٩٣٧٥,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	اسمنت	22.40%	٢٣٢,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٤٥٦٠٩٩٩	٣١٦٤,١٩	
			٢٧٧٥	٢٥,٠٠٠	٦٩٣٧٥,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	10.00%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨	١٤٤٧,٦١	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٦٥٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٤٢٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	حديد	65.00%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٠٨٨٦٨٥٣٠٠	٦٥٨٠٤٤,٩٣	
			٢٦٥٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٤٢٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	5.00%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٧٧٤١,٤٣	
59	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣١٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٧٩٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	حديد	65.00%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٠٨٨٦٨٥٣٠٠	٢٤٧٤٣١,٩٩	
			٣١٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٧٩٠٠٠,٠٠٠	اغسطس-2023	٣١	١	سولار	3.00%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	١٧٤٦,٥٢	
	الإجمالي إلى														٩٣٧٤١٦,٥٥

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة-كفر الشيخ)
م / مجدى عبدالسلام

مدير عام المشروعات
م/ كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م/ حسام صقر

الاستشارى الهيئة
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
م/ مصطفى فتحى عزام

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمد حسن سويد

المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل