

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص رقم (4) جارى فروع اسعارمتضمنا كميات مستخلص 6 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد		
٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	سبتمبر-23
الاسمنت	٢٢٢,٣	٢٨٢,٥
الحديد	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢

بيانات التعاقد															المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال																					
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٢٠٠	٣٦٣,٠٠٠	١٥٢٤٦٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٢٨٢,٥	٠,٠٣٨٤٦٥٧٨	٥٨٦٤٤,٩٢												
			٤٢٠٠	٣٦٣,٠٠٠	١٥٢٤٦٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	١٥٩٠٦,٤٤												
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٦٥٠٠	١٢٢,٠٠٠	٣٢٢٣٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦	٠,٠٩٠٣٦٧٤٩٥	٢٩٢١٥٨١,١١												
			٢٦٥٠٠	١٢٢,٠٠٠	٣٢٢٣٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٢٣٧٣٠,٥١												
59	بالطن توريد وتركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣١٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٩٩٢٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦	٠,٠٩٠٣٦٧٤٩٥	٨٩٦٤٤٥,٥٥												
			٣١٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٩٩٢٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٦٢٠٩,٨٤												
60	بالمتر الكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم ² محتوى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م ³ و الفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المانى و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م ³	٢٥٩٥	١٣٦,٠٠٠	٣٥٢٩٢٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	اسمنت	18.2%	٢٣٢,٣	٢٨٢,٥	٠,٠٣٩٣٣٠١٨	١٣٨٨٠,٤١												
			٢٥٩٥	١٣٦,٠٠٠	٣٥٢٩٢٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٢٢٠٩,٢٥												
65	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المانى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٧٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦	٠,٠٩٠٣٦٧٤٩٥	٤٨٧٩٨٤,٤٧												
			٢٧٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٥٦٣٣,٩٢												
	الإجمالي					٤٤٤٢٢٢٦,٤١																				

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة- كفر الشيخ)
م / مجدى عبدالسلام

مدير عام المشروعات
م / كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م / حسام صقر

الاستشارى الهيئة
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
م / مصطفى فتحى عزام

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / محمد حسن سويد

المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل