

کشف (11) جاري

المقاول: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق رقم العقد (2021/2020/240)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش		
1	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط95% من الكثافة لجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	90.00	متر مكعب	1,708,000	1,708,000	0	153,720,000.0	0	0	153,720,000.0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير كسارات سمك لا يقل عن 50 سم في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالانماط العامة والخاصة والمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفورها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدلك عن 20سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98 %) من الكثافة المعملية والقلبة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلبة شامله بالمتر المكعب . مسالة النقل لا تقل 110 كم.	269.00	متر مكعب	785,000	446,000	0	119,974,000.0	0	0	119,974,000.0	- التقرير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - الزرطامح أثر متى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينات متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد	
5	أعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التنايير (M. C. O) بمعدل 1.5 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والقلبة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المكعب.	18.00	متر مسطح	1,250,000	665,000	0	11,970,000.0	0	0	11,970,000.0	- وثيلة التفتين سارية حتى تاريخ 2024-01-10	
6	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك 6 سم بعد الدلك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60 / 70 واردة شركة النصر بالسويس ما يمثالها والقلبة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	108.00	متر مسطح	1,250,000	552,000	0	59,616,000.0	0	0	59,616,000.0		
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التنايير RC 3000 بمعدل لا يزيد عن 0.5 كجم / م2 ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمسها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	6.00	متر مسطح	1,250,000	321,000	0	1,926,000.0	0	0	1,926,000.0		
8	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسلك 5 سم بعد الدلك باستخدام الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات جيدة الانصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 60 / 70 مطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والقلبة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والقلبة شاملة بالمتر المسطح.	103.00	متر مسطح	1,250,000	321,000	0	33,063,000.0	0	0	33,063,000.0		
10	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 15 سم تتكون من 0.8 م 3 م 3 م تتكون من 0.8 م 3 م 3 م حرش + 250 كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومغسول والريل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية اسفل البلاط للوصول الي المناسيب التصميمية مع الدلك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسانة جهه كسر لا يقل عن 200 كجم / سم 2 بحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والتي تملئ بالمواد المضغوط سمك 1 سم وتشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة والمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	183.00	متر مسطح	330,000	126,000	0	23,058,000.0	0	0	23,058,000.0		
11	بالمتر الطولي توريد وتركيب برباخ مواسير سابقة التجهيز لقطر داخلي 1 م وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بسلية خلط (350 كجم اسمنت + 0.8 م 3 م 3 م زلط + 0.4 م 3 م رمل) باستخدام شوكية من حديد التسليح المشمشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 قطر 5 م 10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 16 قطر 6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطن على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1339.00	متر طولي	2,200	1,224	0	1,638,936.0	0	0	1,638,936.0		
12	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم / م3 اسمنت بورتلاندي مع الدلك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 175 كجم / سم 2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1102.00	متر مكعب	2,000	1,300	0	1,432,600.0	0	0	1,432,600.0		
13	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الاقطار والمقاسات والقلبة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجبب) والقلبة شاملة بالطن .	17500.00	طن	400	183	0	3,202,500.0	0	0	3,202,500.0		
	رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة	13.00	متر مكعب	4,958,000	2,729,000	365,000	3,094,000	0	0	40,222,000.0		
	رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الاسفلت	25.00	متر مكعب	785,000	446,000	0	11,150,000.0	0	0	11,150,000.0		
	رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الاسفلت الرابطة	3.00	متر مسطح	1,250,000	552,000	0	1,656,000.0	0	0	1,656,000.0		
	رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الاسفلت السطحية	3.00	متر مسطح	1,250,000	321,000	0	963,000.0	0	0	963,000.0		
	تشوينات طبقة اساس	269.00	متر مكعب	785,000	102,000	0	27,438,000.0	0	8,231,400.0	19,206,600.0	يصرف بنسبة 70%	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أتربة توريد من خارج الموقع مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	125.00	متر مكعب	3,250,000	1,540,000	365,000	1,905,000	0	0.0	238,125,000.0		
	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برباخ) (Box section) طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م3 اسمنت بورتلاندي مع الدلك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لاقل عن 250 كجم / م3 والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسغيل مع عزل الحوايط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	1750.00	متر مكعب	2,500	2,500	0	4,375,000.0	0	0.0	4,375,000.0		
إجمالي قيمة المستخلص												
725,298,636												

ملين عام المشي والقدرة

10

7

مهندس / محمد حسنی فیاض

تحريراً في

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

نحریراً فی :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة حرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطرو
عماد مهنا /

ORASCOM
ROAD CONSTRUCTION
مشروع طريق جنوب الضبعة