



عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع
فوكة / مطروح في المسافة من كم 525+880 الي المحطة 526+000 بطول 0.120
كم
(مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وعمل خرسانة الميول)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

من بداية العمل حتى: 2023-11-28

كشف رقم جاري (1)

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/549)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	
4-1	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الحمار من مخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجاوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السرر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفاده المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	965.28	0	580.00	580.00	0	161,240	0	0	161,240	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-21) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-21)
	علاوة مسافة النقل 83.5 كم	76.20	متر مكعب	965.28	0	580.00	580.00	0	44,196	0	0	44,196	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	965.28	0	580.00	580.00	0	14,500	0	0	14,500	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة الحمار من مخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجاوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السرر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفاده المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	703.20	0	420.00	420.00	0	125,160	0	0	125,160	
4-2	علاوة مسافة النقل 233.5 كم	256.20	متر مكعب	703.20	0	420.00	420.00	0	107,604	0	0	107,604	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	703.20	0	420.00	420.00	0	10,500	0	0	10,500	
	إجمالي قيمة المستخلص								463,200				
	فقط : ربعمئة وثلاثة وستون ألفاً ومئتان جنية فقط لاغير												

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح م/ محمد حسن / هاني محمد محمود طه	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : ملحوظة : الفئات غير الواردة بمسك الشروط أعتمت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات م / محمد حسني دياض	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	مهندس الاستشاري العام (مستشار) م / محمد السيد 11 / 28 / 2023	مدير المشروع الاستشاري مكتب م / خالد فتحي م / خالد فوزي 28 / 2023	مدير المشروع الاستشاري م / محمد خليل م / محمد خليل م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / أحمد رافت م / أحمد رافت
--	--	--	--	---	--	---	--

العنود العربية
للمقاولات والتوريدات العامة
س.ت: ٢٤٦٢٠ ب.ض: ٠٥٩-٠٥٩٠٠٠٠٠