

في المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

العقد رقم : ٩٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (اسكندرية - مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
7	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولئاش اللازمه للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	5	270000	مقطوعية	0.00	3.00	3.00	جاري	810000.00	0.00	810000.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده
8	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبويه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠سم وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عاى والفئة تشمل الحفر فى أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنية والصوتيه على كامل طول الخازوقى على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	32000	2300	م.ط	0.00	16900.00	16900.00	جاري	38870000.00	0.00	38870000.00	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده
11	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب وخنق بالتربة	3200	1600	م٣	0.00	650.00	650.00	جاري	1040000.00	0.00	1040000.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
17	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	320	2100	م٣	0.00	100.00	100.00	جاري	210000.00	0.00	210000.00	- الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينات متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد
18	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانه المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم٣ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عاى او مقاوم للكبريتات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات والسعر يشمل القرم الخشبى وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	1500	2850	م٣	0.00	600.00	600.00	جاري	1710000.00	0.00	1710000.00	- وثيقة التامين الشخصية ساريه حتى ٢٠٢٥/١/١٤ -وثيقة التامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥/١/١٤ 
19	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية) والفئه تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمده ومحمل على الفئة كراسى تثبيت الطبقات الطويه للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوترل وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1560	44000	طن	0.00	412.00	412.00	جاري	18128000.00	0.00	18128000.00	
الإجمالي									60768000.00	0.00	60768000.00	
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم ١									60768000.00			جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الهيئة)

م / علاء أبو رحمه

م / علاء عبد اللطيف

الاستشاري العام (سبيسترا)

م / احمد الكاشف

الشركة المنفذه

مدير المشروع

م / محمد جمال

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

تحريراً في :