

البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجاراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٠١	بالمتر المكعب حفن في أي نوع من أنواع التربة بإجهاد تربة تتراوح 125 كجم/سم ² ما عدا التربة شديدة التماسك و التربة الصخرية (حتى عمق 16 متر) مع عمل مصاصات أفقية بعرض 1م لكل 4م ارتفاع و عمل نظام مداولة بين الحفارات (3-2 حفار) لرفع نواتج الحفر و تشويدها ثم إعادة رفعها باستخدام اللودر و القذالات و تأمين ميل الحفر أثناء تنفيذ الأعمال مع الحفاظ على الطرق المؤدية إلى كسرات مصنع الأسمنت ، عمل نظام لمراقبة هبوط للجدران القائمة أثناء الحفر . طبقا للرسمات و السعر يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقليب العمومية لمسافة 500 متر (و السعر لا يشمل نظام سند و تدعيم جدران الحفر) .	١٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠	3م	٤٧٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	جاري	٨٦٩٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٨٦٩٥٠٠٠٠٠	
٠٢	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة عادية أو مبدئي من الطوب غير المسلح و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير في مشالون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٤٥	١٢٠٠٠٠	3م	١٩٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة مسلحة و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير في مشالون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٤٥	١٥٠٠٠٠	3م	٤٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠	
٠٤	بالحد نقل خارجي و تركيب و فك ماكينة الخوازيق إلى الموقع ثم فكها و نقلها (خارج الموقع) بعد الإنهاء من كافة الأعمال و السعر يشمل المعدات و الأثاث اللازمة للتركيب و الفك و النقل و كارتات الطريق و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠١	١٧٥٠٠٠٠٠٠	بالعدد	٠١٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠١٠٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	
٠٥	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بمتن 80 سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مسفورة و مسبوكة في مواقعها على الأرض الطبيعية و تصب بخرسانة مسلحة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية و الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب و محتوى بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م ³ بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل بتونابيت لسند جوانب الحفر و الفتة لا تشمل صلب التسليح و التسويبات الدائمة و البند شامل نقل نتاج الحفر إلى المقليب العمومية و تشمل تكسير ربوس الخوازيق و اختبار التكامل Pile integrity test على كامل الخاؤوق و بطريقة النق و الصدى Echo Test و إعداد تقرير التجربة على أن تتم الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠	٤٢٥٠٠٠٠	م.ط.	٢٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	
٠٧	بالمتر المكعب فرصة من الخرسانة العادية لزوم أعمال إحلال التربة طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم / سم ² و الفتة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثقيلة الو المتحركة بأي أطوال للوصول لمغلييب الصب على العمق و الفتة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	٢٨٣٠	٢٥٠٠٠٠٠	3م	١٠٧٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠	جاري	٢٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٦٧٥٠٠٠٠٠٠	
٠٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية أعلى مسوب طبقا لإحلال لأساسيات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم/سم ² ولا يقل محتوى الأسمنت عن 200 كجم/م ³ و الفتة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثقيلة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمغلييب الصب على العمق مع المعالجة بالرش بالمواد مائة الدفائية كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	٤٩٠	٣٥٠٠٠٠٠	3م	٤٤٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	
٠٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال الخرسانية المختلفة فوق سطح الأرض الطبيعية و التي يتم تنفيذها لتعمل الأعمال و الإحترازات الميكانيكية الناتجة من حركة السير النقال للأسمنت طبقا لنسب الخلطة الخرسانية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم ² و الفتة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثقيلة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمغلييب الصب على عمق يصل إلى 16 متر طبقا لأصول الصناعة و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	١٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	3م	١٢٩٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال المدفونة (جوانب و أسقف و أنفاق الأعمال الكهربائية و جوانب الأنفاق ... إلخ) و طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم ² و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م ³ و الفتة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثقيلة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمغلييب الصب على عمق يصل إلى 16 متر و استخدام أسمنت مقاوم للتكرينات و الفتة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	١٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	3م	٣٣٩٠٠	٤١٤٠٠٠	٧٥٣٠٠٠	جاري	٤٣٢٩٧٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٣٢٩٧٥٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعدة من مسوب أعلى القواعد و حتى ارتفاع 8 م طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 450 كجم / سم ² و لا يقل محتوى الأسمنت عن 420 كجم / م ³ باستخدام أسمنت بورتلاندي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (fair face) للأجزاء الظاهرة و الفتة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثقيلة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمغلييب الصب على عمق يصل إلى 16 متر طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٢٥	٥٧٥٠٠٠٠	3م	١٢٥٠٠	١١٠٠٠	١٣٦٠٠٠	جاري	٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح أصل الخرسانة المسلحة لزوم البطاطات الأرضية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم ² مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بسمك 20 سم طبقا للمواصفات مع عمل التماسك الطولية و فواصل التمدد و الفواصل الإنشائية و ملها بالمواد المنابية و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المساحة و التجارة و فرد طبقة مشمع أسفل حديد التسليح و مس و نهيو السطح بالهيليكرينتر إلخ و تحت إشراف الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية (السعر لا يشمل حديد التسليح)	١٠٧٥	١٣٠٠٠٠٠	2م	١٠٧٥٠٠	٠٠٠٠٠	١٠٧٥٠٠٠	جاري	١٣٩٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٣٩٧٥٠٠٠٠٠٠	
١٦	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الإنشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسمات و السعر يشمل أيضا الإختارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٤٣٥	٥٩٠٠٠٠٠٠	طن	٢٦٩٠٠	٤٨٠٠٠	٣١٧٠٠٠	جاري	١٨٧٠٣٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٨٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠	
١٨	بالطن توريد و تركيب القفاطات المعدنية و القضبان و الألواح المعدنية اللازمة لتثبيت الجوابيط و اصعل حماية الحواف الخرسانية ... إلخ و تكون مدفونة في الخرسانة رتبة S35 JR و السعر يشمل التركيب و ضبط المغلييب و المصنوعات و الدفات و مل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٠٩	٩٥٥٠٠٠٠٠	طن	٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٤٧٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٧٧٥٠٠٠٠٠٠٠	
٣١	بالطن توريد و تصنيع قفاطات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوريي سير النقل و الهيكل الإنشائي للبياني - و القفاطات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب من قفاطات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA) على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم و القفاطات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يتم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٨٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	طن	٠٠٠٠٠	٣٢٩٠٠	٣٢٩٠٠٠	جاري	٣١٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٨٢٥٠٠٠٠	٢٦٥٦٦٧٥٠٠٠٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين الرفع
٣٢	بالطن توريد و تصنيع قفاطات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوريي سير النقل و الهيكل الإنشائي للبياني - و القفاطات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب من قفاطات (SHS 120*4 , SHS 419*7.1 , ICHS 60*5 , SHS 80*4 , SHS 80*5 , SHS 500*16 , SHS 400*16 , SHS 400*12 , SHS 300*15 , SHS 300*12 , SHS 200*12.5 , SHS 160*10 , SHS 140*8 , SHS 120*8) على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم . و القفاطات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٩٣٠٠٠٠٠٠	طن	٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	جاري	٨٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٥٥٠٠٠٠٠	٧١١٤٥٠٠٠٠٠٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين الرفع
التشويذات												
٣١	بالطن توريد و تصنيع قفاطات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوريي سير النقل و الهيكل الإنشائي للبياني - و القفاطات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب من قفاطات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA) على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم و القفاطات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يتم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٨٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	طن	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	جاري	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٢	بالطن توريد و تصنيع قفاطات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوريي سير النقل و الهيكل الإنشائي للبياني - و القفاطات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب من قفاطات (SHS 120*4 , SHS 419*7.1 , ICHS 60*5 , SHS 80*4 , SHS 80*5 , SHS 500*16 , SHS 400*16 , SHS 400*12 , SHS 300*15 , SHS 300*12 , SHS 200*12.5 , SHS 160*10 , SHS 140*8 , SHS 120*8) على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم . و القفاطات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٩٣٠٠٠٠٠٠	طن	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	جاري	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٣	توريد و تصنيع قفاطات معدنية مختلفة لزوم الدارات PURLIN AND GIRTH مصنعة من قفاطات مشكلة على البارد (C160*65-30-2.5 & C200*75-30*2.5) على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم طبقا AISI 2001 و طبقا لمواصفات المشروع و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠	٩٩٠٠٠٠٠٠	طن	٢٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري	١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
٣٤	بالطن توريد و تصنيع قفاطات معدنية لزوم الهيكل للسلاسل و القفاطات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب على أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرفقة و مجمعة في حزم و القفاطات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠٧	٨٠٠٠٠٠٠٠	طن	٠٧٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٧٠٠٠	جاري	٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
٣٥	توريد و تصنيع درابزين من المواسير للمصدة و الممرات وفقاً لـ DIN EN ISO 14122 مع قضبان ركية واحدة الارتفاع 1100 مم على أن تكون قفاطات المواسير الرأسية 48.3*3.6 و المسافة بينها تكون 1000 مم كحد أقصى و قطاع ماسورة الدرابزين 48.3*3.6 مم و قطاع ماسورة الركية 48.3*3.6 مم و الأتراج القيد 6*80 مم و القفاطات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 أعوام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٥	٩٨٠٠٠٠٠٠٠	طن	٤٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٤٠٠٠	جاري	٣٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
إجمالي الأعمال بدون تشويذات												
التشويذات												
الإجمالي												
ما سبق صرفه												
الصافي												
٢٩٦٧٩٥٣٠٠٠٠												
١٧٥٩٢٠٠٠٠٠٠												
٧١٤٣٨٧٣٠٠٠٠٠												
٥٨٣٦٢٢٣٠٠٠٠٠												
١٣٠٧٢٥٠٠٠٠٠٠												



تميز في سنة
فرش
بائع إلى المقول مبلغ
ملاحظة : القات
بمشتد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع /
مدير عام مشروعات الهيئة /

مدير إدارة التطوير السريع

مدير عام مشروعات الهيئة /

رؤوس فود على صفة ، آخر بصحة تلك .

الشركة المنفذة
مهندس مكتب فني مقاول
مدير مشروع مقاول /

الاستشاري مكتب النيل الهندسي
مهندس /
المستشارين ب.ع.ع. شركة علي سويل

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الأولى"

المعانب /

