

كشف رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (توبيج/ ذهب) بطول ٢٧ كم المرحلة الثالثة المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
المعقد رقم (٢٠٢٣/٠٢٢/٩٦٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ مع شركة : ساب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		بدون استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق باليوبات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٣٢٦٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % ويودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة ن) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٠	م	١١٠٠٠	١٢٩٤.٤	١٢٢٩٤.٤		٢٠	٢٨٠٣١٢٣	٠	٠	٢٠	٢٨٠٣١٢٣	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحيز والانتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - براعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي والتقديم
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الأكريليك بخابور والمضاف إليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠* ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦طن) دون تكسير وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) عزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١.٥ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (E809ASTM) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم /سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهـ العمل	٣٩	٠	عدد	٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	
٣	بالمتر المسطح أعمال التخطيط المسطح للطريق علي البارد (الصف رقم ١ سريع الجفاف) علي ألا يقل سمك التخطيط عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الرينز ، ١٠ % من التيتانيوم ٧٩ والفئة شاملة كل مايلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون.	١١٢	٠	م	٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	
الإجمـ															
فقط إثنان مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وعشرون قرشا لاغير)															

تحريرا في / ٢٠٢٣

مهندس العملية :-
/م
أسامة عادل عز الدين

مدير عام المشروعات /
/م
أحمد عراقى

مهندس الشركة :-
/م
عمرو رمضان عبد الستار

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
أحمد الطحان