

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيه الوسطي لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٢٥
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة
مستخلص ختامي رقم ٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥-٠٢-١٠

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة جنية	الوحدة	كمية المقاييسه الختاميه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والغنة تشمل التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	م	١٦,١٤٠,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠		٥٠٢,٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠٠	تم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- يتم خصم مبلغ وقدره (١٨٥٥٧,٠٠) جنية قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة . ١٠- ايراعي ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجوب ارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والغنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦010) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	٥,٩٦٥,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠		٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦06) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠	م.ط	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠		٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو ناعزل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠	م	٢٥,٥٠٨,٧٥	٢١,٠٠٠,٠٠	٤,٥٠٨,٧٥	٢٥,٥٠٨,٧٥		٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠	
الإجمالي									١٩,٩٩٧,٠٦١,٠٠			
فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير												

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع

مدير إدارة المشروعات
م / محمد الشحات
التوقيع

مدير مشروع الهيئة
م / محمد سامي
التوقيع

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع