

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٤/٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
مستخلص ختامي رقم ٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥-٠٢-١٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	كمية المقاييس الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفئة تشمل التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	م	١٦,١٤٠,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٤٠,٠٠		٥٠٢,٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠٠	تم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- يتم خصم مبلغ وقدره (١٨٥٥٧,٠٠) جنية قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة . ١٠- يراعى ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجوبين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦٥10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	٥,٩٦٥,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٠,٥٠	٥,٩٦٥,٠٠		٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦٥6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠	م.ط	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠		٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو انعازل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠	م	٢٥,٥٠٨,٧٥	٢١,٠٠٠,٠٠	٤,٥٠٨,٧٥	٢٥,٥٠٨,٧٥		٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠	
الإجمالي										١٩,٩٩٧,٠٦١,٠٠		
فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير												

مدير إدارة المشروعات

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

مدير مشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التوقيع :

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :

مهندس / أحمد الطحان

التوقيع :