

من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الاعتيادية:											
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال والنقل الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م ^٣	٧٥٠٠	٦٧٢٨,٨٥	٥١٦,٤١	٧٢٤٥,٢٦	جاري	٥٤٣٣٩٤,٥٠	٠,٠٠	٥٤٣٣٩٤,٥٠	المهندسون والمشرفون متواجدين
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات وحوائط رخام او جرانيت التالف والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م ^٢	١٠٠	٦٦,٠٨	٠,٠٠	٦٦,٠٨	جاري	٦٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٨,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط سوزايكو أو بلاط انترلوك أو أرضيات وحوائط سيراميك التالف والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م ^٢	٢٠٠٠	٢٠٨٧,١١	٣,٠٠	٢٠٩٠,١١	جاري	١٥٦٧٥٨,٢٥	٠,٠٠	١٥٦٧٥٨,٢٥	الكرفان متواجد
٤	بالمتر المسطح فك و إزالة أرضية خشبية و تسليمها لمخازن الهيئة والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	م ^٢	٣٥٠	٣٢١,٢١	١٣٢,٢٥	٤٥٣,٤٦	جاري	٢٧٢٠٧,٦٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٧,٦٠	
٥	بالمتر الطولي تكسير و إزالة رخام كسوة درج السلم ، والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	٨٠	م.ط	١٠٠	٣٣,١٣	٠,٠٠	٣٣,١٣	جاري	٢٦٥٠,٤٠	٠,٠٠	٢٦٥٠,٤٠	
٦	بالمتر المسطح تكسير بلاط اسطح والبند يشمل إزالة عزل الرطوبة ، والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	١٢٥	م ^٢	٢٥٠	١٩٦,٧٩	٠,٠٠	١٩٦,٧٩	جاري	٢٤٥٩٨,٧٥	٠,٠٠	٢٤٥٩٨,٧٥	
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة سباني طوب بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	م ^٣	٦٠	٣١,١٠	٠,٠٠	٣١,١٠	جاري	١١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٦,٠٠	
٨	بالمتر المسطح تكسير وإزالة الليابض الداخلي حتى منسوب الطوب والفئة تشمل التكسير وعمل السقائل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	م ^٢	٩٠٠	٧٦٣,٤٠	٠,٠٠	٧٦٣,٤٠	جاري	٦٤٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨٨٩,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية بأي سمك والفئة تشمل التكسير يدويا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م ^٣	٧٥	٧١,٥٣	١,٩٥	٧٣,٤٨	جاري	٢٥٧١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧١٨,٠٠	
١١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفئة تشمل التكسير يدويا و صلب السقف المجاور إذا لزم الأمر والمحافظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م ^٣	١٠	٨,٤٠	٠,٠٠	٨,٤٠	جاري	٣٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٥	م ^٢	٧٠٠	٦٦١,٢٩	١٦,١٤	٦٧٧,٤٣	جاري	١٨٦٢٩٣,٢٥	٠,٠٠	١٨٦٢٩٣,٢٥	
١٣	بالمتر الطولي فك وإزالة برردورات بأي أبعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م.ط	٤٠٠	١٤٩,٢٠	٠,٠٠	١٤٩,٢٠	جاري	١١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١								١٠٦٤٢٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٠٦٤٢٨٣,٧٥	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. ص. م. م. م.

مهندس الهيئه

م. ص. م. م. م.

مهندس الشركة


من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٨٨٤٤٧٨,٨٥		٢٨٨٤٤٧٨,٨٥	٠,٠٠	٢٨٨٤٤٧٨,٨٥	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاصدءة والكمرات والبلاطات والطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	٢٦٠٠	م ^٣	١٢٠	١١٧,١٥	٠,٠٠	١١٧,١٥	جاري	٣٠٤٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٥٩٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني للخزان من DOUBLEFAIR من FACE من جميع الأجناب حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، والبند يشمل العمل بقدة معدنية لزوم السقف والحوائط واستخدام الأوناش لنقل ورس الشدات والفك والتركيب طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويجب الا يقل السمك الاسمتي عن ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الخرسانة ، ويتم تنفيذ أعمال الدمك والهز جيدا وتسوية السطح العلوي على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/ سم ^٣ والسعر يشمل الهالك وكل ما يلزم لنهوه العمل كامل طبقا للكوود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند غير شامل توريد حديد التسليح.	٢٧٥٠	م ^٣	١٦٠	١٥٦,٧٣	٠,٠٠	١٥٦,٧٣	جاري	٤٣١٠٠٧,٥٠	٠,٠٠	٤٣١٠٠٧,٥٠	
٣٧	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسلك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	م ^٢	٣٥٠	٢١٣,٩٤	٠,٠٠	٢١٣,٩٤	جاري	١٩٢٥٤,٦٠	٠,٠٠	١٩٢٥٤,٦٠	
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب برذورة اسمنتية بأبعاد ١٥ x ٢٥ x ٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية أسفل البرذورة بعرض ٣٠ سم وبسلك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجيهن ببيوية اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠	م ^٢	٢٠٠٠	١٥٤٨,٣٨	٢٣١,٤٦	١٧٧٩,٨٤	جاري	٣٣٨١٦٩,٦٠	٠,٠٠	٣٣٨١٦٩,٦٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجيهن متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة والبند يشمل نظافة السطح جيدا قبل الدهان والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	م ^٢	١٥٠٠	١٢٢١,١٩	٠,٠٠	١٢٢١,١٩	جاري	٧٣٢٧١,٤٠	٠,٠٠	٧٣٢٧١,٤٠	
٤٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ (المناطق الرطوية) من الأنسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدايير بار تفاع ٢٠ سم و اللحام بالبائيبوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاحتصاد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥	م ^٢	١٢٥٠	١٠٧٨,١١	٠,٠٠	١٠٧٨,١١	جاري	١٤٥٥٤٤,٨٥	٠,٠٠	١٤٥٥٤٤,٨٥	
٤١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل للمياه للأسطح الداخلية للخزانات باستخدام المواد CRYSTALLINE WATERPROOFING على أن تكون المادة الأيوكسية صالحة لمياه الشرب ، والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٧	م ^٢	٤٥٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٦١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٥٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من النوم المضغوط لانقل كثافته عن ٣٠ بسلك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي ان تقدم عينة للاحتصاد قبل التوريد.	١٥٠	م ^٢	٣٥٠	٢١٣,٩٤	٠,٠٠	٢١٣,٩٤	جاري	٣٢٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٩١,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣						٤٢٩٠١٥٧,٨٠		٤٢٩٠١٥٧,٨٠	٠,٠٠	٤٢٩٠١٥٧,٨٠	

مهندس الشركة



مهندسي الهيئة



يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. م. م. م. م.

رقم البند	بيان الأعمال	النفقة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته							٤٢٩.١٥٧,٨٠	٠,٠٠	٤٢٩.١٥٧,٨٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزان الداخلية أو المناطق الرطبة - عزل مائي- سيكا توب سول ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا أو ما يعادلها ومحمل علي البند عمل الاختبارات اللازمة ونهر الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل علي السعر تجهيز السطح والمعالجة حول السواير وجميع مايلزم.	١٥٥	م ^٢	١٠٠٠	٩٢١,٨٦	٠,٠٠	٩٢١,٨٦	١٤٢٨٨٨,٣٠	٠,٠٠	١٤٢٨٨٨,٣٠	جاري
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوية من الطوب الطفلي المفرغ أو الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والنفقة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠٠	م ^٣	٤٥٠	٤٠٤,٢٠	٢٤,١٤	٤٢٨,٣٤	٧٢٨١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨١٧٨,٠٠	جاري
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوية من الطوب الطفلي المفرغ أو الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والنفقة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ^٢	٧٠٠	٦٤١,٩٧	٠,٠٠	٦٤١,٩٧	١٢٨٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٣٩٤,٠٠	جاري
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٢ سم فرز أول من اجود الانواع والنفقة تشمل التوريد والتثبيت وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وطبقة الرمال اسفله والبند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠	م ^٢	٣٥٠	٢٢١,٨٨	٠,٠٠	٢٢١,٨٨	٤٢١٥٧,٢٠	٠,٠٠	٤٢١٥٧,٢٠	جاري
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز أول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يعادلها	٢٩٠	م ^٢	٦٠٠	٥٥٣,٣٦	٠,٠٠	٥٥٣,٣٦	١٦٠٤٧٤,٤٠	٠,٠٠	١٦٠٤٧٤,٤٠	جاري
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك من نفس نوع الأرضية ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التشوين والتثبيت وجميع ما يلزم لنهر العمل نهياً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	م.ط	٤٠٠	٣٨٧,٦٤	٠,٠٠	٣٨٧,٦٤	١١٦٢٩,٢٠	٠,٠٠	١١٦٢٩,٢٠	جاري
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يعادلها	٢٩٠	م ^٢	١١٠٠	١١٢٠,٣٢	٠,٠٠	١١٢٠,٣٢	٣٢٤٨٩٢,٨٠	٠,٠٠	٣٢٤٨٩٢,٨٠	جاري
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ورق حائط من الفينيل انتاج شركة كريشين آرت / ميريلاند / آيس / الحلو او ما يعادلها وصناعة أمريكية أو إيطالي طبقاً لعينات يتم تقديمها للإعتماد والبند محمل عليه تجهيز الحائط المراد لصقه والبند محمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المعتمدة ، والنفقة تشمل وسائل التثبيت وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٧,٢٤	٠,٠٠	٢٠٧,٢٤	٧٦٦٧٨,٨٠	٠,٠٠	٧٦٦٧٨,٨٠	جاري
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضية من اجود الانواع وبمسك لا يقل عن ٣ سم وبالشكال التي يحددها المهندس المشرف والنفقة تشمل التوريد والتثبيت وسقية اللحامات جيداً وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ^٢	٤٠٠	٢٣٤,٤٨	٠,٠٠	٢٣٤,٤٨	٤٦٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٩٦,٠٠	جاري
٦١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الرخام من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (تريستا او نيوجولد او ما يعادلها) بسمك ٢ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتتابع للتركيب على منحني تحقيق الشكل المطلوب ، والنفقة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ وفرشة من الرمل التنظيف والنفقة تشمل التشوين والنفقة تشمل التنظيف والجلي والزملكة و التلميع والصلق والنفقة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠٠	م ^٢	٦٠٠	٣١٥,٠٧	٠,٠٠	٣١٥,٠٧	٤٤١٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٩٨,٠٠	جاري
	إجمالي حتى صفحة ٤							٦٣٩٣٤٤٤,٥٠	٠,٠٠	٦٣٩٣٤٤٤,٥٠	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣

مهندسي الهيئة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٦٣٩٣٤٤٤,٥٠	٦٣٩٣٤٤٤,٥٠	-,٠٠٠	٦٣٩٣٤٤٤,٥٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم من اجود الانواع باللون المطلوب محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) لزوم الأرضيات وبسطات السلالم على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكة وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥٠	م ^٢	٨٥	٦٤,٧٦	٠,٠٠	٦٤,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٣٧٨,٠٠	جاري
٦٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات رخام بسبك ٢ سم من الرخام الجلاسى طبقا للعيه المعتمده والفئة تشمل التوريد والتركيب والزملكة وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م ^٢	٦٠	٢٤,٢٥	٠,٠٠	٢٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٥٠,٠٠	جاري
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الرخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب بسبك ٢ سم طبقا للعيه المعتمده يعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم وتركيب بمونة اسمنتيه ٣٥٠ كجم/م ^٣ ، والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة السقيه وجميع الاكسسوارات اللازمه وجميع الاعمال اللازمه لانهايه العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠	م.ط	٢٠٠٠	١٣٧٤,٥٠	١٨٧,٧٦	١٥٦٢,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٦٧٨,٠٠	جاري
٦٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من رخام الدبل بلاك أو ما يماثلها طبقا للعيه المعتمده يعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم بسبك ٢ سم وتركيب بمونة اسمنتيه ٣٥٠ كجم/م ^٣ ، والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة السقيه وجميع الاكسسوارات اللازمه وجميع الاعمال اللازمه لانهايه العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	م.ط	٤٠	٩,٨٤	٠,٠٠	٩,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨٠,٠٠	جاري
٦٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر من رخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والشطف والزملكة والتلميع والصفل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهوه الأعمال طبقا للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	٧٥	٠,٠٠	٨١,٢٠	٨١,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	جاري
٦٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر من جرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والشطف والزملكة والتلميع والصفل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهوه الأعمال طبقا للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	م.ط	٦٠	١٩,٨٩	٠,٠٠	١٩,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٢,٥٠	جاري
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للعيه المعتمده ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقا لاعتماد الاستشاري على بياض اسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجبات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الاسمنتيه وغير شامل البياض الاسمنتي واتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٢١٠٠	م ^٢	١٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٦٠٦٥٠٠,٠٠	تغطية ١٥% لحين نهوه التركيب
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام جلاسى سمك ٢سم من اجود الانواع ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقا لاعتماد الاستشاري على بياض اسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجبات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الاسمنتيه وغير شامل البياض الاسمنتي واتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٢٧٥٠	م ^٢	١١٠	١٠٣,٦٨	٠,٠٠	١٠٣,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٢٠,٠٠	جاري
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من الجرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) طبقا للعيه المعتمده القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكة وعمل الفرمة اللازمه ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تلايبس) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠	م.ط	٢٠٠	١٢٥,١٧	٨١,٣٦	٢٠٦,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧١٨٣,٠٠	جاري
	إجمالي حتى صفحة ٥						٩٤٦٠٥٠٦,٠٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	٩١٧٧٠٠٦,٠٠	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. ص. م. م. م.

مهندسى الهيئة



مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة							٩٤٦٠٥٠٦,٠٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	٩١٧٧٠٠٦,٠٠	
٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام ديل بلاك أو مايمثله طبقاً للعيبة المعتمدة القائمة سمك ٢ سم والثامنة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتثبيت والزمكه وعمل الفرمة اللازمة ومحصل على البند عمل وزرة من الجيتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥٠	م.ط	٤٠	٢٥,٥٨	٠,٠٠	٢٥,٥٨	٣٤٥٣٣,٠٠		٣٤٥٣٣,٠٠	
٧٩	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط انترلوك وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م٢	٢٠٠	٨٥,٧٥	٢٨,٩٨	١١٤,٧٣	١١٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٣,٠٠	
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة سمك ٨ سم من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتثبيت والسقية بالرمل وفرشة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م٢	٢٠٠٠	١١٣٤,٠٢	٢٤٠,٣١	١٣٧٤,٣٣	٢٧٤٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٨٦٦,٠٠	
٨١	بالمتر المسطح توريد و صب بلاطات خرسانية مطبوعة بسمك ٧ سم باللون والشكل المطلوب والسعر يشمل فرشـة من الرمل ١٠ سم وكذلك تسقي لحماة بالجرأوت والبند يشمل ايضا الفواصل وملئ الفواصل بال backing rod ثم التثقيب عليه بال sealant ويتم القياس بالمتر المسطح والبند يشمل نقل وتنشوين الخامات والخط والصب بالتشكيل والتنطيط باللون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لنهـ العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	٣٥٠	م٢	٢٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٦٧,٢٤	١٨٦٧,٢٤	٦٥٣٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٥٣٤,٠٠	
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الرخام من Pietra Grey شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء الصل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس بالمتر المسطح لجميع المسطحات الأفقية والرأسية .	٤٤٠٠	م٢	٢٦٥	٢٦٠,٩٩	٠,٠٠	٢٦٠,٩٩	١١٤٨٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤٨٣٥٦,٠٠	
٨٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٥,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل البؤج والاوتر اللازمة وتركيب شبك منمد في اماكن اتصال المباني بالعناصر الإنشائية (عمود- كمر- اكتاف) وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م٢	٢٨٠٠	٢٧٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٧٤٢,٣٥	٣٠١٦٥٨,٥٠	٠,٠٠	٣٠١٦٥٨,٥٠	
٩١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو او دراي ميكس باللون المطلوب من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل ودهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	م٢	٥٠	٣٢,٥٣	٠,٠٠	٣٢,٥٣	٤٥٥٤,٢٠		٤٥٥٤,٢٠	
	إجمالي حتى صفحة ٦							١١٨٨٩٤٨٠,٧٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	١١٦٠٥٩٨٠,٧٠	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. م. م. م. م.

مهندسي الهيئة
أ. م. م. م. م.

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١١٨٨٩٤٨٠,٧٠		٢٨٣٥٠٠,٠٠	١١٦٠٥٩٨٠,٧٠	
٩٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم أو سطح جيسي (الحوائط والأسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية من بلاستيك مخفف بالماء طبقا لمواصفات المادة على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايس او بورتن أو ما يماثلها وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان ودهان وجه سيار لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥	م ^٢	٢٥٠٠	٢٢٣١,٦٠	٠,٠٠	٢٢٣١,٦٠	جاري	٢٧٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوية البلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين مع عمل التليقظ اللازم بالمعجون والسفوفه للجيبه للمسطح على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايس او بورتن أو ما يماثلها وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيار لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م ^٢	١٠٠٠	٨٩٩,٤٧	٠,٠٠	٨٩٩,٤٧	جاري	٨٩٩٤٧,٠٠	٠,٠٠	
٩٧	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك خشب وجهين ببيوية اللاكيه باللون المطلوب على سطح مدهون مع عمل التليقظ اللازم والفئة تشمل المعجونة والدهان والسفوفه وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس لكل جهة على حده.	١٨٠	م ^٢	١٠٠	٩٢,٣٧	٠,٠٠	٩٢,٣٧	جاري	١٦٦٢٦,٦٠	٠,٠٠	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلكاج زان سمك ٣ مم من الجيتين قوائم الضلوف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصه والرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصه والفئة تشمل التوريد والتركيب والحديد والخردوات والكواكين والحلق والبئر من اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببيوية اللاكيه سانتون او استر او ما يماثلها باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣٢٠٠	م ^٢	١٥	١٤,٢٦	٠,٠٠	١٤,٢٦	جاري	٤٥٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	
١٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب دوليب خشب طبقا للارتفاع المطلوب بحيث لايزيد الارتفاع عن ٢,٤٠ م بعمق لا يقل عن ٦٠ سم من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره من الزان وعمل ارفق داخلية من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم الملصوق قشره زان والضلوف من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان ومحمل على البند الاكسسوارات اللازم والدهان طبقا لعينه المعتمد وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	م ^٢	١٠	٧,٥٠	٠,٠٠	٧,٥٠	جاري	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكي للابواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يماثلها وطبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد بكافه مشتقاتها وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠	عدد	٤٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠٨	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب خشب والفئة تشمل الاصلاح وتوريد ما يلزم من خردوات وكواكين وحديد ودهان وجهين ببيوية اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٠	م ^٢	٥٠	٢١,٨١	٠,٠٠	٢١,٨١	جاري	٢٠٧١٩,٥٠	٠,٠٠	
١٠٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الواح الخشب الصناعي HPL مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وكاتمة للصوت طبقاً للعينة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ سم، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) والبند يشمل مواد التنبيت والصلق ورولات الفورم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب ووزره من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٦٠	م ^٢	٢٠٥	٢٠٣,٩٧	٠,٠٠	٢٠٣,٩٧	جاري	٢١٦٢٠٨,٢٠	٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٧						١٢٦٢٣٨١٤,٠٠		٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٢٣٤٠٣١٤,٠٠	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / محمد / محمد

مهندسي الهيئة
محمد / محمد

من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٢٦٢٣٨١٤,٠٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٢٣٤٠٣١٤,٠٠		
١١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من HDF مقاوم للبرق والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وطبقاً للعيونة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ سم ، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) ، والبند يشمل مواد التثبيت واللصق وروولات القوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب وورقه من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٦٦٠	م٢	١٢٠	٧٨,٤٣	٧٨,٤٣	٥١٧٦٣,٨٠	٠,٠٠	٥١٧٦٣,٨٠		
١١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية من خشب ال MDF بسمك ١٢م و المكسو بقشرة من خشب الجوز الطبيعي أو قشرة من خشب الأباتوس بالتصميم المطلوب (دهان بولي يوريثان) بها تجاويف أفقية أو رأسية عرض ٢سم / ٥سم طبقاً للتصميم المطلوب يتم تحديدها باستخدام ماكينة CNC أو بدون تجاويف ، والبند يشمل العلفات والمرابين من الخشب الموسكي بقطاعات ١١"×٢٢" مع قطعاعات ٢٢"×٢٢" على ان تكون المسافة بين العلفات صافية ٦٠ سم حد أقصى لتثبيت الموارض الأفقية مع الرأسية بالعلفات بمسامير التثبيت المعتمدة للخشب مع البياض أو يتم تثبيتها بالاستقف على شاسيه معدني مثبت بتياش مثبتة بالاستقف الخرسانية ويتبع التجاليد الدهان وعمل الديكورات وفي حالة تشكيل الحوائط يتم عمل علفات مزودة لعل بيت الستارة على الواجهات والبند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً وعلى اكمال وجه طبقاً للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠٠	م٢	٥٠٠	٤٦٥,٠٥	٧,٨٦	٤٧٢,٩١	٠,٠٠	٢١٢٨٠٩٥,٠٠		
١١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من الخشب الزان الطبيعي سمك ٢٢ مم وارتفاع ١٠ سم والمدهون بدهان البولي يوريثان حسب اللون المطلوب ، والبند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً وعلى اكمال وجه طبقاً للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٩٠	م.ط	١٥٠	١٤١,٤٢	١٤١,٤٢	٦٩٢٩٥,٨٠	٠,٠٠	٦٩٢٩٥,٨٠		
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات خشب من خشب الكونتر أو خشب MDF بعرض ٣٥ - ٦٠ سم وسمك ١٨ مم مغطى بقشرة من ب HPL أو قشرة من الجوز الطبيعي والارف الداخلية والغطاء العلوي والقواطع من الكونتر الملصق عليه HPL أو قشرة من الخشب الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان وجميع الاكسسوارات اللازمة من أجود الاكسسوارات المستوردة والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة من PVC ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التركيب والتشطيب ونهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٧٢٠٠	م٢	٢٥	٢٤,٧١	٢٤,٧١	١٧٧٩١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٩١٢,٠٠		
١١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرفق من الخشب MDF على طيقتين باجمالي سمك ٣٦ مم صق ٣٥-٤٥ سم ملصق عليه قشرة من خشب الجوز الطبيعي وقشاط من الخشب الزان نخانة ٢٢ مم والبند يشمل عمل مراية بارتفاع ٦ - ٨ سم من الخشب الزان الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشطيب ونهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠	م.ط	١١	١١,٠٠	١١,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠		
١١٦	بالمتر المسطح قشط التجاليد الخشبية واعادة الدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ، والفئة تشمل عمل جميع المرات والتثبيت ان لزم الأمر وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٠	م٢	٦٠	٥٩,٣٦	٩٦,٣٠	١٥٥,٦٦	٠,٠٠	٢٠٢٣٥٨,٠٠		
١١٧	بالمتر المسطح فك ونقل واعادة قشط وازالة القشرة ولصق قشرة جديدة لضلف الأبواب الخشبية الجانب الواحد ، والبند يشمل اعادة التركيب والدهان بولي يوريثان عالي الجودة ، والبند يشمل الاكسسوارات المستوردة مطلية باللون الذهبي ، ويتم القياس لكل وجه على حدة	٢١٠٠	م٢	٧٠	٦٥,٩٢	٦٥,٩٢	١٣٨٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٤٣٢,٠٠		
١١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب التجاليد الخشبية MDF ملصق به قشرة من الجوز ترك الطبيعي والدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ويتم التركيب على تجاليد قائمة، والفئة تشمل وسائل التثبيت وأعمال الدهان وخشب التجاليد القائمة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٢٥٠	م٢	٤٥	٤٤,٤٤	٤٤,٤٤	١٤٤٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٣٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ٨						١٥٥٤٢٧٠٠,٦٠	٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٥٢٥٩٢٠٠,٦٠		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. م. م. م. م.

مهندس الهيئة

٨٣
١٢٠٠

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠/٠٨/٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة										
١٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب فتحات تهويه Louver والبند يشمل الاعده من الالومنيوم قطاع صندوقي مقاس ١٠x٥ سم مدهون الكترولستاتيك والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م٢	٢	١,٧٥	٤٤,٥٥	٤٦,٣٠	٠,٠٠	١٢٠٣٨,٠٠	١٥٢٥٩٢٠٠٠,٦٠	
١٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن او ما يماثلها المطابقة للكوود المصري و الفنة تشمل التوريد والتركيـب والزجاج سمك ٦م و ضلفة بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣١٠٠	م٢	٥٠	٤٣,٧٦	٦,٦٨	٥٠,٤٤	٠,٠٠	١٥٦٣٦٤,٠٠	١٥٦٣٦٤,٠٠	
١٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم double glass حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن او ما يماثلها والمطابقة للكوود المصري و الفنة تشمل التوريد والتركيـب والزجاج سمك ٦ مم double و ضلفة بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢x٦ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣٦٥٠	م٢	١٣٠	٢٨,٩٩	٠,٠٠	٢٨,٩٩	٠,٠٠	١٠٥٨١٣,٥٠	١٠٥٨١٣,٥٠	
١٢٤	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب وشبابيك الومنيوم و الفنة تشمل الاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشئ لاصله مما جميعه.	١٢٠٠	م٢	١٤٠	١٢٣,١٣	٣٧,٤٨	١٦٠,٦١	٠,٠٠	١٩٢٧٣٢,٠٠	١٩٢٧٣٢,٠٠	
١٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ سمك ٦ مم ومضاد للحريق ومعالج ضد تغير اللون بسبب الأشعة البنفسجية والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م٢	١٥٠	١٣٢,٣٠	٠,٠٠	١٣٢,٣٠	٠,٠٠	٤٦٣٠٥,٠٠	٤٦٣٠٥,٠٠	
١٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح من الاستانلس ستيل باللون الذهبي عرض ٢٠ سم بسك من ١م حتى ١,٢٥م ويتم التثبيت جيدا والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل على اكل وجه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري والقياس هندسي.	١٨٠	م.ط	٣٠٠	٢٥٠,٤١	٠,٠٠	٢٥٠,٤١	٠,٠٠	٤٥٠٧٣,٨٠	٤٥٠٧٣,٨٠	
١٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين مثبت بالأرض لزوم السلالم الداخلية بارتفاع ٩٠ سم يتكون من قطاعات عرضية و أعدة من انابيب قطر ٤٠ مم من الحديد المدهون بدهان ايبوكسي والبند يشمل جميع ما يلزم للتثبيت ونهـ العمل نهـوا كاملا والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠	م.ط	١٧٠	١٥٦,٦٥	٠,٠٠	١٥٦,٦٥	٠,٠٠	٢٩٧٦٣٥,٠٠	٢٩٧٦٣٥,٠٠	
١٣٠	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب معدنية و الفنة تشمل فك الباب والنقل والاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من اجود الانواع والدهان الكترولستاتيك او طبقاً للون المطلوب وطريقة التنفيذ المستخدمة و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشئ لاصله مما جميعه.	١٨٠٠	م٢	٢٥	٢,٢٠	٠,٠٠	٢,٢٠	٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	
١٣١	بالكجم توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك و الفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيـب واللحامات والدهان وجبين بريمر و جبين بوية اللاكيه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣	كجم	٨٠٠٠	٧١٣٥,٤٦	١٨٠,٠٠	٧٣١٥,٤٦	٠,٠٠	٣١٤٥٦٤,٧٨	٣١٤٥٦٤,٧٨	
١٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيـب وتربيط حديد تسليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الاقطار و الفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيـب والتربيط وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠٠	طن	٤٠	٤٠,٠١	٠,٠٠	٤٠,٠١	٠,٠٠	١٠٤٠٣١٢,٠٠	١٠٤٠٣١٢,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٩								٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٧٨٦٥٨٤٠,٦٨	١٧٥٨٢٣٤٠,٦٨

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. عمرو م. م. م.

مهندسى الهيئة
أ. م. م. م.
Page 9 of 32

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٧٩٣٢٢٦٠,٦٨	٢٨٣٥٠٠,٠٠	١٧٦٤٨٧٦٠,٦٨		
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري داخل الخزان ستانلس ستيل يتكون من فخذين من مواسير استانلس قطر ١٠,٥" ودرجات مواسير استانلس ستيل قطر ٣/٤" بارتفاع لا يقل عن ٣,٦ م ويعرض ٦٠ سم وبفاصل ٣٠ سم بين الدرجة والدرجة وتتم جميع اللحامات والقطاعات بسلك لحام استانلس ٣١٦ ويثبت داخل الحائط الخرساني قبل الصب بوصلات والمسامير والورد والصواميل من استانلس ستيل ويركب الفخذين اسفل ارضية الخزان وتشمل فئة البند عمل كل ما يلزم لجعل العمل تاما وصالحا للغرض الذي انشء من اجله وذلك طبقا للمواصفات الفنية لاعمال الاستانلس ستيل وذلك طبقا للمواصفات الفنية لبند الاعمال	١٢٥٠٠	عدد	٤	٥,٠٠	٥,٠٠	٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٠٠,٠٠		
١٥١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و٤٥×٥٠ علي أن يكون (ديورافيت او روكا) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب أو عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣١٠٠	عدد	٢٥	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠		
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس (فرانك سامي) او ما يماثلها فرز أول مقاس ١٠,٤×٥١ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب جاليتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوسنة قطر ٢ بوصة والسعر لا يشمل الخلط وكل ما يلزم لنهئ العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠	عدد	٨	٢,٠٠	٢,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠		
١٥٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او روكا) او ما يماثلها فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبوشن من اجود الأنواع وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	عدد	٢٥	١٩,٠٠	١٩,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠		
١٥٥	بالعدد توريد وتركيب ميولة حوض معلقة من الصيني فرز أول (دورافيت او ايدبال استاندر) او ما يماثلها والفئة تشمل محبس الزاوية ومانسورة الطرد وسيفون الكباية والمطبق وحاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ١٠×٣٥ م و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢٠٠	عدد	٨	٦,٠٠	٦,٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٢٣٩٤٠,٠٠	تعليقة ٥% لحين نهو التركيب	
١٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الأنواع والفئة تشمل ذلك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	٢٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠		
١٥٨	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠	عدد	٢٥	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٥٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٠٠,٠٠		
١٥٩	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	عدد	٥	٢,٠٠	٣,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥" حمزه او ما يماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عمود صرف وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	عدد	١٥	١٧,٠٠	٢١,٠٠	١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠		
١٦١	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢" حمزه او ما يماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عمود صرف وكل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	عدد	١٥	٦,٠٠	٦,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ١١						١٨٢٣٨٧٥,٦٨	٢٨٤٧٦,٠٠	١٧٩٥٣٩٩,٦٨		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. عمرو بيومي

مهندسي الهيئة

م. عمرو بيومي

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٨٤٠٠٠٠٠,٦٨	٢٨٤٧٦٠٠,٠٠	١٨١١٩٩٥٠,٦٨		
١٧٩	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦٨ × ٠,٦ م و لأي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سلك طوية من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) يعتمد قبل التوريد و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٨٠٠	عدد	٤٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠٠		١ - غرفة تفتيش غطاء (GRP) يتحمل احمال (٣:٧) طن
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة و التتيز من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	١٥	٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠		
١٨٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة بولي بروبيلين او اكوثيرم او ما يماثلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيمان و مشتركات و خلاقه و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م.ط	١٠٠	٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٦,٠٠٠		
١٨٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة بولي بروبيلين او اكوثيرم او ما يماثلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيمان و مشتركات و خلاقه و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٠	م.ط	٩٥	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠		
١٨٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة بولي بروبيلين او اكوثيرم او ما يماثلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيمان و مشتركات و خلاقه و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	١٢٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠		
١٩٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة بولي بروبيلين او اكوثيرم او ما يماثلهم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيمان و مشتركات و خلاقه و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٤٦٠	م.ط	٢٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠		
١٩١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٩٦٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢٠٠,٠٠٠		
١٩٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة و مموجة من الخارج و لمساء من الداخل او مواسير مصممة و مموجة من الخارج و لمساء من الداخل ذات نوع احادي الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تي و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد السواير و حلقات الربط و الحقائق المطاطية و مواد التشحيم و الطبات العمياء و كل ما يلزم لتوريد السواير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية ال- GEOTEXTILE و تنزيل السواير ، توصيل و تركيب السواير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تي، اكواع و نقاصات ، تركيب الطبات العمياء) و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٨٠٠	م.ط	١٩٠٠	١٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٢٠٠٠,٠٠٠	٣٠٧٨٠٠٠,٠٠٠	تعليمة ١٠% لحين نهوه التركيب
١٩٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير حديد فارغة (سليفات Sleeve) قطر ١٠ بوصة لزوم مد مواسير الحريق أسفل الأسفلت و البند يشمل الحفر و الردم و الخامات و الإكسسوار اللازم للتركيب و يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة	١٩٠٠	م.ط	٢٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ١٣						٢٢٠٠٤٥٧٠,٦٨	٦٢٦٧٦٠,٠٠٠	٢١٣٧٧٨١٠,٦٨		

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. ص. م. م. م.

مهندس الهيئه



مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠/٠٨/٢٠٢٣


مستخلص رقم (٧) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٢٤٣١٠٩٨,٤٨	٦٢٦٧٦٠,٠٠	٢١٨٠٤٣٣٨,٤٨		
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب واللفة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض وماكينه مفضليه لزوم حركة الأبواب من نوع إيطالي أو الماني وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	م٢	٢٠	٩,٩٢	١٠,٨٤	٢٠,٧٦	٠,٠٠	٤٥٦٧٢,٠٠	جاري	
٢١٠	بالعدد توريد وتركيب اكسسوار حمام (4 قطع) و عمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسك لا يقل عن ٤مم مكونة من طبقتين بينهم عزل للحرارة واللفة تشمل التوريد والتزكيب والسقالات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل الهيكل المعدني	١٧٥٠	م٢	١١٠٠	١٠٧٠,٨٩	٠,٠٠	١٠٧٠,٨٩	٠,٠٠	١٨٧٤٠٥٧,٥٠	جاري	
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصوت بسك لا يقل عن ١٨مم وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	م٢	٥	٣,٣٨	٠,٠٠	٣,٣٨	٠,٠٠	١٠١٤٠,٠٠	جاري	
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقاً للرسومات والعينات المعتمدة من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهر الأعمال وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٨٠	م.ط	٩٠	٨٦,٧٠	٠,٠٠	٨٦,٧٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦,٠٠	جاري	
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخدام ماكينه الكور واللفة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع واللفة تشمل عمل كل ما يلزم لنهر الأعمال نهرها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٣٥٠	عدد	٢٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	جاري	
	إجمالي حتى صفحة ١٥						٢٤٣٨٥٧٢٣,٩٨	٦٢٦٧٦٠,٠٠	٢٣٧٥٨٩٦٣,٩٨		

بمتمد
مدير عام المشروع
مهندس / عمرو بدر

مهندس الهيئه
ح
المرور

مهندس الشركة


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٤٨٠٢٤٧٣,٩٨		٦٢٦٧٦٠,٠٠	٢٤١٧٥٧١٣,٩٨		
١٥	بالعدد توريد و تركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب و البالونه و الاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم انهو العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠,٠٠	عدد	٥	١,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠		
٢٠	بالعدد توريد و تركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٣ امبير من اجود الانواع والبند محمل عالية أسلاك التوصيل قطاع ٦x٣ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠,٠٠	عدد	٤٠	٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٥٦٠,٠٠		
٢٤	بالعدد توريد و تركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠	عدد	٢٥	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠		
٢٥	بالعدد توريد و تركيب واختيار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية ٥٤-٢٢٠ P V يقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠,٠٠	عدد	٥	١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		
٢٦	بالعدد توريد و تركيب واختيار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف (بلفونية) كامل بالمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند محمل عليه كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	عدد	٢٥	٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠		
٢٩	بالعدد توريد و تركيب واختيار كشاف ليد ١٢٠x٢ سم بارز / غاطس ومقطع السلك ٢x٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠		
٣٣	بالعدد توريد و تركيب كشاف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ٢٠٧ و بدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٨٠٠,٠٠	عدد	٢٥٠	٣٠٦,٠٠	٥٠,٠٠	٥٥٩٨٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٥٩٨٠,٠٠		
٣٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠,٠٠	م.ط	١٥٠	١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠		
٣٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	٢٩٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	١٢١٨٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠		
٣٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ٥٠ جوز جيلي فيلد و البند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٠,٠٠	م.ط	٥٠	٦٥,٠٠	٥٥,٠٠	٢٧٩٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٧٩٥٠,٠٠		
٤٥	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٤٧٥,٠٠	عدد	٣٥	٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٢٥,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٦٢٥,٠٠		
٤٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٣١,٠٠	٢,٠٠	١٨١٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٨١٥٠,٠٠		
٤٧	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠	عدد	٢٠	١٧,٠٠	١,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠		
٤٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٢٠,٠٠	٤,٠٠	١٥٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٥٦٠,٠٠		
٤٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز ٠,٦x نحاس مصدر و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٧٥٠,٠٠	عدد	٦٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤١٢٥٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ١٧						٢٥٦٣١١٧٨,٩٨		٦٢٦٧٦٠,٠٠	٢٥٠٠٤٤١٨,٩٨		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس امروه بروس
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مهندسي الهيئة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٢٥٦٣١١٧٨,٩٨		٦٢٦٧٦٠,٠٠	٢٥٠٠٤٤١٨,٩٨		
٥٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون ومحمل على البند الاسلاك و علبه الاتصال و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	عدد	٢٥	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب نذر انذار حريق يدوى ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠,٠٠	عدد	١٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد وتركيب جرس انذار حريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠,٠٠	عدد	١٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢ ١,٥x ٢م مقاوم للحريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	م.ط	١٠٠٠	٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	جارى	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند الحفر والردم برمالي نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاح سمك ٣ مم وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	م.ط	٥٠٠	٤٧٧,٠٠	٢٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	جارى	٢٧٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٣٥٠,٠٠	
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة ومحمل على البند الحفر والردم برمالي نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاح سمك ٣ مم وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	م.ط	٨٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جارى	٢٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٥٠,٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٠٠ mccb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	
٦٤	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٥٠ mccb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدره ٢,٢٥ حصان بارد	٢٣٥٠,٠٠	عدد	٢	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠	
٦٧	كالبند السابق ولكن ٣ حصان.	٢٨٥٠,٠٠	عدد	١٥	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٨٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	
٧١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	عدد	٨	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	
٧٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠	عدد	١٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جارى	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
٧٣	بالعدد توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠,٠٠	عدد	٨	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	
٨٠	بالعدد نقل كابينة كهرباء (كوفية) والبند يشمل تسليمه إلى مخازن الهيئة والبند لا يشمل تنوير مسارات الكابلات الكهربائية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٥٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	
٨٢	بالمتر الطولى تغيير مسار كابلات كهربائية بمقاسات مختلفة حتى ٠,٣٥x٤ كابل نحاس او تليفونات متعارضة مع تنفيذ أعمال الصيانة والسعر يشمل توريد وتركيب المواسير والحفر والردم وكافة الإكسسوار واللحامات اللازمة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٠,٠٠	م.ط	١٥٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
٨٣	بالعدد فك وازالة كشافات الكهرباء أو الشفافات أو المراوح وتسلم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥,٠٠	عدد	١٥٠	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	جارى	١٤٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٣٥,٠٠	
٨٤	بالعدد فك اعمدة إنارة والسعر يشمل تكسير القاعدة الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	١٢٠,٠٠	عدد	٥٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جارى	٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	
٨٥	بالعدد توريد وتركيب كشف ليد ١٠٠w واجهات ودرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٧٨٠,٠٠	عدد	٣٥	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	جارى	٢٤١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٨٠٠,٠٠	
٨٨	بالعدد توريد وتركيب برايز صاروخ ٣٢A والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٥٠,٠٠	عدد	١٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جارى	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	
٨٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة صناعية ٢٥" والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً والتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٧٢٠,٠٠	عدد	٣٢	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	جارى	١٩٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٤٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٨						٢٦٦٧٦٠,٠٠		٢٦٦٧٦٠,٠٠	٢٦٣٤٢٩٥٣,٩٨		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. مروان بيرو

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة



مستخلص رقم (٧) جارى من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٣١٨٤١٠٥٤,٩٨	١٣٢٩٣٢٩,١٥	٣٠٥١١٧٢٥,٨٣		
	بالعدد توريد وتركيب محبس عزل سكبينة من النوع OS&Y كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA										
١١	محبس قطر ٨ بوصة (تركب داخل غرفة الظلمبات كما بالرسومات)	٢٦٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
١٣	محبس قطر ٦ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	٢٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٥	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
١٤	محبس قطر ٤ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	١٣٨٥٠,٠٠	عدد	١٢	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٣٥٠,٠٠	٣٨٠٨٧,٥٠	١١٤٢٦٢,٥٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
١٥	محبس قطر ٢,٥ بوصة (تركب داخل غرفة الظلمبات كما بالرسومات)	٨٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
٢١	بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بأبعاد (٠,٨×٠,٨) م وبعمق مناسب من الطوب الخرسانى والبند يشمل غطاء من الحديد الصاج البلاوة سمك ٢م والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات .	٥٥٠٠,٠٠	عدد	١٦	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠		
٢٣	ظلمبة طاردة مركزية تعمل بالديزل تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	١١٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب وإعتماد الحماية المدنية	
٢٤	ظلمبة جوكي كهربية تصرف ١٢٥ جالون/دقيقة ورافع ١١ بار	٣٦٥٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٥٠٠,٠٠	١٤٦٠٠,٠٠	٢١٩٠٠,٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب وإعتماد الحماية المدنية	
	بالعدد توريد وتركيب ظلمبات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الظلمبة من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركب كل ظلمبة والظلمبات تعمل أوتوماتيكياً عن طريق عوامات كهربائية متصلة بلوحة تحكم (عدد ٢ عوامة صناعة امريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية (إعتماد مع كافة المكونات والقطع والظلمبات قبل التنفيذ مع نهو العمل كامل وطبقاً لأصول الصناعة					٠,٠٠٠					
٢٥	ظلمبة تصرف الواحدة ٣/لث ورفع ٢٠ متر	٩٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مانومتر لقياس الضغط على السحب والطرء	٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسي وقاطع فرعي لكل ظلمبة وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريليهات - الكنتكتورات - لمبات وعدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقاً لما نص عليه الكود المصري وكذلك دائرة شحن للبطاريات الخاصة بالظلمبة الديزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بعدد (٢) وكابلات التشغيل بالمقطع الكافي لتشغيل كافة الظلمبات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .	١٠٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	١٥٧٥٠,٠٠	تعليية ٢٥% لحين نهو التركيب	
	إجمالي حتى صفحة ٢٢						٣٤٣٥٧٠٠٤,٩٨	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٢١٨٥١٨٨,٣٣		

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. عمرو بيرس

مهندس الهيئة

م. عمرو بيرس

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة							٣٤٣٥٧٠٠٤,٩٨	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٢١٨٥١٨٨,٣٣	
بنود مستجدة عن الأعمال الاعتيادية:											
١	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمالة اليدوية بالعمق المطلوب حتى منسوب التأسيس لخطوط الحريق وأعمال اللاندسكيب والبند يشمل تغيير مسار كابلات كهربائية متعارضة مع تنفيذ أعمال الحفر والأساسات والسعر يشمل كافة الإكسسوار واللحامات اللازمة والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥,٠٠	م٣	٣٥٠٠	٢٩٩٧,٣٣	٢٠,٨٩	٣٠١٨,٢٢	٦٤٨٩١٧,٣٠	٠,٠٠	٦٤٨٩١٧,٣٠	
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة إجلال من السن والرمل بنسبة (١:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم والفئة تشمل فرد الرمال والسن بالعمالة اليدوية في الأماكن الضيقة والدمك باستخدام الدكاك اليدوي للوصول لأعلى كثافة ممكنة مع الرش بالمياه إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة والبند يشمل إتخاذ إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٨٠,٠٠	م٣	٤٣٠	٤٢٣,٦٩	٠,٠٠	٤٢٣,٦٩	١١٨٦٣٣,٢٠	٠,٠٠	١١٨٦٣٣,٢٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة بألياف الفايبر جلاس ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة طبقاً للرسومات المعتمدة وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمك الميكانيكي جيداً على أن يتم إضافة كمية ٥ كيلو فايبر لكل م٣م خرسانة وطبقاً للتصميم المطلوب ويتم التشكيل بواسطة فورم من الخشب الكونتر والبند غير شامل توريد الحديد مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٠٢٠,٠٠	م٣	٢٢	٢٠,٥٦	٠,٠٠	٢٠,٥٦	٦٢٠٩١,٢٠	٠,٠٠	٦٢٠٩١,٢٠	
٤	بالمتر المسطح فك ألواح الومنيوم كلادينج (الكومات) سمك ٤ مم والبند يشمل فك الشاسيهات الحديدية إن وجدت والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ، وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٥,٠٠	م٢	٥٣٥	٤٢٧,٩٩	٠,٠٠	٤٢٧,٩٩	٤٠٦٥٩,٠٥	٠,٠٠	٤٠٦٥٩,٠٥	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولي ايثيلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون ، والفئة تشمل التوريد والتركيب والفرد تحت مسطح الخرسانة العادية بالكامل وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥,٠٠	م٢	٣٥٠٠	٢٠٩٤,٢٤	٤٦٦,٥٨	٢٥٦٠,٨٢	١٤٠٨٤٥,١٠	٠,٠٠	١٤٠٨٤٥,١٠	
٦	بالمقطع عمية أعمال توريد وتنفيذ حقل خرسانة عادية حتى الاكتفاء أسفل البلاطة الخرسانية امام المدخل الرئيسي لمبنى الكباري والبند يشمل الإضافات المطلوبة من مادة سبكا ومونة أسمنتية وذلك لمسطح ٢٠ م والأبعاد شاملة توريد الأسمنت بكمية حتى ٥ طن والسن مقاس زيرو وتوريد القوم السائل باجمالي كمية ٢٥ كجم وماكينه الحقل وخرطوم الحقل والكمبروسور وكذلك المصلب لسد الفراغات الميتية بعد استكمال أعمال الحقل والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة	٥٨٠٠٠,٠٠	مقط	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطاع أوميجا لزوم الفواصل بين الواح الكلادينج والبند يشمل التوريد والتركيب والتثبيت بين الواح الكلادينج وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠,٠٠	م.ط	٣١٥	٣٠٥,٠٤	٢٣٨,٣٠	٥٤٣,٣٤	١٢٤٩٦٨,٢٠	٠,٠٠	١٢٤٩٦٨,٢٠	
٨	بالمتر الطولي عمل فواصل تمدد بالأرضيات الخرسانية والحقل بمادة قابلة للانضغاط (سيلنت نوع كيم فليكس) والسعر يشمل المنشار المستخدم لتفتيح الفواصل وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	٢٩٠,٠٠	م.ط	٨٥	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	٢٠٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٨٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نبيل صناعي سمك ٤ سم مقاومة للعوامل الجوية وأشعة الشمس والسعر يشمل المواد المستخدمة للصق وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	٥١٠,٠٠	م٢	٢٢٠	١٨٥,٧٠	٠,٠٠	١٨٥,٧٠	٩٤٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٠٧,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كيس او خشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"٢٨" وحلق مقاس حتى ٢"٧٨" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٨ مم بها تجايف طبقاً للهيئة المعتمدة وقشاطر من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الإكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدمان بولي يورثان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة من حدود البر الخارجي ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٧٠٠,٠٠	م٢	١٠٠	٩١,٢٣	٥,٠٤	٩٦,٢٧	٤٥٢٤٦٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٤٦٩,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٢							٣٦١١٩١٧٥,٠٣	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٣٩٤٧٣٥٨,٣٨	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / أحمد حواس

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل الكباري
قطاع الكباري

مهندسي الهيئة
أحمد حواس

من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جارى

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٣٦٦٤٦٩٧١,١٨	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٤٤٧٥١٥٤,٥٣		
٢٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الجرانيت المحلي (فيردى أو ما يمثله) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاراني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارتفاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الجرانيت و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة ان تطلب الأمر و الفئة تشمل الصنل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٦	٥,٥٠	٥,٥٠	١٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٥,٠٠	جارى	
٢٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الرخام (كرارة أو ما يمثله) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاراني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارتفاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الرخام و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة و الفئة تشمل الصنل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠,٠٠	م.ط	٢	١,٨٨	١,٨٨	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	جارى	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم (كرارة أو ما يمثله) لزوم الشاور طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل عمل قدمة من الرخام طبقاً للتصميم المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب والزملكة وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠,٠٠	م.م	٢	١,٤٠	١,٤٠	٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢,٠٠	جارى	
٢٦	بالمتر المسطح تركيب رخام حوائط او ارضيات باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى والبند يشمل التركيب والتشطيب للمقاس المطلوب والزملكة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل نظيف والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥,٠٠	م.م	٣٥	١٠,٠٦	١٠,٠٦	٣٧٧٢,٥٠	٠,٠٠	٣٧٧٢,٥٠	جارى	
٢٧	بالمتر الطولى تركيب رخام درج باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى والبند يشمل التركيب والتشطيب للمقاس المطلوب والزملكة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥,٠٠	م.ط	١٠	٤,٩٥	٤,٩٥	٨٦٦,٢٥	٠,٠٠	٨٦٦,٢٥	جارى	
٢٨	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب صاج معرج سمك ٠,٥ مم في الأماكن المطلوبة من جهاز الإشراف والبند يشمل فك وإعادة تركيب الحديد ومصنعات الفك وإعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠	م.م	٧١	٧١,٠٠	٧١,٠٠	١٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢,٠٠	جارى	
٢٩	بالعدد فك واعداد تركيب استنادات حديدية من مكان تواجدها ونقلها واعداد تركيبها بالمكان المطلوب والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديدية ومصنعات الفك واعداد التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠,٠٠	عدد	١٣	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	جارى	
٣٠	بالمتر المسطح فك تندات ومظلات معدنية من الصاج المعرج والبند يشمل فك وتركيب السقالات وفك الصاج وفك الأعمدة ولولبات وصولاً للقواعد الخرسانة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠,٠٠	م.م	١١٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	جارى	
٣١	بالمتر الطولى فك سور معدني بأى ارتفاع حول الملعب والبند يشمل الفك والتشوين والتسليم للهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥,٠٠	م.ط	١٧٣	١٧٣,٠٠	١٧٣,٠٠	١٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠,٠٠	جارى	
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب قواطع وابواب من الزجاج السيكرت العاكس (زجاج أزرق) سمك ١٠ مم من إنتاج شركة د. جريش أو الإتحاد العربى أو ما يمثلهم علي قطاعات علي شكل حرف U من الاستانلس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانلس ستيل وأيضاً تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U علي زاوية ٤٥ درجة والبند يشمل ماكينة الأبواب المفصلي وجميع الإكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة بالتركيب ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج علي أن يتم التنفيذ ونهو الاعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥٠,٠٠	م.م	١٥	١٥,٠٢	١٥,٠٢	٤٨٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨١٥,٠٠	جارى	
	إجمالي حتى صفحة ٢٤						٣٦٧٧٤٦٠,٩٣	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٤٦٠٢٧٩٣,٢٨		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. عمرو بي
الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

مهندسى الهيئة

١٣
١٣
١٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٣٦٧٧٤٦٠٩,٩٣		٢١٧١٨١٦,٦٥	٢٤٦٠٢٧٩٣,٢٨		
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج سمك ١,٥ مم لزوم تغطية داكنات صواعد أعمال السباكة والبند يشمل التثبيت بزوايا ٣٠*٣٠ سم من الداخل والمسامير لزوم الربط للفتك وإعادة التركيب والدهاناتو كل ما يلزم لنهـ العمل نهوآ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠,٠٠	م٢	١٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب غطاء من الصاج البلاوة سمك ٣/٥ مم لزوم غرف التفتيش والبند يشمل تركيب الزوايا م٢٥٠*٥٠ سم لزوم تحميل الغطاء والبند يشمل المفصلات الحديد واللحام والتجميع والنقل والتركيب وعمل مقبض من الحديد والدهان برايمر وفينيش طبقاً للهيئة المعتمدة وكل ما يلزم لنهـ العمل نهوآ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤١٩٢,٠٠	م٢	٢٥	٢٢,٦٥	٣٠,٥١	٥٣,١٦	جاري	٢٢٢٨٤٦,٧٢	٠,٠٠	٢٢٢٨٤٦,٧٢	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب أرضيات HDF المورد بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل توريد وتركيب القوم إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهوآ كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦٥,٠٠	م٢	٢٠	١٦,٧٥	٠,٠٠	١٦,٧٥	جاري	١٠٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٠٨٨,٧٥	
٣٧	بالمتر الطولي تركيب وزر HDF المورد بواسطة الهيئة والبند يشمل مسامير التثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥,٠٠	م.ط	٣٠	١٧,٥٠	٠,٠٠	١٧,٥٠	جاري	٢٦٢,٥٠	٠,٠٠	٢٦٢,٥٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر رول صن سنكرين أو بلاك أوت والبند يشمل التثبيت وجميع الاكسسوارات طبقاً للهيئة ولون معتمد من الاستشاري والسعر يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للمواصفات الفنية	٧٢٠,٠٠	م٢	٦٥٠	٣٩٣,٩٥	٠,٠٠	٣٩٣,٩٥	جاري	٢٨٣٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٦٤٤,٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية لشمسية وأسقف البرجولات المعدنية الزجاجية بكافيتريا السطح من الخشب موسكي سويدي على شكل ورق مصبغات م٢٣*٤٠*٣ يتم التركيب على سقفه وعلى بطنيته وفي اتجاهات مختلفة على شكل ورق شيش أو مصبغات طبقاً للرسومات ويتم تثبيته على شماسيه ١٢*٢٠ مجمع على شماسيه خارجي ٣*٢*٣ والدهانات بولي يوريثان طبقاً للهيئة المعتمدة والبند يشمل التثبيت بمسمار صن صاج ٨ مم مخ مفتاح والشماسيه الصغير بمسمار صن صاج والسعر يشمل كافة وماتل التثبيت والاكسسوارات والسعر يشمل كافة وسائل التثبيت والاكسسوارات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهوآ كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٣٠٠,٠٠	م٢	٧٩	٧٨,٣٠	٠,٠٠	٧٨,٣٠	جاري	٢٥٨٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٣٩٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولي توريد فلتر صن ١ بار ارتفاع ١٥ سم وعرض ٥٠ سم على المواسير ويتم التخلص حول المواسير لزوم عمل فلتر المياه والبند يشمل التوريد والتشغيل وجميع ما يلزم لزوم نهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٧,٠٠	م.ط	١٩٠٠	٤٥٤,٥٧	١٤١,٧٣	٥٩٦,٣٠	جاري	٤٥٩١٥,١٠	٠,٠٠	٤٥٩١٥,١٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من الحديد المطلي الكتر وستاتيك باللون المطلوب لزوم حماية الخزيفة ، والبند يشمل توريد علب حديد من قطاعات ٢٠*٤٠*٢٠ مم مجمعة على فريم من الحديد ٢٠*٤٠*٤٠ مم ويتم التجميع باللحام والتثبيت بكانات داخل الحوائط واللحام وإعادة معالجة الفواصل وصروخة الأماكن المطلوبة على ألا يقل وزن المتر المسطح عن ٣٥ كيلو والدهان الكتر وستاتيك وجميع ما يلزم لنهـ العمل طبقاً لأصول الصناعة للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٥٠,٠٠	م٢	٦	٥,١٧	٠,٠٠	٥,١٧	جاري	١٢٦٦٦,٥٠	٠,٠٠	١٢٦٦٦,٥٠	
٤٢	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش م٢١,٤*١,٩٠ م لزوم خزان الحريق وأعمال اللاند سكيب و لآي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٢٠ سم وبخانة ٢٠ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة والغطاء من الصاج البلاوة م٢٥٠ سم في مكان آخر وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٧٠٠,٠٠	عدد	٥	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٣٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٥						٣٧٦٦٤٤٢٣,٥٠		٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٥٤٩٢٦٠,٦٨٥		

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / م. عمرو بيرس



مهندسي الهيئة



مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جارى

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٣٧٦٦٤٤٢٣,٥٠		٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٥٤٩٢٦٠,٦,٨٥		
٤٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب جريليات صرف مطر PVC عرض ٦ بوصة - ٨ بوصة انتاج كاميل او الشريف او مابالمثلها والبنيد يشمل التوريد والتركيب والغطاء والحفر والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٢٠	٤,٥٠	٤,٥٠	٤٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠		
٤٥	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٤٠ سم - ٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم ان وجد و التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	١٧٥,٠٠٠	عدد	٤٠	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠		
٤٦	بالعدد تأسيس و تركيب حوض غسيل ايدى باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) و الفئة تشمل التأسيس و التغذية بالمياه الباردة و الساخنة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و السعر لا يشمل الخلاط و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠٠	عدد	٢٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠		
٤٧	بالعدد تأسيس و تركيب حوض اوانى من الاستانستيل باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) و الفئة تشمل التأسيس و التغذية بالمياه الباردة و الساخنة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و السعر لا يشمل الخلاط و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠٠	عدد	٥	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠		
٤٨	بالعدد تأسيس و تركيب مرحاض افرنجى باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) و الفئة تشمل التأسيس و التغذية بالمياه الباردة و الساخنة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و السعر لا يشمل الخلاط و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠٠	عدد	٢٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٧٥٠٠,٠٠٠		
٤٩	بالعدد تأسيس و تركيب موبلة باي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) و الفئة تشمل التأسيس و التغذية بالمياه الباردة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و السعر لا يشمل الخلاط و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٧٠٠,٠٠٠	عدد	٥	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠		
٥٠	بالعدد توريد و تركيب شطاف من اجود الانواع ايطالى او اسباني او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد والتركيب و التنبيت و الميخس و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦٧٥,٠٠٠	عدد	٥٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥٢٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٥٥٢٥,٠٠٠		
٥١	بالعدد توريد و تركيب فاصل موبلة من ماركة ايدىال استاندر او ما يماثله و الفئة تشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	٢٧٠٠,٠٠٠	عدد	٣	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٨٩٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٨٩٠٠,٠٠٠		
٥٢	'بالعدد توريد و تركيب جيولت لزوم المواسير الحديد بالبينة التحتية للهيئة بقطر حتى ٣ بوصة و البند يشمل الحفر و التركيب و اجمع ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٦٠٠,٠٠٠	عدد	٤	٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠		
٥٣	بالعدد توريد و تركيب فلتر مياه ٧ مراحل (تانك او ما يماثله) و البند يشمل التوريد و التركيب و عمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٢٠٠,٠٠٠	عدد	٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠		
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير صرف ١ بوصة للتكييفات شامل كافة القطع الخاصة و وسائل التعليق و السقالة المعدنية و خلفه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٨٠,٠٠٠	م.ط	١٥٠	٨٤,٥٣	١٨,٠٠٠	٢٨٧٠٨,٤٠	جارى	٠,٠٠٠	٢٨٧٠٨,٤٠		
٥٥	بالعدد توريد و تركيب محبس زاوية بجميع مشتملاته قطر ٥,٠ بوصة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠٠	عدد	٥٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠		
٥٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب زجاج ٦ مم او مرايات ٦ مم و البند شامل الشطف بالليزر و القطع و النقل و التركيب و التنبيت طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠,٠٠٠	م	٢٠	٨,٠٢	٠,٥٤	٩٤١٦,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٩٤١٦,٠٠٠		
	اجمالي حتى صفحة ٢٦						٣٧٨٥٠٠٢٢,٩٠		٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٥٦٧٨٢٠,٦,٢٥		

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس ا م احمد بيرو

مهندسى الهيئة



مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٧) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
	ما قبله												
٥٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون فلاش مبوله ايديال أو ديورافيت او ما يماثلها والبند يشمل فك السيفون الغير صالح واستبداله واعادة التركيب وكل ما يلزم	٢٣٥٠,٠٠	عدد	٥	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧٨٢٠,٦٢٥		
٥٨	بالعدد توريد وتركيب قلب خلاط ايديال أو ما يماثلها ، والبند يشمل فك القلب الغير صالح واستبداله ونحو العمل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	عدد	١٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠		
٦٠	'بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٤ بوصة حتى طول ٨ متر بمسلوب لقطر ٣ بوصة حتى طول ٢٤ متر خامه بولى بروبيلين انتاج اكرائيرم او BR أو ما يماثلها و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت والحفر ان تطلب الأمر والرفايح من كيغان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠,٠٠	م.ط	٣٦	٣٥,٣٠	٠,٠٠	٣٥,٣٠	جاري	٣١٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٠,٠٠		
بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الاعتيادية:													
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية مقاومة للحريق لمدة ٩٠ دقيقة بسمك ٤٥ مم مغطى بالأواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	٢٠٠٠,٠٠	م٢	٢	١,٩٧	١,٩٧	١,٩٧	جاري	٣٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٠٠,٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية بسمك ٤٥ مم مغطى بالأواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	١٤٣٥٠,٠٠	م٢	٣	٢,١٨	٢,١٨	٢,١٨	جاري	٣١٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٨٣,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ٢٧										٣٥٧٩٢٥٠,٩٢٥	٢١٧١٨١٦,٦٥	٣٧٩٦٤٣٢٥,٩٠

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس ام عمروه بيادو

مهندسي الهيئة
المرشد
٢٢

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٣٩٧٢٢٦٢٥,٩٠		٢٣٧٢٨١٦,٦٥	٣٧٣٤٩٨٠,٩٢٥		
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان/ مجفف ٤x٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك ٤x٣ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت حتى اللنبيات العمومية والسعر غير شامل اللبنة العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية.	٢٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جارى	٢٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٥٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج قوى باسلاك ٦*٥ مم ٢ نحاس من نوعيه السويدي او ما يماثله داخل ماسورة ٢٥مم ٢ من نوعيه بيت الهندسه او علاء الدين او الرحاب والبند يشمل الطلب والوظائف ومخارج السحب وجميع الاكسسوارات والبند يشمل كل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٧٠٠٠,٠٠	عدد	٢٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جارى	١١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثنائى ١ سكة (ديفاتير) ماجيك أو مايمائله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٥٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك أو مايمائله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٨٠٠,٠٠	عدد	١٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	جارى	٧٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكو ١٦ أمبير ماجيك أو مايمائله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٩٠٠,٠٠	عدد	٢١٠	٢٠٤,٠٠	٢,٠٠	٢٠٦,٠٠	جارى	١٨٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب بريزة داتا 6 RG والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٦٠٠,٠٠	عدد	٦٥	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	جارى	٣٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثلاثى MCB 25 A مثبت داخل علبة خارج الحائط والبند يشمل كل مايلزم لنهاى الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠,٠٠	عدد	١١	١١,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة pollard ديكورى طبقا للعيبة المعتمدة	٨٠٠,٠٠	عدد	٣٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة جريلة سلم طبقا للعيبة المعتمدة	٣٤٠,٠٠	عدد	٨٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جارى	١٤٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب سيوت ليد غاطس ٧ سم ٧ وات	١٢٥٠,٠٠	عدد	١١٠	١٠٦,٠٠	٤١,٠٠	١٤٧,٠٠	جارى	١٨٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٧٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب سيوت مربع فردي	١٣٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثنائى	١٤٠٠,٠٠	عدد	١٤	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثلاثى	١٨٠٠,٠٠	عدد	٧	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ابلوك حائطى ٩ وات للسلم	٢٠٠٠,٠٠	عدد	١٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جارى	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ٦٠ سم السويدي او ما يماثله والبند يشمل كافة ما يلزم لنهاى العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥,٠٠	عدد	٢٠	٨,٠٠	٤,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ١٢٠ سم السويدي او ما يماثله والبند يشمل كافة ما يلزم لنهاى العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥,٠٠	عدد	٤٠	٣٥,٠٠	١٠,٠٠	٤٥,٠٠	جارى	٦٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٧٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٩						٤٠٧٠٦٨٠٠,٩٠		٢٣٧٢٨١٦,٦٥	٣٨٣٣٣٩٨٤,٢٥		

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / مروان عبد ربه

مهندسى الهيئة



مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبليه						٤١٣٢٢٧٥٠,٩٠		٢٣٧٢٨١٦,٦٥	٣٨٩٤٩٩٣٤,٢٥		
٤٠	بالعدد توريد وتركيب خزان هواء ١٠٠ لتر والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	٧٠٠٠,٠٠ ✓	عدد	٤	١,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠ ✓		
٤١	بالعدد صيانة موتور بوابة جرار لبوابة الهيئة الرئيسية والبند يشمل إضافة سكة مسننة بطول البوابة وصيانة لوحة الكنترول الرئيسية للنظام وتركيب محددات لبدائية ونهاية المشوار وإعادة تشغيل وبرمجة اللوحة والبند يشمل قطع الغيار والسلك وكافة ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠٠٠,٠٠ ✓	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠ ✓		
٤٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة نقل أوتوماتيك بين ٢ ماتور في مبنى الوزارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٣٠٠,٠٠ ✓	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٨٣٠٠,٠٠ ✓		
٤٣	بالمقطوعة تأسيس sound system بمكتب مبنى الكباري والبند يشمل توريد السلك وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٠٠,٠٠ ✓	مقط	١	١,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠ ✓		
٤٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة فوتوسيل مستوردة إنتاج سويسري tollmax أو ما يماثله لزوم الأبواب الزجاج المنزلقة والبند يشمل المجرى وجهاز الاستشعار وجميع الأكسسوارات المطلوبة طبقاً للمواصفات المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠٠,٠٠ ✓	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠ ✓		
٤٥	بالعدد توريد وتركيب بالون لزوم ماتور مياه كالبيدا إيطالى أو ما يماثله والسعر يشمل نهوه العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٠٠,٠٠ ✓	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠ ✓		
٤٦	بالعدد توريد وتركيب ستارة هواء على مداخل الأبواب الرئيسية للمباني والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠٠,٠٠ ✓	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠ ✓		
٤٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام ارضى صناعى لتاريخ مهمات الجهد المنخفض ويشمل اجراء اختبارات التربة وعمل الحسابات والتي تحقق مقاومة لا تزيد عن ٣ اوم وكذلك الإبار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا حسابات تيارات القصر وال TEST LINK ولا يتم البدء فى التوريد او التنفيذ حتى يتم اعتماد الحسابات والرسومات والسعر حسب اصول الصناعة	٢٤٧٥٠,٠٠ ✓	عدد	٢	١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠ ✓		
٤٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتوصيل شبكة الإبريال المركزى كاملة بعدد ٢ طبق هوائى قطر ٧٥ سم وحدة الإمبريق وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٦٥٠,٠٠ ✓	عدد	٠	٠,٠٠	١,٠٠ ✓	١٣٦٥٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠ ✓		
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل سخان مياه كهرباء فوري قدرة ٩ كيلو وات ماركة أوليمبيك أو تورنيو أو فريش أو ما يماثلهم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠٠,٠٠ ✓	عدد	٣	١,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠ ✓	جارى	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠ ✓		
	إجمالى حتى صفحة ٣١						٤١٩٣٧١٥٠,٩٠		٢٣٧٢٨١٦,٦٥	٣٩٥٦٤٣٣٤,٢٥		

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس ام مروه بدر



مهندسى الهيئة



مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٤١٩٣٧١٥٠,٩٠		٢٣٧٢٨١٦,٦٥	٣٩٥٦٤٣٣٤,٢٥		
بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الكهربائية:												
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونيت بقدرة ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٧	٠,٠٠	٧,٠٠ ✓	١٧٥٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠		
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة تبديل أوتوماتيكي بين عدد ٢ تكييف إسبليت فى غرف الداتا والركاب ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٠,٠٠	٣,٠٠ ✓	٣٤٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠		
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٢,٢٥ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠ ✓	٦٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠		
٦	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٣ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩٥٠٠,٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠ ✓	٣٩٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠		
٧	بالعدد توريد وتركيب سماعة ٦ وات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠,٠٠	عدد	٥٥	٠,٠٠	٦١,٠٠ ✓	٧٩٣٠٠,٠٠	جارى	٧٩٣٠,٠٠	٧١٣٧٠,٠٠	تغطية ١٠% لحين نهو الاختبار	
٨	توريد وتركيب مخرج سماعة بواسطة اسلاك ١,٥x٢ مم من نوعه (السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير من نوعه (علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثله) والبند يشمل امدادات السحب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	٨٥٠,٠٠	عدد	٥٥	٠,٠٠	٦١,٠٠ ✓	٥١٨٥٠,٠٠	جارى	٥١٨٥,٠٠	٤٦٦٦٥,٠٠	تغطية ١٠% لحين نهو الاختبار	
بنود مستجدة صيانة أنظمة إنذار وإطفاء مباني الكباري:												
٣	صيانته نظام الإطفاء بغرف الكبرياء وغرف IT Room وعمل الصيانة اللازمة وجعل النظام يعمل بكفاءة والبند يشمل تغيير البطاريات مع عمل زيارة شهرية لمدة عام واحد البند يشمل ربط نظام الإطفاء بشبكة الإنذار العام للمبنى ولا يشمل إعادة ملء الأسطوانات بغاز FM200.	١١٠٠٠,٠٠	عدد	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠ ✓	١٧٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ٣٢						٤٢٥٥٩٣٠,٩٠		٢٣٨٥٩٣١,٦٥	٤٠١٧٣٣٦٩,٢٥		
								الإجمالي بعد التغطية				
								٤٠١٧٣٣٦٩,٢٥				
								إجمالي ما سبق صرفه				
								٣٧٦٥٧٨٤٩,٦٢				
								صافي القيمة الحالية للمستخلص				
								٢٥١٥٥١٩,٦٣				

مهندسى الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام المشروع

مهندس ١٢ / صرود بدير

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION