

ملخص رقم جاري (٢)									
المقاول: شركة رؤية للاستشارات والتوريدات العمومية رقم العقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٧/٣٢٢١ : تاريخ									
رقم البيد	من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٧/٣								
	الفترة	الوحدة	القيمة	مقدار الزمن السابق	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	إستنتاج أو حجز	القيمة المستحقة بد الإستنتاج	ملاحظات	
	الفترة	الوحدة	القيمة	مقدار الزمن السابق	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	إستنتاج أو حجز	القيمة المستحقة بد الإستنتاج	ملاحظات	

بالمقطوعه توريد وإنشاء خرقة محابس من الخرصة المسلحة بالاربعاد الداخلية المطلوبة والعق المطلوب والقيمة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية اذا لزم الامر والردم برمل نظيف ونقل التربة الزائدة الى المقالب العمومية والبند يشمل توريد وعمل اللبشة الخرسانية العادية للأساسات سمك لا يقل عن ٢٥سم ومكونات الخرصة العادية (لبشة - حواط - سقف) سمك ٣٠ سم وتتكون من ٨,٠٠ م^٣ من حصر البوليميت و ٤,٠٠ م^٣ رمل حرش نظيف و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مع اضافة مادة ملقحة للتقوية تعتمد قبل التوريد والخلط والدمك والميكانيكي مع عمل القدة اللازمة والقطاعات والتسليح طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة وتوريد وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن PN10 ووصلات الإسطوانات اذا لزم الامر والوصلات المرنه قبل وبعد الخرقة من نفس نوع الماسوره بطول لايزيد عن ١٠٠٠ متر وكذلك سبيج قطر ١١ على شكل حرا متكرر كل ٣٠ سم بكامل الارتفاع شامل التثبيت والدهان بالابوكسي وتوريد وتركيب اغطية من GRP شامل الشمبر لزان ٨٣ كجم قطر ٧٦ حويلة ٤٠ طن وتشمل عمل بيض اسمنتى بياضى الاسمنت الاسود بسمك ٢٥ سم للخرقة من الداخل من مونة مكوية من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و ٣٠١ م^٣ رمل حرش (والطرقية الإبتدائية من مونة اسمنتية مكوية من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣٠١ م^٣ رمل حرش ع اضافة مادة ملقحة للتقوية تعتمد قبل التوريد وعزل الخرقة من الخارج بوجهين من البيتومين المؤكسد على ان يتم تنظيف السطح جيدا باستخدام اللارشة المساك وكافة مايلزم تنهو الاتصال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليمات جهاز الاشراف

٤ كامل مما جيبه بالمقطوعه .
بالبه .

مساحة داخلية ٢,٢١ X ارتفاع لا يقل عن ٣,٢ (بشي عثر بالمقطوعه)
بالمقطوعه توريد وإنشاء خرقة محابس من الخرصة المسلحة بالاربعاد الداخلية المطلوبة والعمق المطلوب والقيمة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية اذا لزم الامر والردم برمل نظيف ونقل التربة الزائدة الى المقالب العمومية والبند يشمل توريد وعمل اللبشة الخرسانية العادية للأساسات سمك لا يقل عن ٢٥سم ومكونات الخرصة العادية (لبشة - حواط - سقف) سمك ٣٠ سم وتتكون من ٨,٠٠ م^٣ من حصر البوليميت و ٤,٠٠ م^٣ رمل حرش نظيف و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مع اضافة مادة ملقحة للتقوية تعتمد قبل التوريد والخلط والدمك والميكانيكي مع عمل القدة اللازمة والقطاعات والتسليح طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة وتوريد وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن PN10 ووصلات الإسطوانات اذا لزم الامر والوصلات المرنه قبل وبعد الخرقة من نفس نوع الماسوره بطول لايزيد عن ١٠٠٠ متر وكذلك سبيج قطر ١١ على شكل حرا متكرر كل ٣٠ سم بكامل الارتفاع شامل التثبيت والدهان بالابوكسي وتوريد وتركيب اغطية من GRP شامل الشمبر لزان ٨٣ كجم قطر ٧٦ حويلة ٤٠ طن وتشمل عمل بيض اسمنتى بياضى الاسمنت الاسود بسمك ٢٥ سم للخرقة من الداخل من مونة مكوية من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و ٣٠١ م^٣ رمل حرش (والطرقية الإبتدائية من مونة اسمنتية مكوية من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣٠١ م^٣ رمل حرش ع اضافة مادة ملقحة للتقوية تعتمد قبل التوريد وعزل الخرقة من الخارج بوجهين من البيتومين المؤكسد على ان يتم تنظيف السطح جيدا باستخدام اللارشة المساك وكافة مايلزم تنهو الاتصال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليمات جهاز الاشراف

٤ كامل مما جيبه بالمقطوعه .
بالبه .

مساحة داخلية ٢,٢١ X ارتفاع لا يقل عن ٣,٢ (بشي عثر بالمقطوعه)
بالمقطوعه توريد وتركيب محبس هواء بروجين من الزهر من مستورد او ما يوافقه جودة محلية معتمد PN ١٦/١٠ والقيمة تشمل المسامير والورد والمواد مثل ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد ، والقيمة تشمل المسامير والورد وتركيب محبس قفل والجوانات الكارتش عدد ٤ سم واللاشعات مع دهان كافة القطع الخاصة بالمسامير بالبيتومين وحمل عليه توريد وتركيب محبس قفل سكبنة بيشتمل على بيش قفل محبس الهواء وصل كافة ما يلزم تنهو الاتصال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جيبه بالبعد .

٥ قفل ١٠٠ مم

إجمالي قيمة المستخلص

فقط وقرره مائة مليون ومائة وخمسة وأربعون الف وستمائة أربعة وستون جنيها مصرياً لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط بان السيلع المبيعة بظوره وقدرها
تحرراً في :
بلغ الدخول مبلغ غير الورده وبهك الشروط اذعنت من
ملحوظة : الفات :
تحرراً في :

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الإسكندرية - مطروح صيد - مهندس / هاتى محمد محمود طه		مدير عام المشروعات (الهيئة) S . طه مهندس / محمد حسني فاضل		مدير المشروع (الهيئة) مهندس البراهيم الخاويج	
ملاحظات		ملاحظات		ملاحظات	