

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

مستخلص رقم 02 جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم 459 / 2023 / 2024 بتاريخ 1 / 10 / 2023 مع شركة الجندى للإنشاءات العامة المده من بدء العمل حتى تاريخ 30 / 3 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
2	أعمال الحفر :-										
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية للوصول للمنسوب التصميمى .	23.60	م3	76,060.00	29,089.06	105,149.06	جارى	2481517.75	0.00	2481517.75	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد
	يتم احتساب علاوه 2 جنيه /م3 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	25.60	م3	4,872.00	0.00	4,872.00	جارى	124723.20	0.00	124723.20	البرنامج الزمنى متواجد
4_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى اترية رملية (A3) شديدة النعومة للوصول للمنسوب التصميمى	28.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	المعمل متواجد
	يتم احتساب علاوه 2 جنيه /م3 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	30.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	لوحات المشروع متواجده
3	أعمال الردم :-										
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي.										المهندسون متواجدون
3-2	(علي الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 20%) للجزء العلوى	41.40	م3	0.00	3,740.34	3,740.34	جارى	154,850.08	0.00	154,850.08	
	(علي الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 10%) للجزء السفلي	35.00	م3	0.00	16,112.68	16,112.68	جارى	563,943.94	0.00	563,943.94	
	قيمة المادة المحجيرة (36 * 1.25*1.12)	50.40	م3	0.00	19,853.02	19,853.02	جارى	1,000,592.41	0.00	1,000,592.41	
	علاوة مسافة نقل 52 كم (1.45*52)	75.40	م3	0.00	19,853.02	19,853.02	جارى	1,496,918.01	0.00	1,496,918.01	
	علاوة وجود مدقات فى مسافة النقل ، إضافة 3 جنية على مسافة 12 كم فى المدق و عند تغير طول المدق يتم احتسابها نسبة و تناسب (2*0.25)	0.50	م3	0.00	19,853.02	19,853.02	جارى	9,926.51	0.00	9,926.51	
	استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة	5.00	م3	0.00	19,853.02	19,853.02	جارى	99,265.12	0.00	99,265.12	
	إجمالي الى										
	فقط خمسة مليون و تسعمائة و واحد و ثلاثون الفا و سبعمائة و سبعة و ثلاثون جنيها و واحد قرش لا غير										
								5,931,737.01	0.00	5,931,737.01	
								5,931,737.01	0.00	5,931,737.01	



مهندس / استشاري المساحة
م/ مختار احمد عبدالعال

مهندس / استشاري الجودة
م/ خالد مصطفى بدر

مهندس / استشاري الجوده
م/ راضى محمود احمد العجمي

مهندس / استشاري الجوده
م/ راضى محمود احمد العجمي

مهندس / استشاري الجوده
م/ راضى محمود احمد العجمي

مهندس / استشاري الجوده
م/ راضى محمود احمد العجمي

مهندس / استشاري الجوده
م/ راضى محمود احمد العجمي



