

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (٢)

المقاول: شركة ابناء عبد السلام الفقي للمقاولات والاستشارات الهندسية رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٣٤)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (٥/٧/٢٠٢٣)

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	حزمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات	
						مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قرش	جنية			قرش
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم	م³	17110.00	16254.00	0.00	16254.00	0.00	1381590.00	0.00	1381590.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل و مهندسون المعمل متواجدون -التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى ٢٧/١١/٢٠٢٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١,٤*١٢٠ = ١٦٨ جنية	م³	١٦٨,٠٠	13003.20	0.00	13003.20	0.00	2184537.60	0.00	0.00	2184537.60	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٢,١*٧٣ = ١٠٢ جنية	م³	١٠٢,٢٠	3422.00	0.00	3250.80	0.00	332231.76	0.00	0.00	332231.76	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م³	١٣,٠٠	17110.00	0.00	16254.00	0.00	211302.00	0.00	0.00	211302.00	
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراصات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل القيمة المحجورة.	م³	٢٧٨	8037.00	0.00	7634.00	0.00	2122252.00	0.00	0.00	2122252.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم = ١,٢٠*٨٣ = ٩٩,٦ جنية (103 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند) * 1.2 للكم)	م³	٩٩,٦	8037.00	0.00	7634.00	0.00	760346.40	0.00	0.00	760346.40	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	م³	٢٥	8037.00	0.00	7634.00	0.00	190850.00	0.00	0.00	190850.00	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠ % والا يقل الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم , يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان , السعر يشمل اتاوة المحاجر الرسمية للشركة الوطنية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت تسديد الاتاوة للشركة الوطنية.	م³	٢٩٨	5,855.00	0.0	5,561.00	0.00	1,657,178.00	0.00	0.00	1,657,178.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم = ١,٢٠*٨٣ = ٩٩,٦ جنية (103 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند) * 1.2 للكم)	م³	٩٩,٦	5,855.00	0.0	5,561.00	0.00	553,875.60	0.00	0.00	553,875.60	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	م³	٢٥	5,855.00	0.0	5,561.00	0.00	139,025.00	0.00	0.00	139,025.00	
	إجمالي قيمة المستخلص							9,533,188.36				
تسع ملايين وخمسمائة وثلاثة و ثلاثون ألفاً ومائة وثمانية و ثمانون جنيهاً و ست و ثلاثون قرشاً فقط لا غير												

سبع ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون جندياً وست وثلاثون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : ابناء عبدالسلام عبدالحميد الفقي وشركاء للمقاولات والاستثمارات الهندسية

استشاری عام (SYSTRA)

مدير مشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

: تحريراً في

يُدفع للمقاول مبلغ

مهندس / محمد حسنى فياض

مهندس / علاء عبد اللطيف

استشارى المساحة

مدير المشروع

امشاشى المساحة
م/ محمد خليل
محرم خليل

مدير المشروع
أحمد عبد المنصف

١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

منطقة غرب الدلتا

الطبعة الأولى ١٩٨٥

عبد - منیر

"هائی محمد محمود طہ"