



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تعبة طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتي تقاطع سعد الشاذلي (القوس الخارجي) بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح .
يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: / ٢٠٢٥ /

مرفقات

عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص ٣ جاري

عدد (٢) حصر أعمال

أشرف


يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

مهندسة السيد محمد الله



كشف رقم (٣) جاري عن عملية : اعمال تامين سلامة المرور علي الطريق الدائري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتي تقاطع سعد الدين الشاذلي (القوس الخارجي) (بالامر المباشر)
تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢٣
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية			
١	بالكيلوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول وألواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة علي البارد علي أن يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	١٠٥	٠	كجم	٨٠٠٠	٣٤٥٠	٣٠٠٠٠	٦٤٥٠٠	٠	٦٧٧٢٥٠٠		٦٧٧٢٥٠٠٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد مهندس العملية متواجد فني العملية متواجد علامات الإرشاد والتحذير والامارة متواجده وثيقة التأمين موجودة التقارير متواجده
٢	فك ونقل وتركيب علامات علوية بالعدد فك علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها باستخدام كساحة الي مكان الصيانة والفئة تشمل معالجة السطح باستخدام معالجة للسطح باستخدام (رمالة أو صنفرة) ثم دهان وجهين برايمر والانتظار حتي تمام الجفاف ثم دهان وجهين بمادة ايبوكسية باللون الفضي (كيمياويات البناء الحديث) ثم نقل (كابولي مفرد - مزدوج) مره اخري الي موقع العمل باستخدام كساحة وتركيبها بواسطة ونش علي القواعد المعدة لها والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل والفئة لا تشمل القواعد الخرسانية وطبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	٢٥٠٠٠	٠	عدد	١٧	٧	١,٠٠	٨	٠	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	
٣	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر باستخدام سيارة نقل جامبو الي موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش علي الكابولي المعد لها والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠٠	٠	عدد	٧٨	٢٧	١٦	٤٣	٠	٣٦٥٠٠		٣٦٥٠٠	
٤	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠	٠	م³	٤٠٠	١٦٨,٣٠٠	١٠٢,٨٥٠	٢٧١,١٥٠	٠	٢٧١١٥		٢٧١١٥	
٥	بالمتر المكعب ردم بآتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٨٥	٠	م³	١٢٠	٥٩,٩٢٠	٢٣,٣٣٠	٨٣,٢٥٠	٢٥	٧٠٧٦		٧٠٧٦,٢٥	
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات علي ألا يقل اجهاد الخرسانة ٢٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب علي ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٢٥٠	٠	م³	٢١٥	٦٩,٣٠٠	٤٢,٣٥٠	١١١,٦٥٠	٥٠	٢٥١٢١٢		٢٥١٢١٣	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٢٥٠	٠	م³	٢٥٠	٩٠,٧٥٠	٥٥,٨٠٨	١٤٦,٥٥٨	٥٠	٤٧٦٣١٣		٤٧٦٣١٣,٥٠	
٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٢٠٠٠	٠	طن	٢١	١٠,٧٦٠	٦,٥٨٢	١٧,٣٤٢	٠	١٢٤٨٦٢٤		١٢٤٨٦٢٤	
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية اسفل منسوب الارض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	١٣٥	٠	م²	٦٠٠,٦٧	١٦٥	١٢١,٠٠	٢٨٦,٠٠	٠	٣٨٦١٠		٣٨٦١٠	
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٦٠٠	٠	عدد	٣٠٠	٧٦	٠	٧٦	٠	٤٥٦٠٠		٤٥٦٠٠	
١١	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية علي قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائمين وكل ما يلزم للتركيب علي أن يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	١٠٠٠	٠	عدد	٩٢	٠	٠	٠	٠	٠		٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب محدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الأرض + ٢٠ سم اسفل سطح الأرض) يتم التثبيت علي بشرائح من الورق العاكس من النوع الماسي بعدد (٤) شرايح والورق الماسي مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D٤٩٥٦ CLASSXL أو ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠	٠	عدد	٥٥٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	٠	٣٣٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفير المسطح بمادة البولي ايثيلين ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠٠	٠	عدد	٣٠	٣	١٢	١٥	٠	٢٦٢٥٠٠		٢٦٢٥٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من الالومنيوم ١٥x١٥ سم في المحاور وحافة المناطق العمياء وارتفاع لا يقل عن ٢ سم ويدون شريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات علي أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقادي وجود اي فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدة عن ٣,٥ سم ونهاية ٣ سم وطول لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس علي سطح الأرض للتثبيت.	٢٥٠	٠	عدد	٦٧٤	١٥٨	٠	١٥٨	٠	٣٩٥٠٠		٣٩٥٠٠	
١٥	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط ونهش النورز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (صنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون طبقا للمواصفات القياسية المصرية.	١٩٠	٠	م²	١٧٠٠	٤٣٠,٣٥٠	٢٥٨,٣٠٠	٦٨٨,٦٥٠	٥٠	١٣٠٨٤٣		١٣٠٨٤٣,٥٠	
الإجمالي													
									٧٥	١٠١٩٥٣٩٤		١٠١٩٥٣٩٤,٧٥	
									اجمالي قيمة الاعمال			١٠١٩٥٣٩٤,٧٥	
									قيمة المستخلص السابق			٥٨٤٦١٤٧,٢٠	
									قيمة المستحق صرفه			٤٣٤٩٢٤٧,٥٥	

المستخلص بقيمة

أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون جنية وخمسة وخمسون قرش

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس الهيئة / احمد حسن

تحريرا في ٢٠٢ / /

محاسب / أحمد عبد الجواد

مدير العملية /

مهندس الشركة /

مدير عام المشروعات /

م / محمود الشنيخ

م / مشيرة السيد عبدالله

