



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة غرب الدلتا (إسكندرية-مطروح)

مستخلص (جاري 1)

عن عملية : تنفيذ خط مواسير المياه بطول 1200 مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-الطنين-مطروح) في المسافة من طريق حسن علي حتى حدود مدينة الحمام بطول 13 كم

العقد رقم : 573 / 2023 / 02024 بتاريخ : 23 / 10 / 2023 صفحة (1)

تفليذ : شركة رؤية للاستشارات والتوريدات العمومية
شاملة المدة من بدء الأعمال حتى 13 / 12 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الكمية البند	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم أنهى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	
								الآن	جنيه	جنيه		جنيه
الكميات المنفذة من أمر الإسناد وحتى 2023/12/13 طبقاً لأسعار التعاقد.												
1	توريد ونقل وحفر وتركيب مواسير بولي إثيلين عالي الكثافة HDPE نفى ١٠٠ طراز PE100 SDR17 ذو كثافة ١٥٠ - ٩٦٥ (كجم / م) بالقطار مختلفة وتكون خامة المواسير الموردة بدون إضافات وتركيب المواسير بواسطة عمل لحام حرارى بنظام الـ (butt welding) لزوم توصيل المواسير على حسب القطر المطلوب وتحمل ضغط تشغيل حتى ١٠ جوى والفئة تشمل ومحمل عليها تحميل وتعيق ونقل المواسير ولو ازمتها من برادات بالفلاشات وما يماثلها بمعرفة المقاول وتحت مسؤوليته وبوسائله من سيارات واوناش وخلافه وعلى حسابه الى مواقع العمل ووضع حراسة عليها وتأمينها وكل ذلك على حسابه وبمعرفة وتحت مسؤوليته وكذلك محمل على البند الحفر للمنسوب المطلوب طبقاً للمواصفات الفنية في أي نوع من أنواع التربة مع سند جوانب الحفر ونزع المياه أن وجدت ثم وضع طبقة من الرمال أسفل وفوق وحول المواسير من جميع الاتجاهات بسمك لا يقل عن ٣٠ سم في جميع مسار الخط وتحت قطع الاتصال مع الدماك وذلك للزمال لتثبيت التربة واستكمال الردم فوق المواسير بأنثربة ناتجة من الحفر بحيث تكون الأثرية خالية من الصخور والفلاجيل طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف وذلك حتى منسوب مسطح المصرف ونقل ناتج الحفر الزائد إلى المقالب العمومية على أن يكون عرض الخندق بالاتساع المناسب لتركيب المواسير بحيث لا يقل عن ١,٨٠ م وعمق الخندق بحيث يكون بعد الراسم الطولي للماسورة عن سطح الأرض لا يقل عن ١,٢٠ متر طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كما تشمل الفئة أعمال اختبار الهيدروستاتيكي للمواسير تحت ضغط اختبار قدره ١٥ جوى شاملاً توريد مياه التجارب الصالحة للشرب واللازمة للاختبار وكافة ما يلزم من أدوات الاختبار كما تشمل الفئة أيضاً العمال فضيل وتعقيم الخطوط المركبة على حسابه كما أن المقاول مسئول عن توريد جميع المهمات والأدوات اللازمة للحفر وطلبات نزع المياه وسند جوانب الحفر ونقل المهمات والمواسير بمعرفة وعلى حسابه تام مما جميعه بالمتر الطولي وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف	30500	13500	م.ط	0	1615	1615	جاري	49257500	0	49257500	1- المهندسون متواجدون. 2- المعدات متواجدة. 3- وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ 2024/04/22 . 4- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة. 5- تم تقديم البرنامج الزمني . 6- براعي تطبيق نصوص العقد. 7- السيارات غير متواجدة . تم الصريحه اشراف شركة مياه الشرب بالإسكندرية # يتم خصم مبلغ ١٨٤٩٨٠ جنيه نصفه منه وأربعة دهمان الف وتسعمائة دعماً لـ (مصاريف) بناء على نصيب شركة مياه الشرب # يتم تحليه بنسبة ١٠% إلى الأعمال بناء على نصيب شركة مياه الشرب بالإسكندرية
		1- توريد ونقل وحفر وتركيب مواسير بولي إثيلين عالي الكثافة HDPE نفى ١٠٠ طراز P 100 SDR 17 قطر خارجي ١٢٠٠ مم سمك 70,6 مم.										
											49,257,500	0
اجمالي المستخلص								49,257,500				

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره
سبق صرفها الى
المحاسب

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس المشروع: مارجريت مجدى زاهر

ممثل الشركة المنفذة

مهندس : أحمد محمد سليمان

تحريراً في 12 / 13 سنة 2023

أقر بصحة ذلك

ينقل الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهاية

تحريراً في 12 / 13 سنة 2023

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى قياض

رئيس الإدارة المركزية
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه