



الصرح المصري للمقاولات

حصر أعمال إنشاء وترميم ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية والأرصفة وفواصل التمدد على الطريق الدائري للمسافة من تقاطع التسعين وحتى تقاطع المربوطية بطول ٢٠ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)



شركة الصرح المصري للمقاولات

مستل	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المنقذة	كمية مستخلص ١	كمية مستخلص ٢	كمية مستخلص ٣ (خامس)
1	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المظلات المتعارضة من نواتج تكسير ونقلها إلى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارترات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	610	500	100	10
2	بالمتر الطولي أعمال تكسير وإزالة الحواجز الخرسانية الثالثة في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الأعمال وذلك طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م.ط	6187.4	2000	4000	187.4
7	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفيلبر جلاس (توب جبرسي) وجبين بارتفاع ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمنفذ القطعي على الطبيعة على أن يكون سطح الحاجز (Fair Face) واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الإشارات وتوفر وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة وذلك وفقاً لتطلب الهيئة وبأطوال مختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها.	م.ط	6300.4	3000	1000	100
8	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرصفة لزوم الفرشة أسفل الحواجز الخرسانية المسلحة واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل توفير وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م ^٣	3319.17	2000	1000	0
9	بالمتر الطولي رفع كفاءة الحواجز القديمة والبند يشمل التوريد والعمل وضبط المناسيب مع الجديد و الترميم والبياض والمعالجة وعمل الفواصل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً وتوفير وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م.ط	8169.6	5000	3000	169.6
10	بالمتر المسطح توريد وتركيب أوم سمك ٥ سم بين الدواجز والأرصفة والسعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م ^٢	313.115	200	100	13
11	بالمتر المسطح أعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة المسافيتو والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م ^٢	16326.2	15000	1300	26.2
12	بالعدد تزريق إشارات باي قطر والسعر لا يشمل توريد حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	بالعدد	9750	1500	8200	26
15	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية للأرصفة ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م ^٣	555	300	255	0
17	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد بيثوميني (therma joint) على أن يسمح الفاصل بحركة لفئة طبقاً للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم على ٤٠٠ سم عرض) المصمم عليها فاصل الكوري وفواصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع أنواع الخدمات المستمدة من الاستشاري قبل التنفيذ والفئة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط ومواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح ± ٢.٥ سم.	م.ط	1545.75	1200	100	0
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد الانشائية (expansion joint) ليوبرين مسلح بحركة ± ١٠ سم والفئة تشمل عمل شبكة حديد تسليح وصب خرسانة مسلحة بجهد لا يقل عن ٣٥٠ كجم بعد ٢٨ يوم وتزريق الإشارات (6 أسياخ قطر ١٦ مم) ودهان سطح الخرسانة بمادة مقاومة للتبريد والاحتكاك وتعتمد جميع المواد والخامات من الهيئة وكل ما يلزم لنهوا العمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م.ط	15	15	0	0
20	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزريب وكل ما يلزم لنهوا العمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	طن	4.329	4	0	0.329
21	بالمتر الطولي فك ونقل الحواجز القديمة وتوريدها إلى مخازن الهيئة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	م.ط	360	360	0	0
22	بالعدد توريد وتركيب غرف صرف مطر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.	بالعدد	71	71	0	0

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
محمد جبر الوائلي

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال إنشاء وترميم ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية والأرصعة وفواصل التمدد على الطريق الدائري للمسافة من تقاطع التسعين حتى تقاطع المربوطية بطول ٢٥ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٩)

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تنفيذ :- شركة الصرح المصري للمقاولات العامة

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/١٦ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٢ ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١) المهندس/ محمود حمدي محمد | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة المرور - رئيسا |
| ٢) المهندس/ خيرى المتولى المتولى | الإدارة المركزية لضبط الجودة - عضوا |
| ٣) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| ٤) المهندس/ محمد الشرفاوي | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٥) المهندس/ سلامة عبد الوهاب | الشركة المنفذة - عضوا |

أولاً: الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ١٦٤٤١٩,٨ جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

- ❖ الخصم على الحواجز الخرسانية (وجهين) = $٠,٢ * ٧٧٥ * ٤١٠٠ = ٦٣٥٥٠$ جنيهاً
- ❖ الخصم على توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة = $٠,١ * ١٦٧٠ * ٣٠٠٠ = ٥٠١٠٠$ جنيهاً
- ❖ الخصم على رفع كفاءة الحواجز الخرسانية القديمة = $٠,١ * ٢٢٠ * ٨١٦٩,٦٠ = ١٧٩٧٣,١٢$ جنيهاً
- ❖ الخصم على توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالسافيتو = $٠,٢ * ٧٠ * ١٦٣٢٦,٢٠ = ٢٢٨٥٦,٦٨$ جنيهاً
- ❖ الخصم على أعمال توريد وتركيب غرف صرف المطر = $٠,٢ * ٧٠٠ * ٧١ = ٩٩٤٠$ جنيهاً

ثانياً: الخصومات على الاختبارات المعملية :-

و بناءً على نتائج الاختبارات المعملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ صفر جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالى :

- الخصم على إجهاد الحواجز الخرسانية (وجهين) : لا يوجد خصم .
- ❖ الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسئولية على لجنة الاستلام والتقييم .
- ❖ لم يتم أخذ عينات أكوار من الحواجز الخرسانية ^{ملاحظة} طبقاً لتعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق والمعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة ، ويتم الاعتماد على نتائج المكعبات الخرسانية أثناء تنفيذ المشروع فقط .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٦٤٤١٩,٨ جنيهاً (مائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً و (١٠٠/٨٠) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٣- محضر

٤- م. م. ج. الوهاب

١- م. م. ج. الوهاب

٢- م. م. ج. الوهاب