



رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاتصال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاتصال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الاتصال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال من الرمل المسيلبيس التنظيف والزلط (2سم: ١رمل) على أن يتم الزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات والأصول الفنية وتعليمات الاستشاري	٣٠٠	م³	٦٣	١١,٢٥	٧٤,٢٥	٢٢,٢٧٥	٠	٢٢,٢٧٥	التقارير (المدني - الأسبوعي - الشهري متواجد)
٣	بالمتر المكعب - ردم برمال نظيفة موزدة للتوصيل للمناسيب المطلوبة والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم والرش بالمياه والدك جيداً للوصول إلى ٩٥% من أقصى كثافة جافة حسب الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري .	١٤٥	م³	٣٣٦	٦٠,٠٠	٣٩٦,٠٠	٥٧,٤٢٠	٠	٥٧,٤٢٠	التقارير (المدني - الأسبوعي - الشهري متواجد)
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المشاة عند مداخل ومخارج البرايخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ان يخل الجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م²	٢٢٥٠	م³	١٣٠,٠٠	٥٠,٠٩	١٨٠,٠٩	٤٠٧,٠٠٥	٠	٤٠٧,٠٠٥	التقارير (المدني - الأسبوعي - الشهري متواجد)
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة fair face لزوم الليشه والحوائط والأسقف للبرايخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى أن تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم³ واللغة تشمل عمل الشدات والفروم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل حديد التسليح . * إضافة مادة (corrosion inhibitor) ٣% لزيادة (durability) إلى ١٢٠ سنة	٤٥٥٠	م³	٨٤٥,٦٨	٠,٠٠	٨٤٥,٦٨	٣,٨٤٧,٨٤٤	٠	٣,٨٤٧,٨٤٤	المعدات متواجدة لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة المهندسون متواجدون المعمل متواجد المستلزمات والمهمات متواجدة
٦	توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالجهد المطلوب واللغة تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الفطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهد المصنعة لحديد التسليح وعلى أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لاجهز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب (ماتان وثلاثون طن)	٥٣٠٠٠	طن	١٢٥,٦٤	٠,٠٠	١٢٥,٦٤	٦,٦٥٨,٩٢٠	٠	٦,٦٥٨,٩٢٠	تأمين سلامة المرور متواجدة عدد (١) سيارة متواجدة مع جهاز الاشراف مدير المشروع متواجد
٧	المعتر الطولي اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١م وسمك ١سم من الخرسانة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلوريات ٣٠٠ كجم زلط ٣٠٠ كجم رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠ TS للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بمعدل ١٦٦6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطرون ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (تسعة مائة متر طولي)	٤٩٥٠	متر	٤٦٢,٤٤	٠,٠٠	٤٦٢,٤٤	٢,٢٨٩,٠٧٨	٠	٢,٢٨٩,٠٧٨	الاسم مستخدم وتوقيع
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك ٤م واللغة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن ١٠ سم (الف وخمسة مائة متر مسطح)	١٠٥	م²	٢٧٣,٥٣	٠,٠٠	٢٧٣,٥٣	٢٨٦,٧٠٥,٦٥	٠	٢٨٦,٧٠٥,٦٥	الاسم مستخدم وتوقيع
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البرايخ عند فواصل التمدد والفواصل الانشائية بين اجزاء البرايخ والبند يشمل الاثرات اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ من المهندس الاستشاري وطبقاً لأصول الصناعة (الفان وخمسة مائة متر طولي)	٢٠٤	متر	٧٩٣,٧٦	٠,٠٠	٧٩٣,٧٦	١٦١,٩٢٧	٠	١٦١,٩٢٧	الاسم مستخدم وتوقيع
١٠	عزل للرطوبة لفواصل التمدد sealant توريد وتركيب عزل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقليل الفاصل بالجرات على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	٢٢٠	متر	٩١,٠٨	٠,٠٠	٩١,٠٨	٢٠٠,٣٧,٦	٠	٢٠٠,٣٧,٦	الاسم مستخدم وتوقيع
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الجيوتكس ٣٠٠ كجم/م² ذات عرض ٥٠ سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد على أن يتم طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة .	٢٤	م²	١٩٠,٣,٢٨	٠,٠٠	١٩٠,٣,٢٨	٤٥,٦٧٨,٧٣	٠	٤٥,٦٧٨,٧٣	الاسم مستخدم وتوقيع
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC مع تخريم الجزء العلوي من الماسورة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥	متر	٦٦٩,٨٤	٠,٠٠	٦٦٩,٨٤	٢٨٤,٦٨٢	٠	٢٨٤,٦٨٢	الاسم مستخدم وتوقيع
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الديش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% ولا يزيد الناكل عن ٤٥% ويتم إستبدال الوجه الخارجي أجناب الديش وجهها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م³ من الرمل الحرش التنظيف مع الخلطة المعروفة ويتم تنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى ٢٠ كم يتم احتساب علوة نقل ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان	٥٠٠	م³	٣٧٨,١٦	٠,٠٠	٣٧٨,١٦	١٨٩,٠٨٠	٠	١٨٩,٠٨٠	الاسم مستخدم وتوقيع
	مسافة نقل حتى ١٢٠ كم	١١٠	م³	٣٧٨,١٦	٠,٠٠	٣٧٨,١٦	٤١,٥٩٧,٦٠	٠	٤١,٥٩٧,٦٠	الاسم مستخدم وتوقيع
بند مستحدث ١	توريد وتركيب برج كهرباء ضغط متوسط (برج شد) رسم ١٢/١١ حسب مواصفات شركة الكهرباء والبرج يشمل اعمال وصب القاعدة القاعدة الخرسانية وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب المواصفات	٩٤٣٥٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٨٨,٥٠٠	٠	١٨٨,٥٠٠	الاسم مستخدم وتوقيع
بند مستحدث ٢	توريد وتركيب سكتية كهرباء ضغط متوسط ثلاثية وتثبيتها على ابراج الكهرباء والبند يشمل توريد وتركيب العوازل الكهربائية والاقواس الحديدية وكل مستلزمات السكتية من اسلاك وخلافه حسب مواصفات شركة الكهرباء وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب المواصفات	١٠٢٣٧٥	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٠٤,٧٥٠	٠	٢٠٤,٧٥٠	الاسم مستخدم وتوقيع
بند مستحدث ٣	توريد وتركيب كابل كهرباء جهد متوسط ٢٢/١٨ قطاع ٢٤٠٠٣ مم	٢٤٣٣	متر	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٤٢٥,٧٧٥	٠	٤٢٥,٧٧٥	الاسم مستخدم وتوقيع
بند مستحدث ٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي (بنوي) بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (زملية او طنية او تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب طبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	١٢٠	م³	٦٣,٠٠	١١,٢٥	٧٤,٢٥	٨,٩١٠	٠	٨,٩١٠	الاسم مستخدم وتوقيع
بند مستحدث ٥	توريد وتركيب مواسير HDPE (بولي ايثيلين عالي الكثافة) بقطر ١٢ بوصة حسب المواصفات والبند يشمل اللحام والحفر وعلى طبقة من السن المخلوط تحت المواسير والردم فوقها لمسافة ٥٠ سم وردم المواسير بالرمال الناعمة وكل ما يلزم لاتمام العمل .	٢٣٠٠	متر	٥٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١,٤٩٥,٠٠٠	٠	١,٤٩٥,٠٠٠	الاسم مستخدم وتوقيع
	الاسم مستخدم وتوقيع						١٦,٦٣٥,٣٠٥,٦١	٠		الاسم مستخدم وتوقيع



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيب
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع
أ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات
التوقيع
م/ جهاد محمد سعد

المهندس المعتمد (استشاري سيمترا)
التوقيع
م/ أحمد السيد شاهين

