

إعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,١٠٠ كم ٢٢,١٠٠ كم بطول ١ كم إتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

كشف رقم جاري (٣)

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١.٩٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/١/٠٥

ملاحظات

القيمة المستحقة بعد الإقطاع	استقطاع او حيز	استقطاع او حيز	جنية	قرش

رقم البند

بيان الأعمال

بالمكعب اعمال توريد وتثبيت اترية صلاحية للرد ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشروب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسور والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالهياض الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والجودة الجيدة (الطوبى المطلوبة والتمك الجيد بالهياضات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95) % من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للنسب (ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والتأكد من جميع متطلبات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف مسابقة النقل ٢ كم يتم احتساب ١,٤ جنية لكل ١ كم بلاز بادة والنقصان.

السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.

علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم

علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية

أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشروب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسور والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالهياض الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهياضات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95) % من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والتأكد من جميع متطلبات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسابقة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بلاز بادة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.

علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم

علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية

الكميات المنقذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣

إجمالي قيمة المستخلص

فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسة وعشرون ألفاً وخمسة مائة لا غير

يصدق

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عبيد . مهندس /

هاني محمد محمود طاهر

تصويرا في

بموقع المقاول بفتح

مدير عام المشروع (الهيئة)

مهندس /محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس /البراهيم الخطفي

مهندس الاستشاري العام (مستشار)

مهندس الاستشاري العام (مستشار)

مهندس الاستشاري العام (مستشار)

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

المسؤول: منكم انذار طبعه منكم رقم / ١٠١١ / ١٠١٠ في الموح في ١٠ / ١١ / ١٠١١

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٢/٠١/٠٥

[illegible]